Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
Подрядчик: ТОО "Идеал-Строй ПВ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по улице Строителей, 47 в городе Аксу Павлодарской области
Договор подряда (контракт) №88 от 23 августа 2019 года, доп.соглашение №88/1 от 06 декабря 2019года

Форма №3

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	№ 88 от 23.08 2019 г, доп.соглашение №88/1 от 06.12.2019г	Источник финансирования		организационно правовая форма	
					ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	11 тиын							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по улице Строителей, 47 в городе Аксу Павлодарской области	129 972 191,33	116 046 599,40							13 925 591,93	129 972 191,33
за месяц	61 538 461,54	54 945 054,95							6 593 406,59	61 538 461,54
удержание аванса 30%	18 461 538,46	16 483 516,48							1 978 021,98	18 461 538,46
удержание 5 %	3 076 923,08	2 747 252,75							329 670,33	3 076 923,08
К оплате:	40 000 000,00	35 714 285,72							4 285 714,29	40 000 000,00

К оплате: сорок миллионов тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

Руководитель _____ Мұздыбаев Т.У.

Подрядчик:
ТОО "Идеал-Строй ПВ"
БИН 070740004515

Директор _____ Мустафанов К.З.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Дирекция строящихся предприятий" СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473

Эксперт технического надзора _____ Шакаров Т.К.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО КПИИ "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"
БИН 950940000029

Инженер авторского надзора _____ Зайцев В.Я.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу" г.Аксу, ул.Астана, 52 БИН 041240006263
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик: ТОО "Идеал-Строй ПВ" г.Павлодар, ул.Бакинская, 3 БИН 070740004515
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка: Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по улице Строителей, 47 в городе Аксу Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект: 5-ти этажный многоквартирный жилой дом по улице Строителей, 47 в городе Аксу Павлодарской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №133 от 11 ноября 2019 года, доп.соглашение №133/1 от 06 декабря 2019года

Акт приемки выполненных работ №3
за июнь 2020г

на Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по улице Строителей, 47 в городе Аксу Павлодарской области

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
7	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	154,3	13,51	13,51	2084	2084	384	0	0
		м3 грунта		0	4,21	0	649	59,1	0,0038	0,58634
8	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	51,43	578,07	0	29730	0	17570	0,885	45,51555
		м3 грунта		578,07	0	29730	0	59,1	0	0
9	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	154,3	116,96	50,41	18047	7778	8044	0,108	16,6644
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	10269	3342	59,1	0,02625	4,05038
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.1 Монолитная плита Пм1								

18	11-260301-0104	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки (Рабица) *м2 изолируемой поверхности*	40	776,93 81,85	9,88 4,63	31077 3274	395 185	1913 55,3	0,112 0,0056	4,48 0,224
	2.2 Стены подвала									
26	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки) В7,5 *м3*	45	20803,76 2087	789,56 187,64	936169 93915	35530 8444	49644 48,5	2,82 0,2261	126,9 10,1745
27	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	3,55	16703,09		59296				
30	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *шт. сборных конструкций*	18	296,89 111	148,44 35,5	5344 1998	2672 639	1638 62,1	0,148 0,043	2,664 0,774
31	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *м3*	0,39	52737,2		20568				
32	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (на отм -0,34) Гидроизол *м2 поверхности*	225,12	2001,7 146,89	26,6 5,77	450622 33069	5989 1300	17459 50,8	0,201 0,007	45,24912 1,57584
34	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	310,85	723,71 172,96	11,68 1,65	224965 53766	3630 513	27574 50,8	0,212 0,002	65,9002 0,6217
35	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,003	999333,33 126666,67	0 0	2998 380	0 0	236 62,1	175 0	0,525 0
	2.3 Монолитный пояс									
36	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство *м3*	86	28278,65 6339,47	2847,06 599	2431964 545194	244847 51514	289403 48,5	8,25 0,7231	709,5 62,1866
	Раздел 3 Перекрытие									
42	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны на р-ре М200 *шт. сборных конструкций*	63	3051,71 1386,37	579,48 133,67	192258 87341	36507 8421	59468 62,1	1,74 0,162	109,62 10,206
43	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны на р-ре М200 *шт. сборных конструкций*	63	4621,56	778,76	291158	49062	92013	2,66	167,58

				2170,21	181,68	136723	11446	62,1	0,2202	13,8726
44	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	734,34	4911,23		3606513				
		м2								
45	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,16683	415075,23	4951,15	69247	826	3959	42,7	7,12364
		т стальных элементов		37361,39	851,17	6233	142	62,1	1,03	0,17183
46	11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	12	1361,42	583,25	16337	6999	6281	0,9538	11,4456
		отверстие		778,17	252,25	9338	3027	50,8	0,3057	3,6684
47	11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	0,03	40133,33	21833,33	1204	655	423	23,8	0,714
		м3		18300	9433,33	549	283	50,8	11,43	0,3429
48	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (залить бетоном пустоты плит) В15	0,2	21795	640	4359	128	102	1,35	0,27
		м3		905	150	181	30	48,5	0,1813	0,03626
49	11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство (монолитные заделки, В15)	6,5	31323,23	1758,62	203601	11431	28221	11,6	75,4
		м3		8584,77	367,08	55801	2386	48,5	0,4416	2,8704
52	11-060801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (УМ-1) В15	3,24	27095,99	886,11	87791	2871	7022	5,75	18,63
		м3		4255,56	213,27	13788	691	48,5	0,2559	0,82912
55	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,2368	13289,7	679,9	3147	161	1439	16,88	3,99718
		т		12335,3	190,03	2921	45	48,5	0,17	0,04026
	Раздел 4 Перегородки									
58	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м»	5	6124,6	1551,4	30623	7757	7915	3,72	18,6
		м3 кладки		2753	363	13765	1815	50,8	0,44	2,2
59	21-030302-0304	Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75 СТ РК 945-92	330	252,72		83398				

		шт.							
60	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	2,27	711,01	7,05	1614	16	326	0,382	0,86714
		м2 поверхности		279,3	3,08	634	7	50,8	0,004	0,00908
	Раздел 8 Разные работы									
	8.1 Спуски в техподполье №1,№2									
75	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	11	1139,91	531,82	12539	5850	3724	0,476	5,236
		шт. сборных конструкций		357	188,09	3927	2069	62,1	0,1988	2,1868
76	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	14	1617,86	746,29	22650	10448	6658	0,668	9,352
		шт. сборных конструкций		500,93	264,86	7013	3708	62,1	0,2801	3,9214
77	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	5,855	19244,94		112679				
		м3								
78	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки) В7,5	1,74	20804,02	789,66	36199	1374	1920	2,82	4,9068
		м3		2086,78	187,93	3631	327	48,5	0,2261	0,39341
79	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	7,19	711,13	7,09	5113	51	1032	0,382	2,74658
		м2 поверхности		279,14	3,34	2007	24	50,8	0,004	0,02876
80	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	20,33	723,76	11,71	14714	238	1803	0,212	4,30996
		м2 поверхности		172,95	1,67	3516	34	50,8	0,002	0,04066
		Всего прямые затраты				**9008008**				**1458**
										121

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 118 963
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	437 299
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 041
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 451 746
Накладные расходы I уровня, тенге	636 171
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 644 179
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	408 913
Итого, тенге	10 053 092
Сметная прибыль (8 %), тенге	804 247

	Всего				**10 857 339**				
	Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы выше 0.000								
	Раздел 1 Стены								
1	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	286,475	22500,26	1410,29	6445762	404013	518676	4,54	1300,5965
		м3 кладки		3234,02	330,04	926467	94549	50,8	0,4	114,59
2	11-260201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов (многослойная кладка) пенополистирол ППС 25	101,955	24320,94	1239,45	2479641	126368	491060	10,12	1031,7846
		м3 изоляции		8156,82	552,82	831629	56363	55,3	0,67	68,30985
3	11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	731,0135	3269,58	144,91	2390109	105929	340984	1,21	884,52634
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		884,3	33,91	646438	24790	50,8	0,0411	30,04465
4	11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	731,0135	180,7	0	132094	0	67103	0,219	160,09196
		м2 стен (без вычета проемов)		180,7	0	132093	0	50,8	0	0
5	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (сплошная кладка)	58,38	22500,27	1410,29	1313566	82333	105700	4,54	265,0452
		м3 кладки		3234,02	330,04	188802	19268	50,8	0,4	23,352
6	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	595,588	452,24	1,24	269346	736	97354	0,434	258,48519
		м2 вертикальной проекции		321,19	0,58	191297	344	50,8	0,0007	0,41691
7	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (многослойная кладка)	0,8392	44176,6	1358,44	37073	1140	18444	56,4	47,33088
		т металлических изделий		42818,16	445,66	35933	374	50,8	0,54	0,45317
12	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (многослойная кладка)-4х60, К-1, А-2	0,56808	415077,1	4951,77	235797	2813	13481	42,7	24,25702
		т стальных элементов		37362,7	850,23	21225	483	62,1	1,03	0,58512
13	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (К-1, петля)	0,26727	103440,19		27646				
		т								
14	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (простенки наружных стен) сетка 4Bpl	0,0305	235377,05	1377,05	7179	42	671	56,4	1,7202
		т металлических изделий		42819,67	459,02	1306	14	50,8	0,54	0,01647

15	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	60,2	22500,25 3234,02	1410,3 330,05	1354515 194688	84900 19869	108995 50,8	4,54 0,4	273,308 24,08
16	11-070515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов (L=(15,87(сеч1-1)+2,52)*2=36,78 м) *м шва*	7,356	632,54 408,37	1,63 0,68	4653 3004	12 5	1869 62,1	0,538 0,0009	3,95753 0,00662
17	11-080201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	393,05	22386,29 3120,05	1410,29 330,04	8798930 1226335	554315 129724	688878 50,8	4,38 0,4	1721,559 157,22
18	11-080201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (вентканалы) КР-р-по М100 на р-ре М100 *м3 кладки*	30,726	17566,23 3120,06	1410,3 330,05	539740 95867	43333 10141	53852 50,8	4,38 0,4	134,57988 12,2904
19	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1,С-2,С-3) 4Bpl *т металлических изделий*	0,2313	235361 42818,85	1361,87 445,31	54439 9904	315 103	5084 50,8	56,4 0,54	13,04532 0,1249
	1.2 Перемычки, прогоны, опорнные подушки									
25	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *шт. сборных конструкций*	231	296,9 110,99	148,44 35,48	68583 25639	34289 8196	21012 62,1	0,148 0,043	34,188 9,933
26	11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка *шт. сборных конструкций*	9	2281,11 1377,67	787,67 186,22	20530 12399	7089 1676	8741 62,1	1,62 0,2256	14,58 2,0304
27	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *м3*	8,024	52737,2		423163				
28	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (рядовые перемычки) *т металлических изделий*	0,01927	44213,8 42812,66	1401,14 467,05	852 825	27 9	424 50,8	56,4 0,54	1,08683 0,01041
31	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *т конструкций*	1,58683	184841,48 10573,91	7874,82 1730,49	293312 16779	12496 2746	11891 60,9	14,1 1,598	22,3743 2,53575
32	29-020102-0102(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК 8.04-08-2017) *т*	1,58683	4756		7547				
33	11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка *шт. сборных конструкций*	9	2281,11	787,67	20530	7089	8741	1,62	14,58

				1377,67	186,22	12399	1676	62,1	0,2256	2,0304
34	21-040106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 (ПРГ36.1.4-4AIII) *м3*	1,53	77308,74		118282				
35	11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка (опорные подушки ОП 4.4) *шт. сборных конструкций*	66	1330,02	33,85	87781	2234	33180	1,03	67,98
				801,62	7,92	52907	523	62,1	0,0096	0,6336
36	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *м3*	1,32	34723,57		45835				
37	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (соединительные изделия прогонов) *т стальных элементов*	0,12408	415087,04	4956,48	51504	615	2944	42,7	5,29822
				37362,99	846,23	4636	105	62,1	1,03	0,1278
38	29-020102-0102(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК 8.04-08-2017) *т*	0,12408	4756		590				
	1.3 Утепление по контуру проемов									
39	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка *м3 древесины в конструкции*	1,422	63260,9	666,67	89957	948	14000	22,5	31,995
				16166,67	296,77	22989	422	59,8	0,36	0,51192
40	11-260201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе (рассечка ПЖ-120) в т.ч. по периметру стен *м3 изоляции*	10,68	26790,07	1239,42	286118	13237	51440	10,12	108,0816
				8156,84	552,81	87115	5904	55,3	0,67	7,1556
	Раздел 2 Перекрытия									
42	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны на р-ре М200 *шт. сборных конструкций*	58	3051,67	579,47	176997	33609	54749	1,74	100,92
				1386,36	133,67	80409	7753	62,1	0,162	9,396
43	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны на р-ре М200 *шт. сборных конструкций*	75	4621,59	778,77	346619	58408	109540	2,66	199,5
				2170,21	181,69	162766	13627	62,1	0,2202	16,515
44	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	810,83	4911,23		3982173				

		м2							
45	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (заполнение пустот бетонов В15)	0,456	21791,67	640,35	9937	292	233	1,35	0,6156
		м3		903,51	149,12	412	68	48,5	0,1813	0,08267
46	11-260201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе (рассечка пенополистиролом 25, толщ.30мм)	0,226	24318,58	1238,94	5496	280	1088	10,12	2,28712
		м3 изоляции		8154,87	553,1	1843	125	55,3	0,67	0,15142
47	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (соединительные изделия)	0,16496	191422,16	4952,72	31577	817	3914	42,7	7,04379
		т стальных элементов		37360,57	848,69	6163	140	62,1	1,03	0,16991
48	11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	12	1361,42	583,25	16337	6999	6281	0,9538	11,4456
		отверстие		778,17	252,25	9338	3027	50,8	0,3057	3,6684
49	11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	0,0246	12967,48	4837,4	319	119	128	10,6	0,26076
		м3		8130,08	2113,82	200	52	50,8	2,54	0,06248
	2.1 Плиты ИП-1 (3шт), ИП-2 (12шт), ИП-3 (3шт)									
50	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	3,34	31319,76	1077,54	104608	3599	10084	8,06	26,9204
		м3		5964,97	259,88	19923	868	48,5	0,3117	1,04108
58	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (8 AI, 12AIII, 16AIII)	0,14824	13296,01	681,33	1971	101	901	16,88	2,50229
		т		12338,1	188,88	1829	28	48,5	0,17	0,0252
59	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (18AIII)	0,01898	10115,91	632,24	192	12	87	12,62	0,23953
		т		9220,23	210,75	175	4	48,5	0,17	0,00323
	Раздел 3 Лестницы									
	3.1 Лестница ;1 (4шт)									
72	11-070506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	6	6156,5	2781	36939	16686	13820	3,85	23,1
		шт. сборных конструкций		3067,5	641,67	18405	3850	62,1	0,7776	4,6656

73 21-040110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	21,6	9972,36		215403				
	м2								
74 11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны на р-ре М200	15	3051,6	579,47	45774	8692	14159	1,74	26,1
	шт. сборных конструкций		1386,33	133,67	20795	2005	62,1	0,162	2,43
75 21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	49,8	4911,23		244579				
	м2								
76 11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (балки Б-1, Б-2, Б-3)	0,72225	21408,1	7874	15462	5687	5412	14,1	10,18373
	т конструкций		10573,9	1729,32	7637	1249	60,9	1,598	1,15416
77 21-060408-0901	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м до 0,1 т (балки с полками для укладки ЛМ)	0,72225	229189,35		165532				
	т								
78 29-020102-0102(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК 8.04-08-2017)	0,72225	4756		3435				
	т								
79 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	53,04	115,27	1,62	6114	86	963	0,0426	2,2595
	м2		33,16	0,34	1759	18	54,2	0,0004	0,02122
81 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (опирание балок на стену) 5Bpl	0,02986	235365,04	1339,58	7028	40	657	56,4	1,6841
	т металлических изделий		42833,22	468,85	1279	14	50,8	0,54	0,01612
84 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС 12AIII)	0,0321	415077,88	4953,27	13324	159	761	42,7	1,37067
	т стальных элементов		37352,02	841,12	1199	27	62,1	1,03	0,03306
85 11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	12,24	2621,32	144,93	32085	1774	5709	1,21	14,8104
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		884,31	33,91	10824	415	50,8	0,0411	0,50306
86 11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-2)	2,04	27841,18	1597,55	56796	3259	6356	8,21	16,7484

		м3							
				6075,98	348,04	12395	710	48,5	0,4173	0,85129
87	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,02145	144993,56		3110				
		т								
88	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,03549	158393,2		5621				
		т								
89	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,07413	13273,98	674,49	984	50	450	16,88	1,25131
		т								
				12329,69	188,86	914	14	48,5	0,17	0,0126
90	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0231	144993,56		3349				
		т								
91	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,05103	141220,6		7206				
		т								
3.2 Лестница №2 (3шт)										
92	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны на р-ре М200	15	3051,6	579,47	45774	8692	14159	1,74	26,1
		шт. сборных конструкций								
				1386,33	133,67	20795	2005	62,1	0,162	2,43
93	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	49,8	4911,23		244579				
		м2								
94	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	18	908,33	33,94	16350	611	9550	1,08	19,44
		м ступеней								
				840,56	13,83	15130	249	62,1	0,0147	0,2646
95	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	18	1942,47		34964				
		м								
96	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (упор под ЛС)	0,0087	21494,25	7931,03	187	69	65	14,1	0,12267
		т конструкций								
				10574,71	1609,2	92	14	60,9	1,598	0,0139
97	21-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,0087	226949,68		1974				

		т							
98	11-090501-0301								
	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	12	93,08	0,5	1117	6	678	0,119	1,428
	болт		92,58	0,25	1111	3	60,9	0,0003	0,0036
99	21-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	12	27,61		331			
		шт.							
100	11-070519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	5,4	997,22	56,67	5385	306	1620	0,571	3,0834
		м ограждения		460,19	22,78	2485	123	62,1	0,0282	0,15228
101	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0666	397790,45		26493			
		т							
102	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,01854	415102,48	4962,24	7696	92	440	42,7	0,79166
		т стальных элементов		37378,64	863	693	16	62,1	1,03	0,0191
103	11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	11,01	2621,25	144,87	28860	1595	5135	1,21	13,3221
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		884,29	33,88	9736	373	50,8	0,0411	0,45251
104	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (сеч а-а)	0,66	27839,39	1595,45	18374	1053	2056	8,21	5,4186
		м3		6075,76	346,97	4010	229	48,5	0,4173	0,27542
105	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,01389	144993,56		2014			
		т							
106	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,09072	141220,6		12812			
		т							
	3.3 Лестница №3 (3шт)								
107	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны на р-ре М200	15	3051,6	579,47	45774	8692	14159	1,74	26,1
		шт. сборных конструкций		1386,33	133,67	20795	2005	62,1	0,162	2,43

108	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	49,8	4911,23		244579			
		м2							
109	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	21,6	908,38	33,98	19621	734	11460	1,08	23,328
		м ступеней								
				840,56	13,8	18156	298	62,1	0,0147	0,31752
110	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	21,6	1942,47		41957			
		м							
111	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (упор под ЛС)	0,0087	21494,25	7931,03	187	69	65	14,1	0,12267
		т конструкций								
				10574,71	1609,2	92	14	60,9	1,598	0,0139
112	21-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,0087	226949,68		1974			
		т							
113	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	12	93,08	0,5	1117	6	678	0,119	1,428
		болт								
				92,58	0,25	1111	3	60,9	0,0003	0,0036
114	21-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	12	27,61		331			
		шт.							
115	11-070519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	6,03	997,51	56,88	6015	343	1809	0,571	3,44313
		м ограждения								
				460,2	22,89	2775	138	62,1	0,0282	0,17005
116	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,07188	397790,45		28593			
		т							
117	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,01926	415109,03	4932,5	7995	95	457	42,7	0,8224
		т стальных элементов								
				37383,18	830,74	720	16	62,1	1,03	0,01984
118	11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	12,51	2621,34	144,92	32793	1813	5835	1,21	15,1371
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				884,33	33,89	11063	424	50,8	0,0411	0,51416

119	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (сеч а-а)	0,66	27839,39	1595,45	18374	1053	2056	8,21	5,4186
		м3		6075,76	346,97	4010	229	48,5	0,4173	0,27542
120	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,01389	144993,56		2014				
		т								
121	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,09072	141220,6		12812				
		т								
	Раздел 5 Перегородки									
200	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	520	3423,35	146,85	1780141	76362	285268	1,43	743,6
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1045,09	34,82	543445	18106	50,8	0,0422	21,944
201	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	213,666	2784,03	146,85	594852	31377	117216	1,43	305,54238
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1045,09	34,82	223300	7440	50,8	0,0422	9,01671
202	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,27393	191182,06		52371				
		т								
203	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (крепление перегородок)	0,51696	415078,54	4952,03	214579	2560	12267	42,7	22,07419
		т стальных элементов		37362,66	849,2	19315	439	62,1	1,03	0,53247
	Раздел 6 Лоджии									
204	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	67,5	2553,61	146,84	172369	9912	37030	1,43	96,525
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1045,08	34,81	70543	2350	50,8	0,0422	2,8485
205	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,204	191182,06		39001				
		т								
206	11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов (с двух сторон)	135	180,7	0	24395	0	12392	0,219	29,565
		м2 стен (без вычета проемов)		180,7	0	24394	0	50,8	0	0

207	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (по-верху кладки [14) *т конструкций*	0,75276	21410,54 10574,42	7875,02 1729,63	16117 7960	5928 1302	5641 60,9	14,1 1,598	10,61392 1,20291
208	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *т*	0,75276	163359,63		122971				
209	29-020102-0102(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК 8.04-08-2017) [14 *т*	0,75276	4756		3580				
210	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД1, ЗД2, -10х100 *т стальных элементов*	0,11891	415078,63 37364,39	4953,33 849,38	49357 4443	589 101	2822 62,1	42,7 1,03	5,07746 0,12248
211	29-020102-0102(пл)	Добавка на применение стали С245 (ССЦ РК 8.04-08-2017) к -6х150, -6х100 ЗД1,ЗД2, -10х100 *т*	0,1094	4756		520				
212	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	5,4	1457,41 463,15	25 8,89	7870 2501	135 48	1540 60,4	0,553 0,0106	2,9862 0,05724
		Всего прямые затраты				**35133210**				**8231** **540**
		в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге - в т.ч. зарплата машинистов, тенге - материалы, изделия и конструкции, тенге Накладные расходы I уровня, тенге Итого с накладными расходами I уровня, тенге Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге Итого, тенге Сметная прибыль (8 %), тенге **Всего**				6 107 616 1 777 034 447 203 27 248 558 3 444 214 38 577 424 1 635 683 40 213 107 3 217 049 **43 430 156**				
		Всего прямые затраты				**44141218**				**9689** **661**
		в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге				7 226 579				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 214 333
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	548 244
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 700 304
Накладные расходы I уровня, тенге	4 080 385
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	48 221 603
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2 044 596
Итого, тенге	50 266 199
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 021 296
Всего	**54 287 495**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	488 587
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 024 313
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**55 800 395**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**59 148 419**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,92893530554	**54945054,94**
НДС (12 %)	6 593 406,59
Итого	**61 538 461,54**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

Руководитель _____ Муздыбаев Т.У.

Подрядчик:
ТОО "Идеал-Строй ПВ"
БИН 070740004515

Директор _____ Мустафанов К.З.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Дирекция строящихся предприятий" СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473

Эксперт технического надзора _____ Шакаров Т.К.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО КПИИ "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"
БИН 950940000029

Инженер авторского надзора _____ Зайцев В.Я.

Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям