(экз. подрядчика.)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
Подрядчик: ТОО "Идеал-Строй ПВ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по улице Строителей, 47 в городе Аксу Павлодарской области
Договор подряда (контракт) №88 от 23 августа 2019 года, доп.соглашение №88/1 от 06 декабря 2019года

Форма №3

СПРАВКА №2 от 25 мая 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

			код заказчика	код подрядчика	№ 88 от 23.08 2019 г, доп.соглашение №88/1 от 06.12.2019г	Источник финансирования		организационно правовая форма		
								ТОО		
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	11 тиын							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по улице Строителей, 47 в городе Аксу Павлодарской области	68 433 729,79	61 101 544,46							7 332 185,33	68 433 729,79
за месяц	37 895 730,11	33 835 473,31							4 060 256,80	37 895 730,11
удержание аванса 30%	11 368 719,03	10 150 641,99							1 218 077,04	11 368 719,03
удержание 5 %	1 894 786,51	1 691 773,67							203 012,84	1 894 786,51
К оплате:	24 632 224,57	21 993 057,65							2 639 166,92	24 632 224,57

К оплате: двадцать четыре миллиона шестьсот тридцать две тысячи двести двадцать четыре тенге 57 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

Руководитель _____ Муздыбаев Т.У.

Подрядчик:
ТОО "Идеал-Строй ПВ"
БИН 070740004515

Директор _____ Мустафанов К.З.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473

Эксперт технического надзора _____ Шакаров Т.К.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО КПИИ "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"
БИН 950940000029

Инженер авторского надзора _____ Зайцев В.Я.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу" г.Аксу, ул.Астана, 52 БИН 041240006263
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик: ТОО "Идеал-Строй ПВ" г.Павлодар, ул.Бакинская, 3 БИН 070740004515
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка: Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по улице Строителей, 47 в городе Аксу Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект: 5-ти этажный многоквартирный жилой дом по улице Строителей, 47 в городе Аксу Павлодарской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №133 от 11 ноября 2019 года, доп.соглашение №133/1 от 06 декабря 2019года

Акт приемки выполненных работ №2 от 25 мая 2020 года
за май 2020г

на Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по улице Строителей, 47 в городе Аксу Павлодарской области

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-1-1 Подготовка территории строительства								
1	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	1464	34,41	34,41	50379	50379	8426	0	0
		м3 грунта		0	9,74	0	14258	59,1	0,0088	12,8832
2	11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (перемещение до 30м в штабель)	2928	28,94	28,94	84729	84729	14172	0	0
		м3 грунта		0	8,19	0	23980	59,1	0,0074	21,6672
3	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1464	98,87	93,46	144747	136828	26843	0,008	11,712
		м3 грунта		5,35	25,68	7831	37589	59,1	0,0232	33,9648
4	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (в бурт временного хранения)	1756	53,74		94367				
		т								

	Всего прямые затраты				**374222**				**12**
									69
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 831				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				271 936				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				75 827				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				88				
	- перевозка грузов, тенге				94 367				
	Накладные расходы I уровня, тенге				49 441				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				423 663				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				17 963				
	Итого, тенге				441 626				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				35 330				
	Всего				**476 956**				

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы ниже 0.000

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010102-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (сухой грунт)	942,94	118,57	118,57	111805	111805	17466	0	0
		м3 грунта		0	31,34	0	29554	59,1	0,02832	26,70406
2	11-010102-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	520,54	130,43	130,43	67893	67893	10606	0	0
		м3 грунта		0	34,48	0	17946	59,1	0,03115	16,21482
3	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	3058,6732	53,74		164373				
		т								
4	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	1463,48	15,28	12,98	22368	19001	5433	0,00332	4,85875
		м3 грунта		2,22	4,06	3249	5944	59,1	0,00369	5,40024
5	11-010101-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт)	176,52	88,93	88,93	15698	15698	2452	0	0
		м3 грунта		0	23,5	0	4149	59,1	0,02124	3,74928
6	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка в мокрых грунтах)	29,21	1526,98	0	44603	0	26360	2,1252	62,07709

		м3 грунта								
				1526,98	0	44603	0	59,1	0	0
10	11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	726,27	1096,67	1096,67	796479	796479	292720	0	0
		м3 мокрого грунта								
				0	681,97	0	495296	59,1	1,02	740,7954
	Раздел 2 Фундаменты									
	2.1 Монолитная плита Пм1									
11	11-080101-0202									
		Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	610	4216,27	1143,55	2571925	697565	325555	0,85	518,5
		м3 основания								
				595,02	455,57	362960	277896	50,8	0,54	329,4
12	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 (под Пм1)	122,5	20231,51	642,12	2478360	78660	62513	1,35	165,375
		м3								
				902,6	149,59	110568	18325	48,5	0,1813	22,20925
13	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15 сульфатостойкий	719	21381,06	994,32	15372982	714914	539955	1,79	1287,01
		м3								
				1308,19	240,23	940586	172723	48,5	0,2878	206,9282
14	22-050105-0101									
		Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Пенетрон, расход= 286кг*1%)	1115,9231	1553,53		1733620				
		кг								
17	11-060301-0602									
		Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	14,47173	148652,37	626,39	2151257	9065	66056	12,62	182,63323
		т								
				9223,09	188,16	133474	2723	48,5	0,17	2,46019
	2.2 Стены подвала									
19	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	223	1139,84	531,79	254185	118590	75479	0,476	106,148
		шт. сборных конструкций								
				356,97	188,08	79604	41941	62,1	0,1988	44,3324
20	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	326	1617,9	746,29	527436	243292	155048	0,668	217,768
		шт. сборных конструкций								
				500,95	264,92	163311	86363	62,1	0,2801	91,3126
21	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	145	2424,74	1180,97	351588	171241	102979	0,937	135,865
		шт. сборных конструкций								
				720,01	423,63	104401	61426	62,1	0,4482	64,989
22	11-070501-0104									
		Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	106	3422,59	1767,55	362795	187360	102599	1,18	125,08
		шт. сборных конструкций								
				906,74	651,91	96114	69102	62,1	0,691	73,246
28	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки С1...СУ4-4) 8АІ	1,15606	44175,91	1358,06	51070	1570	25408	56,4	65,20178
		т металлических изделий								
				42817,85	445,48	49500	515	50,8	0,54	0,62427

29 11-060301-0601									
	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (8А1)	1,15606	158283,31	678,17	182985	784	7023	16,88	19,51429
	т		12336,73	188,57	14262	218	48,5	0,17	0,19653
33 11-080101-0301									
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (на отм -2,52)	225,12	711,15	7,06	160093	1590	32304	0,382	85,99584
	м2 поверхности		279,18	3,3	62848	743	50,8	0,004	0,90048
	Всего прямые затраты				**27421515**				**2976**
	в том числе								**1629**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 165 480				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 235 507				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 284 864				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				21 856 155				
	- перевозка грузов, тенге				164 373				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 849 956				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				29 271 471				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 241 110				
	Итого, тенге				30 512 581				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 441 006				
	Всего				**32 953 587**				
	Всего прямые затраты				**27795737**				**2988**
	в том числе								**1698**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 173 311				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 507 443				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 360 691				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				21 856 243				
	- перевозка грузов, тенге				258 740				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 899 397				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				29 695 134				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 259 074				
	Итого, тенге				30 954 208				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 476 337				
	Всего				**33 430 544**				
	Временные здания и сооружения (0,9 %)				300 875				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				630 778				
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**34 362 197**				

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**36 423 929**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,92893530554	**33835473,32**
НДС (12 %)	4 060 256,80
Итого	**37 895 730,11**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

Руководитель _____ Мұздыбаев Т.У.

Подрядчик:
ТОО "Идеал-Строй ПВ"
БИН 070740004515

Директор _____ Мустафанов К.З.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Дирекция строящихся предприятий" СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473

Эксперт технического надзора _____ Шакаров Т.К.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО КПИИ "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"
БИН 950940000029

Инженер авторского надзора _____ Зайцев В.Я.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям