Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района,Туркестанская обл., Жетисайский район, г. Жетысай, М.Ауезова 12, тел.: +7 (72534) 6-14-73** — **180840026819**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, СКО, г. Петропавловск, Проезд Труда, строение 14, тел.: (7132) 97-23-41** — **010440004127**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№2от 30.03.2020г к договору № 55 от 25.09.2019 г.

Номер документа	Дата составления
27	**26.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Жамбыл сельского округа Казыбек би Мактааральскго района, ЮКО			работа	1	35 000 000,00	35 000 000,00
				Итого	1	x	35 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2020

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**
Наименование объекта: **Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Жамбыл сельского округа Казыбек би Мактааральского района, ЮКО**
Основание: **Договор №55 от 25.09.2019 года, Дополнительное соглашение №2 от 30.03.2020 года.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№55 доп.соглашение №2	25.09.2019г. 30.03.2020г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Жамбыл сельского округа Казыбек би Мактааральского района, ЮКО	65 000 000,00	31 250 000,00							3 750 000,00	35 000 000,00
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:		31 250 000,00							3 750 000,00	**35 000 000,00**
К оплате:			**35 000 000** (Тридцать пять миллионов) тенге,00 тиын							

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района,
Туркестанской области

_____ **Абишев М.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор:
ТОО "Dauservice"

_____ **Даусейт А.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ **Ельжанов Г.Е.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Dauservice"

_____ **Узенбаев Д.К.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", ТОО "СК Максимум", Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, Проезд Труда, строение 14**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Жамбыл сельского округа Казыбек би Мактааральского района, ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые водопроводные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **№55 от 25.09.2019 года, Дополнительное соглашение №2 от 30.03.2020 года.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№4

за июнь 2020 года
на 2-1 внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Земляные работы									
1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		9140,869366	148,85	141,67	1360597	1294978	0	256788	1746776
			м3 грунта		7,18	31,84	65619	291031		129391	
2	Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25		1505,909286	186,06	177,09	280189	266676	0	52881	359715
			м3 грунта		8,97	39,8	13513	59932		26646	
3	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		329,2818784	1288,56	0	424299	0	0	305496	788179
			м3 грунта		1288,56	0	424299	0		58384	
4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками-ДНА ТРАНШЕИ		3170,0682	135,12	63,84	428340	202377	0	230156	711176
			м3 уплотненного грунта		71,28	29,56	225962	93699		32680	
5	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив		1552,4838	1161,16	1161,16	1802682	1802682	0	754462	2761716
			м3 мокрого грунта		0	674,96	0	1047864		204572	
6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1542,230281	665,52	0	1026385	0	0	738997	1906613
			м3 грунта		665,52	0	1026385	0		141231	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8383,749698	26,57	26,57	222747	222747	0	56101	301156
					0	9,29	0	77918		22308	
8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8383,749698	135,12	63,84	1132812	535219	0	608685	1880817
					71,28	29,56	597594	247803		139320	
9	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	273,8385511	37,83	37,83	10361	10361	0	2609	14008
					0	13,23	0	3624		1038	
10	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	273,8385511	35,03	35,03	9592	9592	0	2416	12968
					0	12,25	0	3355		961	
11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	495,5739966	3089,43	150,05	1531039	74358	1019941	451707	2141366
					881,28	39,41	436739	19531		158620	
12	С341-020103-1090	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км	т	872,598106	1367		1192842				1288269
										95427	
		Итого по разделу: Земляные работы									9421884,97
		Раздел: Сети водопровода									
13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,34	306773,03	93610,71	411076	125438	6960	310056	778822
					207968	25754,26	278677	34511		57691	
14	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,125	268081,23	73879,07	33510	9235	289	26233	64522
					191888	20091,95	23986	2511		4779	
15	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	5,2	252245,33	65337,85	1311676	339757	7548	1046382	2546703
					185456	17803,99	964371	92581		188645	
16	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-5,7823962	1373		-7939		-7939		-8574
										-635	
17	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	290	11411		3309190		3309190		3573925
										264735	
18	С123-010501-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39,6	5211		206356		206356		222864
										16508	
19	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	132	1236,51	808,02	163219	106658	0	83893	266880
					428,49	213,48	56561	28179		19769	
20	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2815		5630		5630		6080
										450	
21	С123-020302-8011	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1605		22470		22470		24268
										1798	
22	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	1485		163350		163350		176418
										13068	
23	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	694		4164		4164		4497
										333	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123-040102-1406	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	8	118350		946800		946800	75744	1022544
25	С123-040102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	28	78684		2203152		2203152	176252	2379404
26	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	4	48768		195072		195072	15606	210678
27	С123-020103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	55	2804		154220		154220	12338	166558
28	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	255	2156		549780		549780	43982	593762
29	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1102		13224		13224	1058	14282
30	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ ДЛЯ ВТУЛКИ/	шт.	2	3703		7406		7406	592	7998
31	С123-041011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	шт.	3	113536		340608		340608	27249	367857
32	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,16	34632,05 14900,8	8334,2 3186,91	698182 300400	168017 64248	229764	361002 84735	1143918
33	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	13655		4097		4097	328	4424
34	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,7599999	34632,05 14900,8	8334,2 3186,91	199481 85829	48005 18357	65647	103143 24210	326834
		Итого по разделу: Сети водопровода									10934722,01
		Раздел: Разборка и восстановление гравийного покрытия - 488м2									
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия - 984м2									
		Раздел: Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д125 трубе ТИП-1 - 7шт.									
35	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	42	358		15036		15036	1203	16239
36	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	42	2694		113148		113148	9052	122200
37	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1102		15428		15428	1234	16662
38	С123-020302-9205	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	42	241		10122		10122	810	10932
39	С123-020103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80		28	2804		78512		78512		84793

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							6281	
40	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	7	48768		341376		341376	27310	368686
41	С123-020302-8011	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1605		22470		22470	1798	24268
		Итого по разделу: Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д125 трубе ТИП-1 - 7шт.									596092
		Раздел: Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д110 трубе ТИП-2 - 25шт.									
42	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	150	358		53700		53700	4296	57996
43	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	150	2694		404100		404100	32328	436428
44	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	50	1102		55100		55100	4408	59508
45	С123-020302-9205	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	150	241		36150		36150	2892	39042
46	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	3843		115290		115290	9223	124513
47	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	100	2156		215600		215600	17248	232848
48	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	25	48768		1219200		1219200	97536	1316736
49	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	1485		74250		74250	5940	80190
		Итого по разделу: Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д110 трубе ТИП-2 - 25шт.									2173390
		Раздел: Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д110 трубе ТИП-2 - 9шт.									
50	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	358		12888		12888	1031	13919
51	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	45	2694		121230		121230	9698	130928
52	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	36	2156		77616		77616	6209	83825
53	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	9	48768		438912		438912	35113	474025
		Итого по разделу: Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д110 трубе ТИП-2 - 9шт.									650646
		ИТОГО:					23776736	5216100	12867857	5391007	31501161

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4499935	2085144		2333423	
		В том числе :									
		Накладные расходы									5391008
		Сметная прибыль									2333419
		Итого с временными			2 %				630023		32131185
		Итого с зимними удорожаниями			0,91 %				292394		32423579
		Непредвиденные работы и затраты			2%						648472
		Итого с непредвиденными работами и затратами									33072051
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961			1,049896						34722222
		Тендерная скидка			10%						3472222
		Итого с тендерной скидкой									31250000,00
		НДС			12 %						3750000,00
		Итого с НДС									35000000

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района, Туркестанской области

_____ **Абишев М.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор:
ТОО "Dauservice"

_____ **Даусейт А.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ **Ельжанов Г.Е.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Dauservice"

_____ **Узенбаев Д.К.**