Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан» Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		19/83	08.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м.Железнодоржный")"	**2 104 577 017**	**613 771 804**							**73 652 617**	**687 424 421**

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861

_____ **Солтамбеков Н.К.**
Руководитель

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Акмагамбетов Ж.К.**
Руководитель проекта

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008450
Аттестат № KZ17UIE00018030 от 07.06.2016г.

_____ **Ержибаев Н.Д.**

Инженер авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
ИИН 800701300236

_____ **Максимов М.В.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Институт инженерного проектирования»

687 424421

Форма 2В

экз сметчика

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел. 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Консорциум, состоящий из Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС", Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАН Строй ЛТД"
БИН 030340003189, Акмолинская область, г Кокшетау, Есенберлина, 52 тел 8 (7162) 25 25 04

Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Наружные сети водопровода ВО1 (1 пусковой комплекс. водовод Во-1)
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г. (Дополнительные соглашения №1 от 12.11.19 г., №2 от 23.12.19г., №3 от 27.02.20г., №4 от 27.03.20)

Акт выполненных работ №3
за июнь 2020 года

2-1

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	№ п/п лок смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы, 1 участок										
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4192,22 ~~6345,5~~		51,36	51,36	215299 ~~325885~~	325885	–	52407 ~~79325~~	437626
			НР - 72%; СП - 8%				–	17,36	–	110173	21416	~~32417~~	
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	8815,0 ~~13342,72~~		43,19	43,19	380688 ~~576224~~	576224	–	92665 ~~140261~~	773803
			НР - 72%; СП - 8%				–	14,60	–	194806	37868	57319	
3	3	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8815,0 ~~13342,72~~		31,34	31,34	156905 ~~418152~~	418152	–	38193 ~~101784~~	561530
			НР - 72%; СП - 8%				–	10,60	–	141366	15608	41595	
4	4	1101-0104-0509 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	8815,0 ~~13342,72~~		17,80	17,80	156905 ~~237498~~	237498	–	38193 ~~57810~~	318932
			НР - 72%; СП - 8%				–	6,02	–	80292	15608	~~23625~~	
5	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	20026,59 ~~30313~~		199,12	188,00	3987705 ~~6035940~~	5698844	–	871572 ~~1319245~~	7943599
			НР - 72%; СП - 8%				11,12	49,33	337096	1495189	388742	588415	
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1089,0 ~~1648~~		1718,64	–	1871599 ~~2832319~~	–	–	1347551 ~~2039269~~	5261315
			НР - 72%; СП - 8%				1718,64	–	2832319	–		~~389727~~ 257532	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом)	м3 грунта	659 ~~997~~	2062,37	–	1359101 ~~2056781~~	–	–	978552 ~~1480450~~	3819562
			НР - 72%; СП - 8%			2062,37	–	2056181	–	187012	282930	
8	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, сильно налипающего на инструмент грунта	м3 грунта	177 ~~268~~	2062,37	–	365039 ~~552715~~	–	–	262828 ~~397955~~	1026723
			НР - 72%; СП - 8%			2062,37	–	552715	–	50229	76054	
9	9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную сильно налипающего на инструмент грунта, после разработки механизированным способом)	м3 грунта	75,8 ~~114,7~~	2474,84	–	187593 ~~283864~~	–	–	135067 ~~204382~~	527306
			НР - 72%; СП - 8%			2474,84	–	283864	–	25813	39060	
10	10	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экс каваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие гр унты повышенной влажности, сильно налипающие на ст енки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, прим енен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам э ксплуатации машин - 1,1	м3 грунта/лишний грунт/	6402 ~~9691~~	292,32	280,63	1871402 ~~2832827~~	2719562	1153	429471 ~~650109~~	3761571
			НР - 72%; СП - 8%			11,57	81,60	112112	790817	18407	~~278635~~	
11	11	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительн ых грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемнос ть 15 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный о твал). Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	11982,59 ~~18122,17~~	508,20	–	6084038 ~~9209687~~	–	–	–	9946462
			СП - 8%			–	–	–	–	486723	~~736775~~	
12	12	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлована в бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	21066,5 ~~31887~~	31,34	31,34	660210 ~~990317~~	999317	–	160704 ~~243247~~	1341969
			НР - 72%; СП - 8%			–	10,60	–	337843	65673	99405	
13	13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	659,7 ~~997~~	816,86	–	538062 ~~814404~~	–	–	387405 ~~586371~~	1512838
			НР - 72%; СП - 8%			816,86	–	814404	–	74037	~~112062~~	
14	17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пн евматическими трамбовками	м3	12370,85 ~~18925~~	157,91	70,53	1953428 ~~2936785~~	1320744	–	1101114 ~~1666689~~	4993352
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,25	1636041	678805	244363	~~369878~~	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			19907326	~~30131797~~	12296226	1153	8966897	42226588
								8624732	3829291	–	3127897	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30131797				
		Материалы		Тенге				1153				
		Всего заработная плата		Тенге					12454023			
		Транспортные расходы		Тенге				9209687				
			Накладные расходы	Тенге				8966897				
			Сметная прибыль	Тенге				3127895				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				42226589				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								10574

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					12454023			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27898666	42226589				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10574
			Сметная заработная плата	Тенге					12454023			
			РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД ВО1									
15	45	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песч аное. Устройство**	м3 основания	1126 7414	3128,87	158,97	2327879 3523108	179000	2126677	83 1970 1259138	5164825
			НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	1217431	54425	252488 382680		
16	82	1122-0201-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 1200 мм. Укладка**	км трубопровода	2,2 3,33	5008211,62	2298732,68	11018066 16677345	7654780	30633	7132217 10706682	29670761
			НР - 99%; СП - 8%			2700280,00	574383,26	8991932	1912696	145208 2197834		
17	83	СТ ТОО"QazaqTeleTrade"	**Стоимость труб ВЧШГ Д1200 соединение "тайтон""XinXing Ductile Iron Pipes Co"**	м	2200 3220	212428,77	–	467343290 707387798	–	707387798	– 56591024	763978822
			СП - 8%			–	–	–	–	5738146		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			48068935	727588251	7833780	709545108	12054720	798814408
								10209364	1967121	–	59171438	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				20200452				
		Материалы		Тенге				2157309				
		Всего заработная плата		Тенге					12176485			
			Накладные расходы	Тенге				12054720				
			Сметная прибыль	Тенге				2580414				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34835586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9201
			Сметная заработная плата	Тенге					12176485			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				707387798				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				707387798				
			Сметная прибыль	Тенге				56591024				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				763978822				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27745696	798814408				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9201
			Сметная заработная плата	Тенге					12176485			
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ									
18	190	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	**Лента маркерная,**	м	3730 2200	14,00	–	30800 46620	–	46620	– 3730	50350
			СП - 8%			–	–	–	–	2464		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				46620	–	46620	–	50350
								–	–	–	3730	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				46620				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46620				
			Сметная прибыль	Тенге				3730				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50350				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33264	50350				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						555677627		841091346
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18834095				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20130006			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5796413			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						709592881		
			- Перевозка грузов	Тенге				9209687				
			- Накладные расходы	Тенге							21021617	
			- Сметная прибыль	Тенге							62303065	

1	2	2	3	4	5

Временные здания и сооружения (1,04 %)

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465 %)

Непредвиденные работы и затраты (2 %)

Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 года

Объемы 2018г. 40%

Объемы 2019г. 46%

Объемы 2020г. 14%

ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

на 2018 год - К=1

на 2019 год - К=2525/2405=1,0498961

на 2020 год - К=2613/2405=1,0864865

НДС 12%

Итого с НДС

Скидка 10%

ИТОГО со Скидкой 10%

Возврат Временные здания и сооружение 15%

Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текуших ценах

Итого с Возвратом

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861

_____ **Сыздыков Е.А.**
Заместитель руководителя

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"

_____ **Тажибаев Н.Д.**

6	7	8	9	10	11	12
	5 779 047	~~8 747 350~~				
		~~29 446 911~~				
		~~17 585 712~~				
	592 529 371	896 871 319				
	237 011 748	~~358 748 528~~				
	286 163 567	~~412 560 807~~				
	90 128 522	~~125 561 985~~				
	613 303 638	~~928 315 911~~				
		~~358 748 528~~				
		~~433 145 982~~				
		~~136 421 401~~				
	686 900 075	~~111 397 909~~				
		~~1 939 713 829~~				
		~~103 971 382~~				
	618 210 067	~~935 742 438~~				
	-897 249	~~1 312 402~~				
		~~1 358 105~~				
	617 312 818	~~934 384 333~~				

Консорциум ТОО "АП-ИМПЭКС", ТОО "АЛАН Строй ЛТД"
БИН 030340003189

_____ **Акмагамбетов Ж.К.**
Руководитель проекта

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"

_____ **Максимов М.В.**

Объемы проверены

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Институт инженерного проектирования»

Экз сметчика Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861, г Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел. 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Консорциум, состоящий из Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС", Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАН Строй ЛТД"
БИН 030340003189, Акмолинская область, г Кокшетау, Есенберлина, 52 тел. 8 (7162) 25 25 04

Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодорожный")"
Объект: Эксплуатационная дорога вдоль проектируемого водовода
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г. (Дополнительные соглашения №1 от 12.11.19 г., №2 от 23.12.19г., №3 от 27.02.20г., №4 от 27.03.20)

Акт выполненных работ №3-1-2
за июнь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	№ п/п лок смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Дорожная одежда (переходный тип покрытия)										
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1672,6	2739,55	1004,44	4582175	1680027	2655754	696918	5701420
			НР - 108%; СП - 8%				147,31	238,49	246394	398901		422327	
2	2	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований и покрытий из смесей С2 толщиной 12 см	м2		6244,37	173,54	126,78	1083639	791642	2098	589755	1807265
			НР - 108%; СП - 8%				46,43	41,02	289899	256170		133871	
3	3	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до 20 см/	м2		6244,37	2,69	--	16785	--	16785	--	18128
			СП - 8%				--	--	--	--		1343	
4	4	2101-0602-9901 РСНБ РК 2015 калькул.	Щебеночная смесь С2	м3		1248,874	6680,57	--	8343190	--	8343190	--	9010645
			СП - 8%				--	--	--	--		667455	
			Досыпка и укрепление обочин										
5	5	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/ м3 /грунт для досыпки обочин/	м3		1394,37	381,00	--	531255	--	531255	--	573755
			СП - 8%				--	--	--	--		42500	
6	6	4102-0202-1065 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6,5 км	т		2607,4719	166,00	--	432840	--		--	467468
			СП - 8%				--	--	--	--		34627	
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		1394,37	20,13	16,80	28070	23428	165	10485	41639
			НР - 72%; СП - 8%				3,21	7,23	4477	10085		3084	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	4775	4028,98	142,07	19238375	678399	18399526	411297	21221646
			НР - 108%. СП - 8%			33,60	46,15	160450	220381		1571974	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								38841966
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				701219				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3173495			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					885538			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29948773		
			- Перевозка грузов	Тенге				432840				
			- Накладные расходы	Тенге							1708455	
			- Сметная прибыль	Тенге							2877181	

Временные здания и сооружения (1,04 %)	**403 956**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465 %)	**1 359 871**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**812 116**
Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 года	**41 417 910**
Объемы 2018г. 40%	**16 567 164**
Объемы 2019г. 46%	**19 052 238**
Объемы 2020г. 14%	**5 798 507**
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**42 870 035**
на 2018 год - К=1	**16 567 164**
на 2019 год - К=2525/2405=1,0498961	**20 002 871**
на 2020 год - К=2613/2405=1,0864865	**6 300 000**
НДС 12%	**5 144 404**
Итого с НДС	**48 014 439**
Скидка 10%	**4 801 444**
ИТОГО со Скидкой 10%	**43 212 995**
Возврат Временные здания и сооружение 15%	**60 593**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах	**62 718**
Итого с Возвратом	**43 150 277**

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861

_____ **Сыздыков Е.А.**
Заместитель руководителя

Консорциум ТОО "АП-ИНПЭКС", ТОО "АЛАН Строй ЛТД"
БИН 030340003189

_____ **Акмагамбетов Ж.К.**
Руководитель проекта

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"

_____ **Тажибаев Н.Д.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"

_____ **Максимов М.В.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Институт инженерного проектирования»

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел. 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Консорциум, состоящий из Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС", Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАН Строй ЛТД"
БИН 030340003189, Акмолинская область, г.Кокшетау, Есенберлина, 52 тел 8 (7162) 25 25 04

Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодорожный")"
Объект: Эксплуатационная дорога вдоль проектируемого водовода
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г. (Дополнительные соглашения №1 от 12.11.19 г., №2 от 23.12.19г., №3 от 27.02.20г., №4 от 27.03.20)

Акт выполненных работ №3-1-1
за июнь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	№ п/п лок смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Механизированные земляные работы										
1	1	1101-0107-4504 РСНБ РК 2015	**Земли дренируемые. Рыхл ение глубокое тракторными рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л с). Длина гона 200 м**	га	3,9928		9766,26	9766,26	38995	38995	--	9819	52719
			НР - 72%; СП - 8%				--	3415,50	--	13637		3905	
2	2	1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход п о одному следу при толщине слоя 50 см**	м3 уплотнени ого грунта	19964		33,26	33,26	664090	664090	--	200334	933578
			НР - 72%; СП - 8%				--	13,94	--	278241		69154	
3	3	1101-0201-0111 РСНБ РК 2015 к=5 к объему	**Грунт. Уплотнени е прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при т олщине слоя 50 см /до 6 проходов/**	м3 уплотненного грунта	99820		3,86	3,86	385383	385383	--	91311	514830
			НР - 72%; СП - 8%				--	1,27	--	126821		38136	
4	4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Поли в водой**	м3 уплотненного грунта	19964		82,73	69,66	1651658	1390732	63885	384047	2198561
			НР - 72%; СП - 8%				9,87	16,85	197041	336357		162856	
5	10	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Суглинок II группы, средняя пл отность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 /для отсыпки земполотна/**	м3	22551		381,00	--	8591931	--	8591931	--	9279285
			СП - 8%				--	--	--	--		687354	
6	11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на от вале**	м3 грунта	22551		20,13	16,80	453973	378892	2682	169567	673424
			НР - 72%; СП - 8%				3,21	7,23	72399	163112		49883	
7	12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход п о одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотнени ого грунта	27194		64,62	64,62	1757187	1757187	--	532538	2472903
			НР - 72%; СП - 8%				--	27,20	--	739637		183178	
8	13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5 к объему	**Грунт. Уплотнени е прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при т олщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта /до 6 про ходов/	135970		6,27	6,27	852192	852192	--	201915	1138436
			НР - 72%; СП - 8%				--	2,06	--	280438		84329	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Поли в водой	м3 уплотненного грунта	27094	82,73	69,66	2241535	1887422	86701	521206	2983761
			НР - 72%; СП - 8%			9,87	16,85	267412	456485		221019	
10	22	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. План ировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	53582	47,09	20,89	2522987	1119240	--	1200989	4021893
			НР - 72%; СП - 8%			26,20	4,93	1403747	264293		297918	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24269390**
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1940598				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8474133			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2659022			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8745199		
			- Накладные расходы	Тенге							3311726	
			- Сметная прибыль	Тенге							1797732	

Временные здания и сооружения (1,04 %)	**252 402**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465 %)	**849 680**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**507 429**
Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 года	**25 878 901**
Объемы 2018г. 40%	**10 351 560**
Объемы 2019г. 46%	**11 904 295**
Объемы 2020г. 14%	**3 623 046**
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**26 786 224**
на 2018 год - К=1	**10 351 560**
на 2019 год - К=2525/2405=1,0498961	**12 498 272**
на 2020 год - К=2613/2405=1,0864865	**3 936 391**
НДС 12%	**3 214 347**
Итого с НДС	**30 000 570**
Скидка 10%	**3 000 057**
ИТОГО со Скидкой 10%	**27 000 513**
Возврат Временные здания и сооружение 15%	**37 860**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах	**39 188**
Итого с Возвратом	**26 961 326**

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861

_____ **Сыздыков Е.А.**
Заместитель руководителя

Консорциум ТОО "АП-ИМП-ЭКС", ТОО "АЛАН Строй ЛТД"
БИН 030340003189

_____ **Акмагамбетов Ж.К.**
Руководитель проекта

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"

_____ **Тажибаев Н.Д.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"

_____ **Максимов М.В.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Институт инженерного проектирования»

Объемы проверены