Заказчик: КГУ "Спортивный клуб Нарескен" Жалагашского районного отдела физической культуры и спорта
Подрядчик: ТОО "Амиржан company"
Наименование стройки: "Текущий ремонт здания КГУ "Спортклуб "Нарескен"" в п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"

Договор №29 от 12 мая 2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за _____ месяц 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Код		Код			Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		заказчик		подрядчик			номер	дата		наименование	код	наименование	код
							№29	12.05.2020г.					
		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2001 г.	из графы 1								
					из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты					
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1	"Текущий ремонт здания КГУ "Спортклуб "Нарескен"" в п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"	12 985 456	2 620 332									314 440	2 934 772

Заказчик:

Директор

КГУ "Спортивный клуб Нарескен" Жалагашского районного отдела физической культуры и спорта

_____**Б.К. Тулеков**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Амиржан company"

_____**Н.Б.Закиров**

Технадзор:

ТОО "АлиПроектConstruction" _____**Кадрияулы Серік**

Форма 4

Заказчик: КГУ "Спортивный клуб Нарескен" Жалагашского районного отдела физической культуры и спорта
Подрядчик: ТОО "Амиржан company"
Наименование стройки: Текущий ремонт здания КГУ "Спортклуб "Нарескен"" в п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области
Наименование объекта: Текущий ремонт здания КГУ "Спортклуб "Нарескен"" в п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области
Договор № 29 от 12.05.2020г.

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за _____ месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Полы					
1	**Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (демоверсия)**	**м2 покрытия**	**420,0000**		**811,09**	**340659,73**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=897)	чел-ч	0,269	112,98	897,00	101343,06
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0264	11,088	1176,90	13049,44
		Итого оплата труда:				**272,36**	**114392,50**
1. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0108	4,536	4405,00	19981,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	4,536	1234,00	5597,42
1. 4	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0325	13,65	15,00	204,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	3,402	2685,00	9134,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	3,402	1234,00	4198,07
1. 6	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	3,15	2044,00	6438,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	3,15	1033,00	3253,95
		Итого эксплуатация машин:				**85,14**	**35758,80**
1. 7	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	12,852	2663,00	34224,88
1. 8	102638 С (2102-0401-2806 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	8,568	18197,00	155911,90
1. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	16,17	830,00	13421,10
		Итого материалов:				**484,66**	**203557,87**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		256,02	107528,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,37	35855,09
		Сметная стоимость:				**1152,49**	**484043,78**
2	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка (демоверсия)**	**м2**	**5,0400**		**1006,81**	**5074,33**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=931)	чел-ч	0,9115	4,594	931,00	4276,98
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,390096	1033,00	402,97
		Итого оплата труда:				**928,56**	**4679,95**
2. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,390096	2044,00	797,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,390096	1033,00	402,97
		Итого эксплуатация машин:				**158,21**	**797,36**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		779,99	3931,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,94	720,44
		Сметная стоимость:				**1929,75**	**9725,93**
3	**Е11-100501-0803 1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей (демоверсия)**	**м2**	**5,0400**		**1550,97**	**7816,90**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	1,074	5,412	1093,00	5915,81
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0104	0,052416	1345,98	70,55
		Итого оплата труда:				**1187,77**	**5986,37**
3. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0035	0,01764	4788,00	84,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,01764	1762,00	31,08
3. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0034	0,017136	2044,00	35,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,017136	1033,00	17,70
3. 5	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0627	0,316008	16,00	5,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,01764	2609,00	46,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,01764	1234,00	21,77
3. 7	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1222	0,615888	17,00	10,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**35,92**	**181,04**
3. 8	134849 С (2109-9999-9903 РСНБ РК 2015)	Блоки дверные	м2	1	5,04	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 9	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,21	1422,00	1720,05
		Итого материалов:				**341,28**	**1720,05**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1068,99	5387,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,60	1056,37
		Сметная стоимость:				**2829,56**	**14261,00**
4	**С121-090302-0104 2109-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88 (демоверсия)**	**м2**	**5,0400**		**82256,00**	**414570,24**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6580,48	33165,62
		Сметная стоимость:				**88836,48**	**447735,86**
5	**Е11-150108-1504 1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами на клее (демоверсия)**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**410,0000**		**995,08**	**407983,09**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	0,6165	252,765	1093,00	276272,15
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	1,804	1498,00	2702,39
		Итого оплата труда:				**680,43**	**278974,54**
5. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0046	1,886	12,00	22,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,902	4788,00	4318,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,902	1762,00	1589,32
5. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,902	2609,00	2353,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,902	1234,00	1113,07
		Итого эксплуатация машин:				**16,33**	**6694,73**
5. 6	149907 С (2205-0108-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3,627	1487,111	61,00	90713,77
5. 7	149908 С (2205-0108-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,3744	153,504	78,00	11973,31
5. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,533	174,00	92,74
5. 9	249184 С (2113-0809-1305 РСНБ РК 2015)	Лента армирующая бумажная	м	1,104	452,517	10,00	4525,17
5.10	249366 С (2203-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	1,07	438,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
5.11	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1903	78,023	227,00	17711,22
		Итого материалов:				**304,92**	**125016,22**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		544,34	223179,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,15	50493,02
		Сметная стоимость:				**1662,57**	**681655,73**
6	**СТ Прайслист**	**Декаритивная панель ПВХ**	**м2**	**410,0000**		**2000,00**	**820000,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1996104,29**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**761534,05**
		Материалы -	Тенге				**330294,14**
		Всего заработная плата -	Тенге				**404033,35**
		Накладные расходы -	Тенге				**340027,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**88124,92**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1189686,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**389,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**404033,35**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**414570,24**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**414570,24**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33165,62**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**447735,86**
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**820000,00**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**820000,00**
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**820000,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2457422,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**389,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**404033,35**
		РАЗДЕЛ 2. Фасад					
7	**СТ Прайслист**	**Металлический сайдинг с полимерным покрытием стандартных расценок по шкале RAL (в комми сопутствующими материалами)**	**м2**	**300,0000**		**3125,00**	**937500,00**
8	**Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (демоверсия)**	**м**	**30,0000**		**2027,54**	**60826,28**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,3925	11,775	1073,00	12634,58
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,018	1762,00	31,72
		Итого оплата труда:				**422,21**	**12666,29**
8. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	2,025	12,00	24,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,018	4788,00	86,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,018	1762,00	31,72

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 5	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,114	16,00	1,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,225	205,00	46,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,28**	**158,43**
8. 7	131308 С (2106-0902-1301 РСНБ РК 2015)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	31,5	254,00	8001,00
8. 8	135878 С (2110-0502-0104 РСНБ РК 2015)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	1,29	863,00	1113,27
8. 9	146022 С (2113-0211-0405 РСНБ РК 2015)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	82,2	2,00	164,40
8.10	146045 С (2113-0211-0601 РСНБ РК 2015)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	41,1	1,00	41,10
8.11	147464 С (2113-0814-1201 РСНБ РК 2015)	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	31,5	724,00	22806,00
8.12	147470 С (2113-0814-1501 РСНБ РК 2015)	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	31,5	505,00	15907,50
		Итого материалов:				**1601,11**	**48033,27**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		337,77	10133,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,22	5676,74
		Сметная стоимость:				**2554,54**	**76636,06**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**998326,28**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**60826,28**
Материалы -			Тенге				**48033,27**
Всего заработная плата -			Тенге				**12666,29**
		Накладные расходы -	Тенге				**10133,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5676,74**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**76636,06**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12666,29**
Стоимость прочих работ -			Тенге				**937500,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**937500,00**
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**937500,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1014136,06**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12666,29**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**2994430,57**
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				400442,57
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				43590,35
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				16257,07
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2550397,65
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				350160,50
	ИТОГО:		Тенге				3344591,07
	Сметная прибыль		Тенге				126967,29
	ИТОГО по смете:		Тенге				3471558,35
		Налоги обязательные платежи-2%	**Тенге**	**2%**			69 431
		ИТОГО:	**Тенге**				3 540 990
		Конкурсная скидка		**0,74**			2 620 332
		НДС 12%	**Тенге**	**12%**			314 440
		Итого	**Тенге**				2 934 772

Заказчик:

Директор

КГУ "Спортивный клуб Нарескен" Жалагашского районного отдела физической культуры и спорта

_____Б.К. Тулеков

Подрядчик:

Директор

ТОО "Амиржан company"

_____Н.Б.Закиров

Технадзор:

ТОО "АлиПроектConstruction"

_____Кадрияулы Серік