СПРАВКА № 1 за 29.05.2020года

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код	Код заказчика		Код подрядчика		№	Дата	КС
докумен	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета	договора		
					25	29.04.2020	

Наименование строек

Капитальный ремонт здания

Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города Экибастуза"

			План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость	Объем работ,рассчитываемый			КС
Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов.	выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)			(гр.Б)
										СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города Экибастуза"

	4 415 643,00	2 051 041	2 051 041
НДС 12%	529 877,16	246 124,92	246 124,92
Итого:	4 945 520,16	2 297 165,92	2 297 165,92

Заказчик:
Директор КГУ "Школа-гимназия №26
отдела образования акимата города Экибастуза"
_____ Шайхсламов К.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
_____ Жунусова Г.С.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.2017года

Наименование стройки: Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города Экибастуза"
Наименование объекта: Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города Экибастуза"

А К Т выполненных работ №1 от 29 мая 2020года

Основание:
Договор №25 от 29.04.2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость,тенге		Накладные расходы1 уровня,норма %
				на ед измер	по проекту	на ед измер	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы						
		Раздел 1:Стены						
1	12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	**м2**		296,7	119,01	35310	59,1
								20868
2	12-110101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным.Толщина намета до 5мм	**м2**		296,7	333,59	98977	59,1
								45388
3	22-050101-0201	Смеси сухие шпатлевочные полимерные расход1,1кг на 1м2 при толщине 1мм К=5,5	**кг**		1631,85	67,79	110623	–

4	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	296,7	808,08	239756	59,1
							110806
5	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная маслянными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску	м2	98,2	267,82	26300	54,8
							13005
6	11-150405-0105	Стены,подготовленные под окраску. Окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами,улучшенная по сборным конструкциям	м2	198,5	269,15	53426	54,8
							19407
		Итого прямые затраты по разделу 1				**564392**	
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				209474	
		Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге				773866	
		Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге				27859	
		Итого				801725	
		Сметная прибыль 8%				64138	
		Итого				865863	
		Раздел 2. Проемы					
7	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	17,28	1252,03	21635	50,8
							10561
8	11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	5,88	737,41	4336	50,8
							2057
9	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно откидных) двухстворчатых	м2	17,28	1880,96	32503	50,8
							6867

10	21-090201-0403	Блоки оконные их ПВХ профилей толщиной 60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно откидной фурнитурой,двухэлементные импост и поворотно-откидная створка	м2	17,28	19456,58	336210	-
13	11-150405-0110	Потолки,подготовленные под окраску. Окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2	13,44	546,35	7343	54,8 3097
14	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м	м.п.	14,4	753,75	10854	59,8 1347
15	21-090205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400мм	м.п.	14,4	2041,19	29393	-
16	11-150204-0101	Откосы плоские оконные наружные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	4,03	2131,51	8590	54,8 3183
17	11-150402-0101	Фасады,Окраска с лесов с подготовкой поверхности,известковая	м2	4,03	64,27	259	54,8 94
21	12-080101-2501	Обделки из листовой стали.Смена поясков,сандриков,отливов,карнизов шириной до 0,4м	м.п.	14,4	807,64	11630	59,1 2583
		Итого прямые затраты по разделу 2				**462753**	
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				45966	
		Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге				508719	
		Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге				18314	
		Итого				527033	

		Сметная прибыль 8%				42163	
		Итого по 2 разделу				569194	
		Раздел 3 Потолки					
22	12-110101-0107	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементны. Толщина намета до 5мм	м2	175,7	399,83	70251	59,1 33361
23	22-050101-0201	Смеси сухие шпатлевочные полимерные расход 1,1кг на 1м2 при толщине 1мм К=5,5	кг	966,35	67,79	65509	-
24	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2мм для последующей окраски	м2	175,7	1004,84	176550	59,1 83181
25	11-150405-0106	Потолки,подготовленные под окраску. Окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	175,7	299,84	52682	54,8 19323
26	12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	175,7	119,01	20910	59,1 12358
		Итого прямые затраты по разделу 3				**385903**	
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				148223	
		Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге				534126	
		Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге				19229	
		Итого				553355	
		Сметная прибыль 8%				44268	
		Итого по 3 разделу				597623	
		Раздел 4. Полы					
27	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	175,7	236,36	41529	59,1

								23979
28	12-070101-0102	Полы.Разборка оснований покрытия,лаг из досок и брусков	м2	175,7	51,28	9010		59,1
								5325
29	12-070101-0301	Плинтусы деревянные. Разборка	м.п.	54	25,21	1361		59,1
								809
		Итого прямые затраты по разделу 4				**51901**		
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				30113		
		Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге				82014		
		Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге				2952		
		Итого				84967		
		Сметная прибыль 8%				6797		
		Итого по 4 разделу				91765		
		Итого				2124445		
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8				25493		
		Итого				2149938		
		В текущих и прогнозных ценах К=1,060				2278934		
		Коэфициэнт скидки К=0,9				2051041		
		НДС 12%				246124,92		
		Итого				2297165,92		

Работы принял :

Заказчик

Директор КГУ "Школа-гимназия №26
отдела образования акимата города Экибастуза"
Шайхсламов К.Ш.

Работы сдал :

Главный инженер ТОО "Вершина"
Нургалиев К.К.

Технический надзор

ТОО "Anvar- Sagat"
Эксперт Каржасов К.Н.