# СПРАВКА № 2 от 4.06.2020года

## о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

| Код докумен | Код заказчика | | Код подрядчика | | № договора | Дата | КС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код учр. | № счета | код учр. | № счета | | | |
| | | | | | 25 | 29.04.2020 | |

Наименование строек

Капитальный ремонт здания

Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города Экибастуза"

| | | | План работ | | Стоимость выполненных работ | | | | Стоимость | Объем работ,рассчитываемый | | | КС (гр.Б) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ | № стр. | Код по ОКПС | с начала года по отчетный месяц | на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год | с начала года по отчетный месяц | в т.ч. СМР | из них экономия от проект. решений | из гр. 4 работ по монтажу оборудов. | выполнен прочих затрат,не вход. в СМР | в выполн. плана подлежит оплате ( из гр.3) | | | |
| | | | | | | | | | | СМР | капремонт и др.подр. работы | из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц | 1-10 |
| А | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города Экибастуза"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4 415 643,00 | 4 415 643 | | 2 364 602 |
| НДС 12% | 529 877,16 | 529 877,16 | | 283 752,24 |
| Итого: | 4 945 520,16 | 4 945 520,16 | | 2 648 354,24 |

Заказчик:
Директор КГУ "Школа-гимназия №26
отдела образования акимата города Экибастуза"
_____ Шайхсламов К.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
_____ Жунусова Г.С.

Наименование стройки: Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города Экибастуза"
Наименование объекта: Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города Экибастуза"

## А К Т выполненных работ №2 от 3.06.2020года

Основание: Договор №25 от 29.04.2020года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость,тенге | | Накладные расходы1 уровня,норма % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед измер | по проекту | на ед измер | по проекту | сумма, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Общестроительные работы (Локальная смета2-1-1) | | | | | | |
| | | Раздел 2. Проемы | | | | | | |
| 11 | 11-150204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 | | 13,44 | 2131,32 | 28645 | 54,8<br>10615 |
| 12 | 11-150203-0505 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослое оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм | м2 | | 13,44 | 549,48 | 7385 | 54,8<br>2915 |
| 18 | 11-100107-0106 | Проемы дверные площадью до 3м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | | 5,88 | 1141,33 | 6711 | 59,8<br>2647 |
| 19 | 21-090102-0105 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние | м2 | | 5,88 | 7941,41 | 46695 | - |
| 20 | 21-090404-0305 | Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручкой и от ключа3В7 | шт | | 2 | 5039,7 | 10079 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого прямые затраты по разделу 2 | | | | **99516** | |
| | Накладные расходы 1 уровня, тенге | | | | 16177 | |
| | Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге | | | | 115693 | |
| | Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге | | | | 4165 | |
| | Итого | | | | 119858 | |
| | Сметная прибыль 8% | | | | 9589 | |
| | Итого по 2 разделу | | | | 129446 | |
| | Раздел 4. Полы | | | | | |
| 27 12-070101-0201 | Полы дощатые. Разборка покрытия | | | | | |
| 29 12-070101-0301 | Плинтусы деревянные. Разборка | м.п. | 54,3 | 25,21 | 1369 | 59,1<br>809 |
| 30 11-110101-1203 | Лаги.Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 175,7 | 562,38 | 98810 | 60,9<br>25551 |
| 31 11-110101-3302 | Покрытия дощатые толщиной 36мм. Устройство | м2 покрытия | 175,7 | 4128,39 | 725358 | 60,9<br>48564 |
| 32 11-110101-3901 | Плинтуса деревянные.Устройство | м.п. | 54,3 | 273,92 | 14874 | 60,9<br>1871 |
| 33 11-150403-0303 | Полы. Окраска масляннными составами по дереву | м2 | 175,7 | 367,32 | 64538 | 54,8<br>35096 |
| | Итого прямые затраты по разделу 4 | | | | 904949 | |
| | Накладные расходы 1 уровня, тенге | | | | 111891 | |
| | Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге | | | | 1016840 | |
| | Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге | | | | 36606 | |
| | Итого | | | | 1053446 | |
| | Сметная прибыль 8% | | | | 84276 | |
| | Итого по 4 разделу | | | | 1137722 | |
| | Отопление (Локальная смета 2-1-2) | | | | | |
| | Раздел 1: Монтажные работы | | | | | |
| 1 11-160301-0102 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметром до 20мм. Прокладка | м.п. | 80 | 615,55 | 49244 | 60,4 |
| | | | | | | 12050 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11-160301-0101 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметром до 15 мм. Прокладка | м.п. | 12,8 | 543,83 | 6961 | 60,4 |
| | | | | | | | 1928 |
| 3 | 11-180301-0101 | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 21,76 | 16545,04 | 360020 | 60,4 |
| | | | | | | | 7519 |
| 4 | 11-180001-0105 | Краны воздушные. Установка | комплект | 8 | 203,5 | 1628 | 60,4 |
| | | | | | | | 507 |
| 5 | 23-040905-1804 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные | шт | 8 | 86,7 | 694 | - |
| 6 | 11-160601-0101 | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм. Установка | шт | 16 | 1496,88 | 23950 | 60,4 |
| | | | | | | | 11136 |
| 7 | 23-041008-0428 | Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления,угловой,никелированный,с внутренней резьбой Т120 С,PN10,DN15типа Danfoss | шт | 8 | 7073,94 | 56592 | - |
| 8 | 23-051207-1902 | Головка термостатическая RA2994C газонаполненным дистанционнымтемпературным датчиком,диапозон регулирования от 5 до 26 гр С,типа Danfoss | шт | 8 | 8270,36 | 66163 | - |
| 9 | 12-120103-0213 | Клапан запорный радиаторный,модели Lockshield,угловой с резьбой R1\|2,DN15,Tmax110 C,RN10,Arco | шт | 8 | 1749,54 | 13996 | - |
| 10 | 12-120103-0213 | Радиаторы.Окраска масляными составами за два раза | м2 | 27,2 | 592,87 | 16126 | 59,1 |
| | | | | | | | 7644 |
| 11 | 12-120103-0211 | Трубы стальные. Окраска масляными составами за 2 раза | м2 | 11,8 | 583,39 | 6884 | 59,1 |
| | | | | | | | 3583 |
| 12 | 11-161101-0101 | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водостнабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое | м.п. | 92,8 | 52,04 | 4829 | 60,4 |
| | | | | | | | 2800 |
| 13 | 23-021104-0405 | Крепления для трубопроводов | кг | 26 | 511,02 | 13287 | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 1 | | | | 620373 | |
| | | Накладные расходы 1 уровня, тенге | | | | 47167 | |
| | | Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге | | | | 667540 | |
| | | Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге | | | | 24031 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | | | | 691571 | |
| | | Сметная прибыль 8% | | | | 55326 | |
| | | Итого по 1 разделу | | | | 746897 | |
| | | Раздел 2 Демонтажные работы | | | | | |
| 14 | 12-150101-0101 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32мм. Разборка | м.п. | 92,8 | 274,46 | 25470 | 59,1<br>13581 |
| 15 | 12-150101-0103 | Регистры из вологазопроводных труб диаметром до 100мм.Разборка | м.п. | 32 | 599,38 | 19180 | 59,1<br>10326 |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 2** | | | | **44650** | |
| | | Накладные расходы 1 уровня, тенге | | | | 23907 | |
| | | Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге | | | | 68557 | |
| | | Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге | | | | 2468 | |
| | | Итого | | | | 71025 | |
| | | Сметная прибыль 8% | | | | 5682 | |
| | | Итого по 2 разделу | | | | 76707 | |
| | | Электрическое освещение (локальная смета 2-1-3) | | | | | |
| | | Раздел 1: Демонтажные работы | | | | | |
| 1 | 12-170101-0703 | Светильники с лампами накаливания.Демонтаж | шт | 24 | 42,67 | 1024 | 59,1 |
| 2 | 12-170101-0701 | Выключатели и розетки.Демонтаж | шт | 11 | 39,09 | 430 | 602<br>59,1 |
| 3 | 13-100702-0501 | Коробка ответвительная. Демонтаж на стене | шт | 23 | 125,61 | 2889 | 254<br>40,6<br>1173 |
| 4 | 12-170101-0601 | Кабель.Демонтаж | м.п. | 211 | 64,59 | 13628 | 59,1 |
| 5 | 11-460302-0501 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20см2 | м борозд | 115 | 183,62 | 21116 | 8046<br>50,8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6014 |
| 6 | 11-4600303-0105 | Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,1м2 | м3 заделки | 0,115 | 83753,55 | 9632 | 50,8<br>1541 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 1 | | | | 48720 | |
| | | Накладные 1 уровня, тенге | | | | 17630 | |
| | | Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге | | | | 66350 | |
| | | Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге | | | | 2389 | |
| | | Итого | | | | 68738 | |
| | | Сметная прибыль 8% | | | | 5499 | |
| | | Итого | | | | 74236 | |
| | | Раздел 2. Монтажные работы | | | | | |
| | | *Оборудование светотехническое* | | | | | |
| 7 | 13-080305-0306 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды одноламповый. Монтаж с креплениями винтами или болтами | шт | 20 | 1258,4 | 25168 | 42,8<br>8337 |
| 10 | 13-080305-0301 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | шт | 4 | 1673 | 6692 | 42,8<br>1130 |
| 13 | 13-080305-0105 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт | 2 | 261 | 522 | 42,8<br>212 |
| 15 | 23-070218-1501 | Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250В,нормальный ток от 4А до 10А,степень защиты IP20 | шт | 1 | 201,05 | 201 | - |
| 16 | 23-070218-1503 | Выключатель двухклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250В,нормальный ток от 4А до 10А,степень защиты IP20 | шт | 1 | 229,61 | 230 | - |
| 18 | 13-100702-0501 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт | 23 | 422,04 | 9707 | 40,6<br>3910 |
| 19 | 23-070202-0701 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ1005,диаметром 70мм,глубиной 30мм,типа ИЭК | шт | 23 | 40,82 | 939 | - |
| | | *Кабельные изделия* | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13-080206-1303 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 211 | 276 | 58235 | 42,8<br>11699 |
| 21 | 23-060144-0504 | Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг3х2,5(ок)-066 | км | 0,0505 | 230901,68 | 11661 | - |
| | 13-0802-206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40см.Укладка кабельного канала | м | 96 | 152,54 | 14644 | 42,8<br>6268 |
| | ТОО "ДАН Трейд Компани" | Кабельный канал 12*12мм | м.п. | 32 | 50,00 | 1600 | - |
| | ТОО "ДАН Трейд Компани" | Кабельный канал 25*16мм | м.п. | 64 | 98 | 6272 | - |
| | ТОО "ДАН Трейд Компани" | Стоимость кабеля ВВГ3*1,5мм | м | 160,5 | 176,89 | 28390 | - |
| | 13-080305-0102 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт | 1 | 261 | 261 | 42,8<br>112 |
| | 13-080305-0112 | Блоки с четырьмя розетками.Монтаж при скрытой проводке | шт | 2 | 551,55 | 1103 | 42,8<br>472 |
| | ТОО "ДАН Трейд Компани" | Розетка РА 16-245 | шт | 2 | 1198,86 | 2398 | - |
| | ТОО "ДАН Трейд Компани" | Светодиодный светильник LED ДПО SPARK 36WIP20 (внутреннее освещение) MEGALIGHT NEW | шт | 20 | 2842,40 | 56848 | - |
| | ТОО "ДАН Трейд Компани" | Светильник светодиодный ССА1001"ВЫХОД -EXIT" одност 3Вт ИЭК LSSAD 1001-003К03 | шт | 4 | 4105,36 | 16421 | - |
| | | **Итого** | | | | 241291 | |
| | | Накладные расходы 1 уровня, тенге | | | | 32139 | |
| | | Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге | | | | 273431 | |
| | | Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге | | | | 9844 | |
| | | Итого | | | | 283274 | |

| | | |
|---|---|---|
| | Сметная прибыль 8% | 22662 |
| | Итого | 305936 |
| | Всего | 2470945 |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8 | 29651 |
| | Итого | 2500596 |
| | Итого по сметному расчету 1.07.17года | 2500596 |
| | В текущих и прогнозных ценах К=1,060 | 2650632 |
| | Коэффициент скидки | 2364602 |
| | НДС 12% | 283752,24 |
| | Всего | 2648354,24 |

Работы принял :

Заказчик

Директор КГУ "Школа-гимназия № 26
отдела образования акимата города Экибастуза"
Шайхсламов К.Ш.

Технический надзор

ТОО "Anvar- Sagat"
Эксперт Каржасов К.Н.

Работы сдал :

Главный инженер ТОО "Вершина"
Нургалиев К.К.