Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, дом № 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Актобе, п.Жанаконыс, участок 394 Б** — **920940000559**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №2 от 04.03.2020 г., к договору №81 от 04.09.2019 г

Номер документа	Дата составления
21	**15.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Тиккайын (Ивановка) Алгинского района Актюбинской области			Работа	1	25 400 291,12	25 400 291,12	2 721 459,76
				Итого	1	x	25 400 291,12	2 721 459,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Аликулов К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.06.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Тиккайын (Ивановка) Алгинского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.соглашение №2 от 04.03.2020г., к договору №81	04.09.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Тиккайын (Ивановка) Алгинского района Актюбинской области	25 400 291,12	22 678 831,36	22 678 831,36	22 678 831,36		2 721 459,76			2 721 459,76	25 400 291,12
Итого за отч. м-ц: май 2020г.	25 400 291,12	22 678 831,36	22 678 831,36	22 678 831,36		2 721 459,76			2 721 459,76	25 400 291,12

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Қайыр А.М.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "РегионСтройПроект" БИН 080740016451
ГСЛ №14007497 от 24.05.2014г.
Специалист Карабалин К.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй-мах" БИН 040740006962
№ аттестата KZ16VIE00028330 от 30.06.2015г.
Жубаниязов А.У.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Тиккайын (Ивановка) Алгинского района Актюбинской области
Дополнительное соглашение №2 от 04.03.2020г., к договор №81 от 04.09.2019г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Май 2020
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети газопровода

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Внутриквартальный подземный газопровод низкого давления						
		1.1 Земляные работы						
1	11-010104-0101	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1143,2	25,98	29700	59,1 / 6293
2	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта		1143,2	24,05	27494	59,1 / 5826
3	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 -	м3 грунта		752	88,81	66785	59,1 / 15654
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		87	1102,29	95899	59,1 / 56676
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		81	632,48	51231	59,1 / 30277
6	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.	м3 грунта		763	13,1	9995	59,1 / 1889
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		763	114,95	87707	59,1 / 39626
8	11-010104-0101	Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1143,2	25,98	29700	59,1 / 6293
9	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта		1143,2	24,05	27494	59,1 / 5826
		1.2 Трубопровод						
10	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		18,9	2403,56	45427	62,1 / 8686
14	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	трубопровода		1,282	1140042,84	1461535	62,1

						125420
15 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.	шт.	478	815,56	389838	62,1
						144213
22 23-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	82	510,56	41866	–
23 23-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	82	3055,1	250518	–
27 23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р	шт.	164	935,56	153432	–
31 11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	48	1201,93	57693	62,1
						21359
32 23-020304-1407	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 x63 x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	2641,27	126781	–
40 13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	1,549	58269,15	90259	42,8
						17710
41 29-010101-0101(пл)	Лента сигнальная "Осторожно! ГАЗ!"	м	1549	13	20137	–
42 13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без	м кабеля	1781	204,59	364375	42,8
						92513
43 23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,781	9404,94	44965	–
44 11-240207-0202	Пункт контрольный. Устройство	шт.	83	4449,37	369298	62,1
						101585
46 11-220301-0105	Футляр из трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	трубопровода	0,0656	3228033,41	211759	62,1
						14949
48 11-220601-0105	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0656	1142122,84	74923	62,1
						4915
49 11-221401-0401	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	83	22423,74	1861170	62,1
						317369
50 11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3527	333,14	1174985	60,4
						682386

Итого прямые затраты по разделу 1	7 164 966
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 699 467
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 864 433
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	336 848
Итого, тенге	9 201 282
Сметная прибыль (8 %), тенге	736 103
Итого по разделу на подряд, тенге	9 937 384

Раздел 2 Внутриквартальный надземный газопровод низкого давления

2.1 Трубопровод

63 11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с	трубопрово да	0,287	1231449,51	353426	62,1
						63166
64 11-220301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с	трубопрово да	0,003	5690000	17070	62,1
						1043
65 23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	82	227,81	18680	–
66 23-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	1	5537,55	5538	–
67 11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	82	1512,38	124015	60,4
						57262
68 23-040904-1604	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	82	42050,06	3448105	–
69 23-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	82	301,03	24684	–
70 11-270902-0101	Опорные стойки. Установка	шт.	142	3295,4	467947	60,3
						212722
71 11-060101-0102	Бетоннирование стоек. Устройство	м3	4,1	20678,28	84781	48,5
						6861
72 23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	310	789,23	244661	–
73 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	83,8	59,64	4998	54,2
						1226
74 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	473,6	63,48	30064	54,2
						4281
	Итого прямые затраты по разделу 2				4 823 970	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				346 560	
	тенге				5 170 530	
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				196 480	
	Итого, тенге				5 367 010	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				429 361	
	Итого по разделу на подряд, тенге				5 796 371	

Раздел 3 Внутриквартальный подземный газопровод среднего давления

79 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	249,17	632,48	157595	59,1
						93139
80 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.	м3 грунта	2242,53	13,1	29377	59,1
						5552
81 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненн ого грунта	2242,53	114,95	257779	59,1
						116463

82 11-010104-0101	Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3396,8	25,98	88249	59,1
						18699
83 11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта	3396,8	24,05	81693	59,1
						17312
3.2 Трубопровод						
84 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	55,9	2403,56	134359	62,1
						25691
85 11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	трубопровода	2,123	1140043,33	2420312	62,1
						207697
86 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.	шт.	27	815,52	22019	62,1
						8146
87 23-020304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2082,14	10411	–
88 23-020304-0807	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2439,14	2439	–
89 23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	935,56	10291	–
90 23-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	310,06	1550	–
91 23-020304-2013	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2026,96	10135	–
92 11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	1202	4808	62,1
						1780
93 23-020304-1613	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4187,73	16751	–
94 13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	2,123	58268,96	123705	42,8
						24272
95 29-010101-	Лента сигнальная "Осторожно! ГАЗ!"	м	2123	13	27599	–
96 13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2128	204,59	435368	42,8
						110538
97 23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,128	9404,94	20014	–
98 11-240207-0202	Пункт контрольный. Устройство	шт.	5	4449,6	22248	62,1
						6119
99 11-220301-0105	Футляр из трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	трубопровода	0,004	3227750	12911	62,1
						912

100 11-220601-0105	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	1142500	4570	62,1
						299
101 11-221401-0401	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	22423,6	112118	62,1
						19118
102 11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2123	333,14	707256	60,4
						410747
	Итого прямые затраты по разделу 3				4 713 556	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 066 484	
	тенге				5 780 040	
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				219 642	
	Итого, тенге				5 999 682	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				479 975	
	Итого по разделу на подряд, тенге				6 479 657	

Раздел 4 Внутриквартальный надземный газопровод среднего давления

4.1 Трубопровод

103 11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с	трубопровода	0,018	1310555,56	23590	62,1
						3961
104 23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	227,81	1139	–
105 23-020101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1085,93	1086	–
106 23-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм-57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	578,89	579	–
107 11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	1512,6	7563	60,4
						3492
108 23-040904-1604	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	42050,06	210250	–
109 23-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	5	301,03	1505	–
110 11-270902-0101	Опорные стойки. Установка	шт.	5	3295,6	16478	60,3
						7490
111 11-060101-0102	Бетоннирование стоек. Устройство	м3	0,25	20676	5169	48,5
						419
112 23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	789,23	11838	–

						419
112 23-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	15	789,23	11838	–
113 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,2	59,62	310	54,2
						75
114 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;**	м2	10,4	63,46	660	54,2
						94

Итого прямые затраты по разделу 4	**280 168**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	15 531
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	295 699
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	11 237
Итого, тенге	306 935
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 555
Итого по разделу на подряд, тенге	**331 490**

Итого прямые затраты по смете	**16 982 660**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	3 128 043
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	20 110 703
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	764 207
Итого, тенге	20 874 909
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 669 993
Итого по смете на подряд, тенге	**22 544 902**

Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (1,3%)	293 084
Итого по главе 8	293 084
Итого по главам 1-8	22 837 986
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	712 203
Итого по главе 9	712 203
Итого по главам 1-9	23 550 188
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах 4 кв. 2016 (ноябрь)	**23 550 188**
- в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - (Иинф=1,070)	**25 198 701,51**
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**22 678 831,36**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**2 721 459,76**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**25 400 291,12**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Қайыр А.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "РегионСтройПроект" БИН 080740016431
ГСЛ №14007497 от 24.05.2014г.
Специалист Карабалин К.С. _____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Строй-мах" БИН 040740000962
№ аттестата KZ16VJE00028330 от 30.06.2015г.
Жубаниязов А.У. _____