СПРАВКА № 1 от 1.06.2020года
о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: КГУ ""Централизованная библиотечная система"
отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код документ	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета			
					33	29.04.2020	

Наименование строек
Капитальный ремонт здания
"Централизованная библиотечная система"
отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза"

Дополнительное соглашение
№1 от 28.05.2020года

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ: с начала года по отчетный месяц	План работ: на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов.	Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3): СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	КС (гр.Б) 1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капитальный ремонт здания "Централизованная библиотечная система" отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза"			7 550 149,50		5 899 755							5 899 755	
НДС 12%			906 017,94		707 970,60							707 970,60	
Итого:			8 456 167,44		6 607 725,60							6 607 725,60	

Заказчик:
Директор КГУ "Централизованная библиотечная система"
отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза"
_____ Жанахметова А.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
_____ Жунусова Г.С.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.2017года

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания"Централизованная библиотечная система" отдела культуры и развития языков акимата

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания"Централизованная библиотечная система" отдела культуры и развития языков акимата

А К Т выполненных работ №1 от 01.06.2020года

Ремонт библиотеки

Основание:

Договор №33 от 29.04.2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость,тенге		Накладные расходы1 уровня,норма %
				на ед измер	по проекту	на ед измер	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1: Проемы						
1	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка	м2		422.07	1252.04	528447	50.8 268451
2	21-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой:трехэлементными с одной поворотной створкой	м2		109.865	13842.5	1520806	-
3	11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		198.965	1897.17	377470	59.8 225727
	21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающие глухие						
4			м2		198.965	10625.24	2114051	-
5	11-100402-0101	Устройство перегородок из сендвич панелей	м2		45.3	4111.39	186246	59.8 111375
		Итого прямые затраты по разделу 1					**4727020**	

	Накладные расходы 1 уровня, тенге		605553
	Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге		5332573
	Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге		191973
	Итого		5524546
	Сметная прибыль 8%		441964
	Итого по 1 разделу		5966510
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8		71598
	Итого		6038108
НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производство строительно- монтажных работ в зимнее время	2,42%	146122
	Итого по сметному расчету 1.07.17года		6184230
	В текущих и прогнозных ценах К=1,060		6555284
	Коэфициэнт скидки		5899755
	НДС 12%		707970.60
	Итого		6607725.60

Работы сдал :

Главный инженер ТОО "Вершина" К.К.Нургалиев

Работы принял :

Директор Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система" отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза Жанахметова А.Ж.

Технический надзор
инженер- эксперт

ТОО "Anvar- Sagat" Каржасов К.Н.