СПРАВКА № 2 от3.06.2020года

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: КГУ ""Централизованная библиотечная система"
отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код документ	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета			
					33	29.04.2020	

Наименование строек
Капитальный ремонт здания
"Централизованная библиотечная система"
отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза"

Дополнительное соглашение
№1 от 28.05.2020года

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ: с начала года по отчетный месяц	План работ: на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов.	Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3): СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	КС (гр.Б) 1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Капитальный ремонт здания
"Централизованная библиотечная система"
отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза"

	7 550 149,50	7 550 149,50	1 650 394,50
НДС 12%	906 017,94	906 017,94	198 047,34
Итого:	8 456 167,44	8 456 167,44	1 848 441,84

Заказчик:
Директор КГУ "Централизованная библиотечная система"
отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза"
_____ Жанахметова А.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
_____ Жунусова Г.С.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.2017года

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания"Центральная библиотечная система" отдела культуры и развития языков акимата

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания"Центральная библиотечная система" отдела культуры и развития языков акимата

А К Т выполненных работ №2 от 3.06.2020года

Ремонт библиотеки

Основание:

Договор №33 от 29.04.2020года

дополнительное соглашение №1 от 28.05.2020года

Составлена в текущих ценах с 01.07.2017года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость,тенге		Накладные расходы1 уровня,норма %
				на ед измер	по проекту	на ед измер	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	**м2**		75	738,44	55383	54,8 18808
6	11-150405-0105	Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2		75	296,27	22220	54,8 8436
17	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2		261,49	1057,97	276649	54,6 105542
18	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	м2		261,49	510,45	133477	54,6 50472
19	11-150405-0105	Стены,подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2		261,49	296,26	77468	54,8 29412

11-100501-0107	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	109,865	5602,3	615497	59,8 49389
21-090210-0506	Сендвич 32мм белый матовый двухсторонний свободновспененный	м2	45,3	3263,1	147818	
	Итого прямые затраты по разделу				1328512	
	Накладные расходы 1 уровня, тенге				262059	
	Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге				1590571	
	Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге				57261	
	Итого				1647831	
	Сметная прибыль 8%				131826	
	Итого по разделу				1779658	
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8				21356	
	Итого				1801013	
НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на производство строительно- монтажных работ	2,42%			43585	
	Итого по сметному расчету 1.07.17года				1844598	
	В текущих и прогнозных ценах К=1,060				1955274	
	Коэфициэнт скидки				1650394,50	
	НДС 12%				198047,34	
					1848441,84	

Работы сдал :

Главный инженер ТОО "Вершина" К.К.Нургалиев

Работы принял :

Директор Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система" отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза Жанахметова А.

Технический надзор
инженер- эксперт

ТОО "Anvar- Sagat" Каржасов К.Н.