форма №3

СПРАВКА №1 от 14 апреля 2020 года

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим работам и комплексам работ

предоставляется ежемесячно субподрядчиком -генподрядчику, генподрядчиком-

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

Подрядчик:	ТОО "Вершина"	код документа	код заказчика (генподрядчика)		код подрядчика		№ договора	КС
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ	Текущий ремонт автодорог		код учрежд.банка	№ счета	код учрежд.банка	№ счета	Договор №38/023 от 04.03.2020 г.	

Пусковые комплесы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ строки	код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ				стоимость выполненных прочих затрат входящих в состав смр	Объем работ , засчит-ый в вып-ние плана подлеж. оплате (гр.3)			КС (гр.Б,Г 10)
			с начала года по отчетный месяц включительно	на 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев года	с начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенство-я проект.решения	из гр.4 работы по монтажу оборудования		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и др. подрядные работы	из гр. 8 и 9 подлежит оплата за отчетн. период	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт автодорог			59 821 428,38		29 244 665,71							29 244 665,71	
НДС 12%			7 178 571,41		3 509 359,89							3 509 359,89	
Итого к оплате, тенге			66 999 999,79		32 754 025,60							32 754 025,60	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

_____ **Мускенов К.Г.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"

_____ **Жунусова Г.С.**

Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза"**

Подрядчик: **ТОО "Вершина"**

Договор № 38/023 от 04.03.2020г.

Акт выполненных работ

№ 1 от 14.04.2020г

Текущий ремонт автодорог

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ямочный ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	1518	3370,90	210,4	5117032	319387	3337390	1136952	6754303
					961,96	78,29	1460255	118844	–	500319	
2	1218-0101-1502	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ямочный ремонт площадью до 25 м2 НР = 72 %	м2	45	3007,65	210,4	135344	9468	98935	21934	169861
					598,7	78,29	26942	3523	–	12582	
4	1218-0101-1206	Покрытия асфальтобетонные деформироованные.Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм НР=72%	м2 покрытия	1563	83,93	79,54	131183	124321	0	30081	174165

				4,39	22,34	6862	34917	–	12901	
7 1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %	т битума	2,725821	130872,34	1234,04	356735	3364	352588	1597	386998
				287,23	255,32	783	696	–	28667	
8 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	2,725821	1702,13	1702,13	4640	4640	–	2474	7683
				–	840,43	–	2291	–	569	
9 4105-0101-1005	Перевозка битума. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км к=1,050	т	2,8621121	513		1468		–	–	1585
				–		–		–	117	
10 3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	60	3329	3329,07	199740	199744	–	–	215719
				–	1210	–	72600	–	15979	
11 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2	13720	1878,91	96,25	25778645	1320550	23900240	1015598	28937783
				40,66	27,88	557855	382514	–	2143539	
10 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2	27440	217,69	0,02	5973414	549	5969846	3260	6454807
				0,11	–	3018	–	–	478134	

13 4102-0102-1010	Перевозка асфальтобетона. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2236,36	226	505417	–	–	545850
	асфальт			–	–	–	40433	

Итого по смете	**43 648 755**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 055 715
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 982 023
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	615 385
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 658 999
- перевозка грузов, тенге	506 885
Накладные расходы, тенге	2 211 897
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 233 241
Итого по смете	**43 648 755**
Коэфициент скидки =0,6700000001	**29 244 665,71**
НДС 12%	**3 509 359,89**
Всего по смете	**32 754 025,60**

Работу приняли:

Зам. руководителя _____ Калиякбаров А.С.

Главный специалист _____ Аманов Б.М.

Расчет проверила _____ М.Б.Ибашева

Работу сдал:

Директор _____ Г.С.Жунусова