Форма №3

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик:
ТОО "Тесла"

Договор о государственных закупках №79 от 23.09.2019 г.

Акт № 2
выполненных работ за июль 2020 года

Объект: "Строительство узла нейтрализации и очистки производственных сточных вод в западной промышленной зоне города Темиртау Карагандинской области производительностью 10000 м³/сутки"

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге с НДС
1	Общая стоимость работ по договору №79 от 23.09.2019 г.	969 201 637,00
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	19 694 538,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	19 694 538,00
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	88 758 970,25
7	Сумма выполненных работ от "1" июля 2020 г.	69 064 432,25
9	Удержание резерва 5% за 2020год	3 453 221,61
10	Удержание резерва 5% за 2019год	984 726,90
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	64 626 483,74

Принял:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" **ГаджиевН.А.**

Сдал:
Директор ТОО "Тесла" **Сараев В.В.**

Типовая межведомственная форма КС3

Утверждена

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Тесла"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство узла нейтрализации и очистки производственных сточных вод в западной промышленной зоне города Темиртау Карагандинской области производительностью 10000 м³/сутки"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2020 года

	Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					№79	23.09.19г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (2020г.) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г.	Дополнительные расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство узла нейтрализации и очистки производственных сточных вод в западной промышленной зоне города Темиртау Карагандинской области производительностью 10000 м³/сутки	88 758 970,25	61 664 671,65	61 664 671,65	61 664 671,65					7 399 760,60	69 064 432,25

М.П.	Заказчик	Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"	Саджиев Н.А. БИН010840003064
М.П.	Подрядчик	Директор ТОО "Тесла"	Сараев В.В. БИН980840004241
М.П.	Технический надзор	Эксперт ТОО "Kristallstroy"	Довженец М.И. БИН[illegible]0005473
М.П.	Авторский надзор	Эксперт ТОО "Тех Сапа Алматы"	Кажмурат М.К. БИН[illegible]0025339

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тесла"

Наименование объекта: Строительство узла нейтрализации и очистки производственных сточных вод в западной промышленной зоне города Темиртау Карагандинской области производительностью 10000 м³/сутки

Договор о государственных закупках №79 от 23.09.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

_____**Гаджиев Н.А.**

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2020 года

Строительство узла нейтрализации и очистки производственных сточных вод в западной промышленной зоне города Темиртау Карагандинской области производительностью 10000 м³/сутки

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ 2КТПН					
1	**11-010203-0103 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом**	**м2**	**15,0000**		**6,03**	**90**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00134	0,0201	1162,92	23
		Итого оплата труда:				**1,56**	**23**
1. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00045	0,00675	6242,77	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	0,00675	1162,92	8
1. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00089	0,01335	3617,94	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00089	0,01335	1162,92	16
		Итого эксплуатация машин:				**6,03**	**90**
		НР первого уровня	%	59,1		0,92	14
		НР второго уровня	%	4,1		0,28	4
		Накладные расходы	%	--		1,21	18
		Сметная прибыль	%	8		0,58	9
		Сметная стоимость:				**7,81**	**117**
2	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**2,0000**		**1872,38**	**3745**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=754,99)	чел-ч	2,48	4,96	754,99	374
		Итого оплата труда:				**1872,38**	**3745**
		НР первого уровня	%	59,1		1106,57	2213
		НР второго уровня	%	4,1		122,14	244
		Накладные расходы	%	--		1228,71	2457
		Сметная прибыль	%	8		248,09	496
		Сметная стоимость:				**3349,17**	**6698**
3	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**4,0000**		**5483,58**	**21934**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=735,57)	чел-ч	0,85	3,4	735,57	2501
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,16	886,48	1915
		Итого оплата труда:				**1103,94**	**4416**
3. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,84	1920,48	3534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,84	867,01	1595
3. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,68	11,48	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,32	3439,18	1101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,32	998,46	320
		Итого эксплуатация машин:				**1169,12**	**4676**
3. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,6	3204,42	14740
3. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,6	27,67	17
		Итого материалов:				**3689,23**	**14757**
		НР первого уровня	%	50,8		560,80	2243
		НР второго уровня	%	4,1		247,82	991
		Накладные расходы	%	--		808,62	3234
		Сметная прибыль	%	8		503,38	2014
		Сметная стоимость:				**6795,58**	**27182**
4	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**11,0000**		**2528,83**	**27817**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	0,937	10,307	807,44	8322
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	4,93	993,18	4897
		Итого оплата труда:				**1201,72**	**13219**
4. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,7975	3189,12	2543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,7975	1162,92	927
4. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	2,937	2907,45	8539

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	2,937	998,46	293
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	1,196	1812,38	2167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	1,196	867,01	1037
		Итого эксплуатация машин:				**1204,51**	**13250**
4. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0517	14204,00	734
4. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,3245	16982,73	5511
		Итого материалов:				**567,75**	**6245**
		НР первого уровня	%	62,1		746,27	8209
		НР второго уровня	%	4,1		134,28	1477
		Накладные расходы	%	--		880,54	9686
		Сметная прибыль	%	8		272,75	3000
		Сметная стоимость:				**3682,12**	**40503**
5	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**6,0720**		**17112,69**	**103908**
		НР второго уровня	%	4,1		701,62	4260
		Накладные расходы	%	--		701,62	4260
		Сметная прибыль	%	8		1425,14	8653
		Сметная стоимость:				**19239,46**	**116822**
6	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	**шт**	**8,0000**		**3004,28**	**24034**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	0,9	7,2	846,94	6098
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,304	1014,97	309
		Итого оплата труда:				**800,81**	**6407**
6. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,152	3375,85	513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,152	1162,92	177
6. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	1,4	187,20	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,152	2314,89	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,152	867,01	132
		Итого эксплуатация машин:				**140,88**	**1127**
6. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,00052	222237,60	116
6. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1,6	1093,66	1750

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 8	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	0,0928	161032,36	14944
		Итого материалов:				**2101,15**	**16809**
		НР первого уровня	%	42,8		342,75	2742
		НР второго уровня	%	4,1		137,23	1098
		Накладные расходы	%	--		479,98	3840
		Сметная прибыль	%	8		278,74	2230
		Сметная стоимость:				**3763,00**	**30104**
7	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**50,0000**		**481,82**	**24091**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	0,14	7	846,94	5929
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,22	1014,97	223
		Итого оплата труда:				**123,04**	**6152**
7. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,11	3375,85	371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,11	1162,92	128
7. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	1,565	187,20	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,11	2314,89	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,11	867,01	95
		Итого эксплуатация машин:				**18,38**	**919**
7. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00045	222237,60	100
7. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,85	1093,66	2023
7. 8	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,065	232617,23	15120
		Итого материалов:				**344,87**	**17243**
		НР первого уровня	%	42,8		52,66	2633
		НР второго уровня	%	4,1		21,91	1096
		Накладные расходы	%	--		74,57	3729
		Сметная прибыль	%	8		44,51	2226
		Сметная стоимость:				**600,90**	**30045**
8	**51-080102-0717 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97**	**шт.**	**0,8487**		**64728816,00**	**54935346**
		НР второго уровня	%	4,1		2653881,46	2252349

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2653881,46	2252349
		Сметная прибыль	%	8		5390615,80	4575016
		Сметная стоимость:				**72773313,25**	**61762711**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**55140966**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**54935346**
		Накладные расходы -	Тенге				**2252349**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4575016**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**61762711**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**48125**
		Материалы -	Тенге				**34053**
		Всего заработная плата -	Тенге				**12558**
		Накладные расходы -	Тенге				**7568**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5375**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2193**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4455**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**60149**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12558**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**157495**
		Материалы -	Тенге				**21002**
		Всего заработная плата -	Тенге				**21403**
		Местные материалы -	Тенге				**103908**
		Накладные расходы -	Тенге				**19656**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12679**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6977**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14172**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**191323**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21403**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**62014183**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33961**
		РАЗДЕЛ 2.Воздушная линия ВЛ 6 кв					
9	**13-080204-0601 РСНБ РК 2015**	**Подвеска группового заземляющего проводника на опоре**	**шт**	**12,0000**		**4948,48**	**59382**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=893,56)	чел-ч	1	12	893,56	10723

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	13,8	998,46	13779
		Итого оплата труда:				**2041,79**	**24501**
9. 3	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,15	13,8	3526,02	48659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	13,8	998,46	13779
		Итого эксплуатация машин:				**4054,92**	**48659**
		НР первого уровня	%	42,8		873,89	10487
		НР второго уровня	%	4,1		238,72	2865
		Накладные расходы	%	--		1112,60	13351
		Сметная прибыль	%	8		484,89	5819
		Сметная стоимость:				**6545,97**	**78552**
10	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	**шт**	**8,0000**		**3004,28**	**24034**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	0,9	7,2	846,94	6098
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,304	1014,97	309
		Итого оплата труда:				**800,81**	**6407**
10. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,152	3375,85	513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,152	1162,92	177
10. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	1,4	187,20	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,152	2314,89	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,152	867,01	132
		Итого эксплуатация машин:				**140,88**	**1127**
10. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,00052	222237,60	116
10. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1,6	1093,66	1750
10. 8	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	0,0928	161032,36	14944
		Итого материалов:				**2101,15**	**16809**
		НР первого уровня	%	42,8		342,75	2742
		НР второго уровня	%	4,1		137,23	1098
		Накладные расходы	%	--		479,98	3840
		Сметная прибыль	%	8		278,74	2230
		Сметная стоимость:				**3763,00**	**30104**
11	**13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2**	**м**	**32,0000**		**389,39**	**12461**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	0,16	5,12	846,94	4336
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,1216	1014,96	123
		Итого оплата труда:				**139,37**	**4460**
11. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,0608	3375,85	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0608	1162,92	71
11. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	1,075	187,20	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,0608	2314,89	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0608	867,01	53
		Итого эксплуатация машин:				**17,10**	**547**
11. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	2,624	182,65	479
11. 7	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	2,624	270,38	709
11. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000176	222237,60	39
11. 9	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,48	216,24	104
11.10	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,00128	168649,83	216
11.11	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,02592	232617,23	6029
		Итого материалов:				**236,78**	**7577**
		НР первого уровня	%	42,8		59,65	1909
		НР второго уровня	%	4,1		18,41	589
		Накладные расходы	%	--		78,06	2498
		Сметная прибыль	%	8		37,40	1197
		Сметная стоимость:				**504,85**	**16155**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**95877**
В том числе:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	**95877**
Материалы -	Тенге	**24386**
Всего заработная плата -	Тенге	**35368**
Накладные расходы -	Тенге	**19689**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**15137**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**4552**
Сметная прибыль -	Тенге	**9245**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	**124811**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**39**
Сметная заработная плата -	Тенге	**35368**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**124811**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**39**
Сметная заработная плата -	Тенге	**35368**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Кабельная линия КЛ 6 кв					
12	**13-080206-0610 РСНБ РК 2015**	**Короб на конструкциях, кронштейнах, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина 3**	**м**	**33,0000**		**496,63**	**16389**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	0,42	13,86	846,94	11739
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,7194	1014,96	730
		Итого оплата труда:				**377,84**	**12469**
12. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0109	0,3597	3375,85	1214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,3597	1162,92	418
12. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0317	1,046	187,20	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0109	0,3597	2314,89	833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,3597	867,01	312
12. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0174	0,5742	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**68,22**	**2251**
12. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,125	4,125	182,65	753
12. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,002	0,066	428,97	28
12. 9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,125	4,125	270,38	1115
12.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000068	0,002257	222237,60	502
		Итого материалов:				**72,69**	**2399**
		НР первого уровня	%	42,8		161,72	5337
		НР второго уровня	%	4,1		26,99	891
		Накладные расходы	%	--		188,71	6227
		Сметная прибыль	%	8		54,83	1809
		Сметная стоимость:				**740,16**	**24425**
13	**Прайс лист**	**Крышка на лоток,основание 150 мм**	**м**	**33,0000**		**627,66**	**20713**
		НР второго уровня	%	4,1		25,73	849
		Накладные расходы	%	--		25,73	849
		Сметная прибыль	%	8		52,27	1725
		Сметная стоимость:				**705,67**	**23287**
14	**Прайс лист**	**Лоток перфорированный100х150х3000**	**шт**	**11,0000**		**1597,17**	**17569**
		НР второго уровня	%	4,1		65,48	720
		Накладные расходы	%	--		65,48	720
		Сметная прибыль	%	8		133,01	1463
		Сметная стоимость:				**1795,66**	**19752**
15	**Прайс лист**	**Пластина соединительная, h 100**	**шт**	**40,0000**		**126,67**	**5067**
		НР второго уровня	%	4,1		5,19	208

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5,19	208
		Сметная прибыль	%	8		10,55	422
		Сметная стоимость:				**142,41**	**5696**
16	**Прайс лист**	**Поворот на 90 град. 100х150**	**шт**	**3,0000**		**1552,51**	**4658**
		НР второго уровня	%	4,1		63,65	191
		Накладные расходы	%	--		63,65	191
		Сметная прибыль	%	8		129,29	388
		Сметная стоимость:				**1745,45**	**5236**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	**64395**
В том числе:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	**64395**
Материалы -	Тенге	**2399**
Всего заработная плата -	Тенге	**12469**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**48006**
Накладные расходы -	Тенге	**8196**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**5337**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**2859**
Сметная прибыль -	Тенге	**5807**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	**78397**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**15**
Сметная заработная плата -	Тенге	**12469**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	**78397**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**15**
Сметная заработная плата -	Тенге	**12469**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**55301237**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**59490**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**72647**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**22307**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**233754**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**54935346**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**38528**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**55339766**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**2268930**
ИТОГО:	Тенге	**57608696**
Сметная прибыль	Тенге	**4608696**
ИТОГО по смете:	Тенге	**62 217 392,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**62 217 392,00**
		в том числе оборудование:					**54 935 346,00**
		в том числе СМР:					**7 282 046,00**
		Временные здания и сооружения 3,7%					269 435,70
		Итого с временными зданиями и сооружениями (СМР)					7 551 481,70
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4.1,2%=4,08 %					308 100,45
		Итого с зимним удорожанием (СМР)					7 859 582,16
		Итого СМР в ценах 2017 г.					**7 859 582,16**
		Итого ОБОРУДОВАНИЕ в ценах 2017 г.					**54 935 346,00**
		Всего СМР + ОБОРУДОВАНИЕ в ценах 2017 г.					**62 794 928,16**
		в том числе на 2018 год - 25 %					15 698 732,04
		в том числе на 2019 год - 75 %					47 096 196,12
		Итого в текущих ценах 2018 г. - 25 %, К=1,0599383					16 639 687,35
		Итого в текущих ценах 2019 г. - 75 %, К=1,112825					52 409 824,44
		Итого в текущих ценах:					**69 049 511,79**
		НДС в текущих ценах - 12 %					8 285 941,42
		в том числе НДС на 2018 год - 12 %					1 996 762,48
		в том числе НДС на 2019 год - 12 %					6 289 178,93
		Итого с НДС 2018 год					18 636 449,83
		Итого с НДС 2019 год					58 699 003,38
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2018-2019 г.					**77 335 453,21**
		Коэффициент скидки К=0,8930500745					8 271 020,96
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					**69 064 432,25**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Kristallstroy"

Авторский надзор
Эксперт ТОО "Тех Сапа Алматы"

Подрядчик:
Директор ТОО "Тесла"

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Строительство объекта "Строительство узла нейтрализации и очистки производственных сточных вод в западной промышленной зоне города Темиртау Карагандинской области производительностью 10000 м³/сутки"

Отчетность по местному содержанию в работах и услугах (июль 2020 года)

№п/п договора (т)	Стоимость выполненных работ (ОД) KZT	Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения договора (СОД) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего договор (Rj) %	п/п (п)	Кол-во товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно сертификата СТ-KZ (ki) %	Сертификат СТ-KZ		примечание
										номер	дата выдачи	
№79	69 064 432,25	0	0	100%								
					1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	14 740,00	0,00	0%	–	–	–
					2	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	734,00	0,00	0%	–	–	–
					3	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	5 511,00	0,00	0%	–	–	–
					4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	103 908,00	0,00	0%	–	–	–
					5	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	5 523,00	0,00	0%	–	–	–

					6	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	216,00	0,00	0%	–	–	–
					7	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	21 150,00	0,00	0%	–	–	–
					8	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	29 888,00	0,00	0%	–	–	–
					9	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	104,00	0,00	0%	–	–	–
					10	Подстанции комплектные двухтрансформаторные блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	54 935 346,00	50 540 518,32	92%	№ KZ911700007	22.04.2019	–
					11	Дюбели для пристрелки стальные	1 233,00	0,00	0%	–	–	–
					12	Патроны для пристрелки	1 825,00	0,00	0%	–	–	–
					13	Дюбели распорные полипропиленовые	28,00	0,00	0%	–	–	–
					14	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	871,00	0,00	0%	–	–	–
					15	Вода техническая	17,00	0,00	0%	–	–	–
					16	Крышка на лоток,основание 150 мм	20 712,50	0,00	0%	–	–	–

					17	Лоток перфорированный100х150х3000	17 568,50	0,00	0%	–	–	–
					18	Пластина соединительная, h 100	5 066,50	0,00	0%	–	–	–
					19	Поворот на 90 град. 100х150	4 657,50	0,00	0%	–	–	–
ИТОГО	69 064 432,25			100%			55 169 099,00	50 540 518,32				

Директор ТОО "Тесла"
Сараев Василий Васильевич

фамилия, имя, отчество руководителя, подпись

М.П.

КСр/у- **93,30%

Унгарова Бакыт Аббасовна, 8 701 925 47 13

фамилия, имя, отчество исполнителя, контактный телефон