Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима города Казалинск"

Подрядчик: ТОО "Казалы-Строй сервис"

Наименование строительства и его адрес:Работы по благоустройству (установка тротуаров) улиц Б.Мергенбаева, Казалы города Казалинск,Казалинского района,Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		79	20.05.2020 г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по благоустройству (установка тротуаров) улиц Б.Мергенбаева, Казалы города Казалинск,Казалинского района,Кызылординской области	25 736 240,22	2 439 285,71	63 231 719						292 714,29	**2 732 000**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима города Казалинск"

_____ **Істілеу Р.**

Технадзор:
ТОО "Инженер Строй Групп"

_____ **Ниязов М.**

Авторский надзор:
ТОО «МунайГаз Инженеринг»

_____ **Ахметов З.**

Подрядчик:
ТОО «Казалы Строй-сервис»

_____ **Сарабеков А.**

форма-2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима города Казалинск"
Подрядчик: ТОО "Казалы Строй-сервис"
Договор №79 от 20.05.2020 г
Наименования строительство и его адрес: Работы по благоустройству (установка тротуаров)улиц Б.Мергенбаева,Казалы города Қазалинск,

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Улица Мергенбаева,тратуар (левый)									
1	E11-270401-0102-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устроиство**	м3 материала основания в плотном теле	15,12	1216,23	1073,50	18389	16231	22	6197	26554
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	2136	3602		1967	
4	E11-110101--2501 1111-01012501	**Покрытия из брузчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	189	1273,18	128,40	240631	24268	2253	207921	484436
		НР - 94%; СП - 8%			1132,86	37,47	214111	7082		35884	
5	C121-040509-0411 2104-0509-0411	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	м2	189	2196,00	--	415044	--	415044	--	448248
		СП - 8%			--	--	--	--		33204	
		Устройство бортовых камней									
6	E11-270201-1002 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	270	1927,68	31,41	520474	8481	306950	224964	805072
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	205043	3256		59635	
7	C121-040508-9901 2104-0508-9901	**Камни бортовые вибропрессованные из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	4,32	47820,00	--	206582	--	206582	--	223109
		СП - 8%			--	--	--	--		16527	
		ИТОГО Раздел 1:	**Тенге**								**1987418**
		Времменные здания и сооружения 1,3%									**25836**
		Итого									**2013255**
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,44 %									**28991**
		Доплаты и компенсаций									**356259**
		Итого									**2398505**
		Средства на непредвиденные работы и затраты 2%									**40845**
		Итого									**2439350**
		Понижающим коэфф. -0,999978754									**2439285,71**
		НДС 12%									**292714,29**
		ВСЕГО									**2732000,00**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима города Казалинск"
_____ Тәтілеу В.

Технадзор:
ТОО "Инженер Строй Групп"
_____ Ниязов М.

Авторский надзор:
ТОО «Мұнай газ Инжиниринг»
_____ Ахметов З.

Подрядчик:
ТОО "Казалы Строй-сервис"
_____ Сарабеков А.