	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

"19" 11 2019года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Али-ТехСтрой», г. Астана, ул. Валиханова 3/1, кв.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Бектурумова Р.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство насосной станции с техпомещением, с водозаборной скважиной на территории «Зеленого пояса» г.Астана»

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», 010000, г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 13 Руководитель Нурсагатов Н.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Рыс-Қанағат»

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Central Asia Industrial Company», № 15-2014

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Филиал РГП «Госэкспертиза» в г. Астана № 03-0297/15 от 30.09.2015 г;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Число этажей зданий:					
-здание для обслуживающего персонала насосной станции	этаж	1		1	
-насосная	этаж	1		1	
-углярка	этаж	1		1	
Площадь застройки зданий:					
-здание для обслуживающего персонала насосной станции	м2	78,6		78,6	
-насосная	м2	15,48		15,48	
-углярка	м2	7,3		7,3	
Строительный объем зданий:					
-здание для обслуживающего персонала насосной станции	м3	432,5		432,5	
-насосная	м3	80,8		80,8	
-углярка	м3	20,5		20,5	
Общая площадь зданий:					
-здание для обслуживающего персонала насосной станции	м2	65,7		65,7	
-насосная	м2	11,42		11,42	
-углярка	м2	5,2		5,2	
Общая площадь выделенной территории	га	0,2592		0,2592	
Противопожарный водопровод	л/с	5		5	
Хозбытовой водопровод	м3/сут	2,1		2,1	
Горячий водопровод	м3/сут	0,84		0,84	
Канализация бытовая	м3/сут	2,1		2,1	
Расход тепла	кВт	10,189		10,189	
Расчетная мощность	кВт	19,684		19,684	

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Выгреб на 5,6 м3 из сборного железобетона;
Пожарные резервуары на 50 м3 из монолитного железобетона – 2 шт;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

Электрические сети 10 кВ
- источник электроснабжения – ПС «Арман.»
- точка подключения – РУ-0,4 кВ КТП-8.

- произведена замена существующего трансформатора 63 кВА на трансформатор 100 кВА в существующей КТП-8.
- монтаж кабельных линий КЛ-0,4 кВА от существующего КТП-8 в траншее до здания обслуживающего персонала и здания насосной кабелями марки АВБбШв (4х50)мм2.

Электрические сети 0,4 кВ:
- кабельная линия КЛ-0,4 кВ от существующего КТП-8 кабелями марки АВБбШв (4х50) в траншее от здания обслуживающего персонала и здания насосной станции.
Наружное освещение:
- металлические опоры высотой 3,5м;
- светильники с энергосберегающими лампами, мощностью 250Вт;
- питающая сеть наружного освещения – кабелем АВБбШв-5х6 мм2.
Наружный хозяйственный водопровод В-3:
- трубы п/э РЕ100SDR17-63х3,8 – 60 м;
- трубы п/э РЕ100SDR17-25х2,0 – 24 м;
- сборный железобетонный колодец D=1,5 м – 3 шт.
Наружный противопожарный водопровод В-2:
- трубы стальные электросварные D=219х6 мм – 14 м;
- сборный железобетонный колодец D=1,5 м – 2 шт.
Хозбытовая канализация К-1:
- Трубы гофрированные 2-х слойные из пропилена SN8 D=160 мм – 15 м;
- сборный железобетонный колодец D=2,0 м – 1 шт.
Благоустройство и озеленение:
Площадь асфальтобетонного покрытия по проездам - 850 м2;
Площадь асфальтобетонного покрытия по тротуарам – 75 м2;
Площадь отмосток – 44 м2;
Газон – 1700,5 м2;
Деревья – 19 шт;
Металлическое ограждение – 208 м;
Ворота с калиткой – 1/1 шт;
Металлическое ограждение с навесом 1,7х3,0х1,8 -2,2 м – 1 шт;
Урна – 2 шт;
Скамья – 2 шт;
Контейнер для ТБО – 2 шт.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2017 г;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2019 г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;
фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «АРЭК»: _____ Тюсембаев. А.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: « Строительство насосной станции с техпомещением, с водозаборной скважиной на территории «Зеленого пояса» г. Астана» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Бектурумов Р.С._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)