Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Казалинская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "NUR project service"
Наименование объекта: Текущий ремонт зданий медпунктов в селах Сарбулак, Тасарык, Лахалы, Аранды, Бирлик, Тапа и Шили Казалинского района

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		137	14.05.2020 г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт зданий медпунктов в селах Сарбулак, Тасарык, Лахалы, Аранды, Бирлик, Тапа и Шили Казалинского района	6 800 000	6 800 000	10 260 675							6 800 000

Место печати (при наличии)
Заказчик: **и.о.Главного врача Алишева Б.А.** **140740004907**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрячик: **Директор Абдиев Е.С.** **130740017957**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа печать)

Заказчик: КГП на ПХВ "Казалинская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"

ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "NUR project service"

Наименование объекта: Текущий ремонт зданий медпунктов в селах Сарбулак, Тасарык, Лахалы, Аранды, Бирлик, Тапа и Шили Казалинского района

АКТ

Выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТОПЛЕНИЕ									
1.	E12-03010 1-0202 1203-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Печь из кирпича. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	8,4	21635,45 15834,45	4580,33 1978,67	171484,13 133009,35	38474,77 16620,83	--	107733,73 22337,43	323765
		Состав работ: 1. Устройство временного настила с пробивкой гнезд и укладкой балок 2. Перестановка и разборка настила 3. Разборка кладки стен и сводов 4. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель									
1.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	18,87	158,53		839		133009,35		
1.2.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	12,89						
1.3.	659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	1,375	11,55		2670		30838,5		

С

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,375 чел-ч	11,55		1234,00		14252,70			
1.4. С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,16 маш.-ч	1,344		4788		6435,07			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,16 чел-ч	1,344		1762,00		2368,13			
1.5. С	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	2,75 маш.-ч	23,1		52		1201,2			
1.6. С	147789	Мусор строительный	2,264 т	19,0176	--				--		
2.					7	32426,53	1910,61	226389,51	13374,27	123634,34	87861,95	349361
						12768,7	727,76	89380,9	5094,32	--	25140,12	
	E11-08080 1-0501 1108-0801 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки (без вычета пустот)								
		Состав работ: 1. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей 2. Устройство и разборка подмостей и опалубки 3. Установка стальных зонтов									
2.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	11,9 чел-ч	83,3	1073		89380,9				
2.2.	3	Затраты труда машинистов	0,44 чел-ч	3,08							
2.3. С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,35 маш.-ч	2,45		4788		11730,6			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,35 чел-ч	2,45		1762,00		4316,90			
2.4. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,09 маш.-ч	0,63		2609		1643,67			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,09 чел-ч	0,63		1234,00		777,42			
2.5.			0,12	0,84							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	100007	Глина	м3		1623				1363,32		
С 2.6.			0,08	0,56							
	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		2663				1491,28		
С 2.7.			0,04	0,28							
	102633	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3		12001				3360,28		
С 2.8.			0,49	3,43							
	102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		28651				98272,93		
С 2.9.			0,0006	0,0042							
	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т		26368				110,75		
С 2.10.			0,0003	0,0021							
	146020	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т		228619				480,1		
С 2.11.			0,003	0,021							
	147109	Войлок строительный	т		402916				8461,24		
С 2.12.			0,006	0,042							
	279786	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		240344				10094,45		
3.				28	126,74	0,2609	3548,63	7,31	157,21	2439,05	6467
	Е12-12010 4-0101 1212-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Печи, стояки, трубы. Окраска известковыми составами НР - 72%; СП - 8%	м2		120,86	0,1234	3384,11	3,46	--	479,01	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности от загрязнения 2. Расшивка и промазка трещин 3. Огрунтовка и окраска кистью за один раз									
3.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	0,117 чел-ч	3,28	1033		3384,11				
3.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0001 чел-ч	0,0028							
3.3.		2509 Автомобили бортовые, до	0,0001 маш.-ч	0,0028		2609		7,31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		5 т									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,0028		1234,00		3,46			
3.4.	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	0,00019 т	0,00532	26368				140,28		
С											
3.5.	147047	Ветошь	0,001 кг	0,028	90				2,52		
С											
3.6.	249132	Вода техническая	0,0001 м3	0,0028	29				0,08		
С											
3.7.	249440	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	0,004 кг	0,112	128				14,34		
С											
4.	Е11-08080 1-0401 1108-0801 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Очаги металлические. Установка НР - 93%; СП - 8%	очаг		4044,1	7 123,4	4976,84 28308,7	260,9 863,8	61216,39 31081,39 --	1826,3 27130,42 7067,74	71408
		Состав работ: 1. Установка металлических плит с обмуровкой топки кирпичом 2. Приготовление глиняного раствора 3. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки 4. Присоединение к дымоходам									
4.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	3,7 чел-ч	25,9	1093		28308,7				
4.2.		3 Затраты труда машинистов	0,1 чел-ч	0,7							
4.3.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,1 маш.-ч	0,7		2609		1826,3			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,1 чел-ч	0,7		1234,00		863,80			
4.4.	100010	Глина огнеупорная порошкообразная ГОСТ 3226-93	0,08 т	0,56	48446				27129,76		
С											
4.5.	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,03 м3	0,21	2663				559,23		
С											
4.6.	129235	Плиты переносные	1 шт.	7	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		металлические для очагов									
4.7.	144433	Кирпич тугоплавкий прямой, размером 230х113х65 мм 1 сорта, с кажущейся плотностью 1,9 г/см3	0,028 т	0,196	--				--		
4.8.	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,01 кг	0,07	307				21,49		
С											
4.9.	249132	Вода техническая	0,03 м3	0,21	29				6,09		
С											
4.10.	279786	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	0,002 т	0,014	240344				3364,82		
С											
5.	СМагазин" 1001 усак	-Котлы отопительные металлические на твердом топливе СП - 8%	шт	7	38000 --	-- --	266000 --	-- --	266000 --	-- 21280	287280
6.	Е11-18030 1-0101 1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт	42	19321,68 782,54	151 72,44	808209,25 32866,7	6342,1 3042,64	769000,46 --	35191,15 67472,03	918794
		Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам									
6.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	0,7025 чел-ч	29,5	1114		32866,7				
6.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0624 чел-ч	2,62							
6.3.	521	Дрели электрические	0,002163 маш.-ч	0,090846		12		1,09			
С											
6.4.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,001442 маш.-ч	0,060564		4788		289,98			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,001442 чел-ч	0,060564		1762,00		106,71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.5. С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,026574 маш.-ч	1,116108		2044		2281,32			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,026574 чел-ч	1,116108		1033,00		1152,94			
6.6. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,034402 маш.-ч	1,444884		2609		3769,7			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,034402 чел-ч	1,444884		1234,00		1782,99			
6.7. С	102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,000505 м3	0,02121	13458				285,44		
6.8. С	145664	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	0,0632 кг	2,6544	1221				3241,02		
6.9. С	187487	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	0,0078 100 шт.	0,3276	5602				1835,22		
6.10. С	187488	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	0,0077 100 шт.	0,3234	5828				1884,78		
6.11. С	261296	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	1 кВт	42	18137				761754		
7.					7	17764,28	616,18	121599,97	4313,24	88680,41	29466,58	170411
						4086,62	208,8	28606,32	1461,61	--	12085,32	

E11-18040 1-0102 1118-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 — Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м3. Установка — бак

НР - 98%; СП - 8%

Состав работ:
1. Установка баков на готовое основание
2. Присоединение баков к трубопроводам на резьбе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Гидравлическое испытание баков									
7.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	3,74 чел-ч	26,17	1093		28606,32				
7.2.		3 Затраты труда машинистов	0,1648 чел-ч	1,15							
7.3.		698 Краны башенные, 8 т	0,0412 маш.-ч	0,2884		5894		1699,83			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0412 чел-ч	0,2884		1234,00		355,89			
7.4.		762 Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0103 маш.-ч	0,0721		4788		345,21			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0103 чел-ч	0,0721		1762,00		127,04			
7.5.		2011 Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	0,412 маш.-ч	2,884		69		199			
С											
7.6.		2509 Автомобили бортовые, до 5 т	0,1133 маш.-ч	0,7931		2609		2069,2			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,1133 чел-ч	0,7931		1234,00		978,69			
7.7.	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	0,04 кг	0,28	320				89,6		
С											
7.8.	149389	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	0,04 кг	0,28	519				145,32		
С											
7.9.	249132	Вода техническая	0,31 м3	2,17	29				62,93		
С											
7.10.	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,08 кг	0,56	526				294,56		
С											
7.11.	261606	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,15 м3	1 шт.	7	12584				88088		
С											
8.				63	2036,13	17,5	125172,61	1102,33	100980,91	23031,34	167002
	E11-16030 1-0105	-Трубопроводы отопления из стальных	м трубопро		366,5	6,54	23089,37	411,99	--	11856,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	вода								
		НР - 98%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Прокладка трубопровода из готовых узлов									
		2. Установка и заделка креплений									
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
8.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,297 чел-ч	18,71	1234		23089,37				
8.2.		3 Затраты труда машинистов	0,005 чел-ч	0,315							
8.3.		698 Краны башенные, 8 т	0,0008 маш.-ч	0,0504		5894		297,06			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0008 чел-ч	0,0504		1234,00		62,19			
8.4.		762 Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0007 маш.-ч	0,0441		4788		211,15			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0007 чел-ч	0,0441		1762,00		77,70			
8.5.		2509 Автомобили бортовые, до 5 т	0,0035 маш.-ч	0,2205		2609		575,28			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0035 чел-ч	0,2205		1234,00		272,10			
8.6.		2577 Аппарат для газовой сварки и резки	0,0115 маш.-ч	0,7245		26		18,84			
С											
8.7.	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	0,0017 кг	0,1071	450				48,2		
С											
8.8.	146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	0,000001 т	0,000082	622415				50,98		
С											
8.9.	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,00281 м3	0,17703	348				61,61		
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.10.	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	0,0006 кг	0,0378	320				12,1		
С											
8.11.	149389	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	0,0053 кг	0,3339	519				173,29		
С											
8.12.	157964	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	1 м	63	1592				100296		
С											
8.13.	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0176 м3	1,1088	174				192,93		
С											
8.14.	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,0044 кг	0,2772	526				145,81		
С											
9.				35	1891,04	17,5	64461,97	612,41	51022,14	12795,19	87294
	E11-16030 1-0104 1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		366,5	6,54	12827,43	228,89	--	6180,57	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
9.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,297 чел-ч	10,39	1234		12827,43				
9.2.		3 Затраты труда машинистов	0,005 чел-ч	0,175							
9.3.	698	Краны башенные, 8 т	0,0008 маш.-ч	0,028		5894		165,03			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0008 чел-ч	0,028		1234,00		34,55			
9.4.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0007 маш.-ч	0,0245		4788		117,31			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0007 чел-ч	0,0245		1762,00		43,17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.5.			0,0035	0,1225		2609		319,6			
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0035 чел-ч	0,1225		1234,00		151,16			
9.6.			0,0115	0,4025		26		10,46			
С	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч								
9.7.			0,0017	0,0595	450				26,77		
С	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг								
9.8.			0,000001	0,000046	622415				28,32		
С	146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т								
9.9.			0,00281	0,09835	348				34,23		
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3								
9.10.			0,0006	0,021	320				6,72		
С	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг								
9.11.			0,0053	0,1855	519				96,27		
С	149389	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг								
9.12.			1	35	1448				50680		
С	157963	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м								
9.13.			0,0113	0,3955	174				68,82		
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3								
9.14.			0,0044	0,154	526				81		
С	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг								
10.				196	1320,27	17,5	249116,98	3429,47	173853,9	71653,06	368028
					366,5	6,54	71833,61	1281,76	--	25661,6	
	Е11-16030 1-0103 1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изм. и доп. вып. НР - 98%; СП - 8% 6 Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
10.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,297 чел-ч	58,21	1234		71833,61				
10.2.		3 Затраты труда машинистов	0,005 чел-ч	0,98							
10.3.		698 Краны башенные, 8 т	0,0008 маш.-ч	0,1568		5894		924,18			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0008 чел-ч	0,1568		1234,00		193,49			
10.4.		762 Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0007 маш.-ч	0,1372		4788		656,91			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0007 чел-ч	0,1372		1762,00		241,75			
10.5.		2509 Автомобили бортовые, до 5 т	0,0035 маш.-ч	0,686		2609		1789,77			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0035 чел-ч	0,686		1234,00		846,52			
10.6.		2577 Аппарат для газовой сварки и резки	0,0115 маш.-ч	2,254		26		58,6			
С											
10.7.	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	0,0017 кг	0,3332	450				149,94		
С											
10.8.	146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	0,000001 т	0,000255	622415				158,59		
С											
10.9.	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,00281 м3	0,55076	348				191,66		
С											
10.10.	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	0,0006 кг	0,1176	320				37,63		
С											
10.11.			0,0053	1,0388							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	149389	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	1	519				539,14		
10.12.				196							
С	157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м		878				172088		
10.13.			0,0069	1,3524							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3		174				235,32		
10.14.			0,0044	0,8624							
С	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг		526				453,62		
11.				154	1619,84	17,5	241867,78	2694,58	182732,51	56298,83	338988
	Е11-16030 1-0102 1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		366,5	6,54	56440,69	1007,1	--	23853,33	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
11.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,297 чел-ч	45,74	1234		56440,69				
11.2.		3 Затраты труда машинистов	0,005 чел-ч	0,77							
11.3.			0,0008	0,1232							
С	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч			5894		726,14			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0008 чел-ч	0,1232		1234,00		152,03			
11.4.			0,0007	0,1078							
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4788		516,15			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0007 чел-ч	0,1078		1762,00		189,94			
11.5.			0,0035	0,539							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2609		1406,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0035 чел-ч	0,539		1234,00		665,13			
11.6. С	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	0,0115 маш.-ч	1,771		26		46,05			
11.7. С	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	0,0017 кг	0,2618	450				117,81		
11.8. С	146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	0,000001 т	0,0002	622415				124,61		
11.9. С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,00281 м3	0,43274	348				150,59		
11.10. С	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	0,0006 кг	0,0924	320				29,57		
11.11. С	149389	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	0,0053 кг	0,8162	519				423,61		
11.12. С	157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	154	1178				181412		
11.13. С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0044 м3	0,6776	174				117,9		
11.14. С	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,0044 кг	0,6776	526				356,42		
12.	Е11-16030-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% Состав работ:	м трубопровода	112	1499,50 / 366,5	17,5 / 6,54	162426,81 / 41047,78	1959,7 / 732,44	119419,34 / --	40944,61 / 16269,71	231982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
12.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,297 чел-ч	33,26	1234		41047,78				
12.2.		3 Затраты труда машинистов	0,005 чел-ч	0,56							
12.3.	698	Краны башенные, 8 т	0,0008 маш.-ч	0,0896		5894		528,1			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0008 чел-ч	0,0896		1234,00		110,57			
12.4.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0007 маш.-ч	0,0784		4788		375,38			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0007 чел-ч	0,0784		1762,00		138,14			
12.5.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0035 маш.-ч	0,392		2609		1022,73			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0035 чел-ч	0,392		1234,00		483,73			
12.6.	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	0,0115 маш.-ч	1,288		26		33,49			
С											
12.7.	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	0,0017 кг	0,1904	450				85,68		
С											
12.8.	146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	0,000001 т	0,000146	622415				90,62		
С											
12.9.	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,00281 м3	0,31472	348				109,52		
С											
12.10.	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	0,0006 кг	0,0672	320				21,5		
С											
12.11.	149389	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	0,0053 кг	0,5936	519				308,08		
С											
12.12.	157960	Узлы укрупненные	1 м	112	1058				118496		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм									
12.13.			0,0025	0,28							
	249131	Вода питьевая ГОСТ	м3		174				48,72		
С		2874-82									
12.14.			0,0044	0,4928							
	249409	Краска масляная	кг		526				259,21		
С		густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71									
13.				21	3398	--	71358	--	71358	--	77067
	С123-0405 02-0806 2304-0502 -0806 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	5708,64	
		СП - 8%									
14.				7	5597	--	39179	--	39179	--	42313
	С123-0405 02-0803 2304-0502 -0803 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	3134,32	
		СП - 8%									
15.				14	4449	--	62286	--	62286	--	67269
	С123-0405 02-0802 2304-0502 -0802 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	4982,88	
		СП - 8%									
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
16.				28	2415,73	32,57	68041,03	911,99	6387,47	44053,85	120472
	Е12-15010 1-0618 1215-0101 -0618 РСНБ РК 2015	-Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор		2169,34	15,87	60741,58	444,33	--	8967,59	
		НР - 72%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
		Состав работ:									
		1. Отсоединение приборов от трубопроводов									
		2. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов									
16.1.			1,91	53,56							
		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч		1134		60741,58				
16.2.			0,014	0,392							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 Затраты труда машинистов	чел-ч								
16.3. С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,007 маш.-ч	0,196		2044		400,62			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,007 чел-ч	0,196		1033,00		202,47			
16.4. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,007 маш.-ч	0,196		2609		511,36			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,007 чел-ч	0,196		1234,00		241,86			
16.5. С	144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,00016 т	0,00448	191755				859,06		
16.6. С	145663	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	0,08 кг	2,24	1230				2755,2		
16.7. С	146052	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	0,00007 т	0,00196	250428				490,84		
16.8. С	147076	Каболка	0,00006 т	0,00168	1358550				2282,36		
16.9. С	187928	Санитарные приборы	1 комплект	28	--				--		
17.	С123-0301 02-1801 2303-0102 -1801 РСНБ РК 2015	-Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	28	7142 --	-- --	199976 --	-- --	199976 --	-- 15998,08	215974
		СП - 8%									
18.	Е11-16050 1-0402 1116-0501 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	238	1255,78 1078,02	2,36 0,1798	260335,04 256569,33	561,28 42,78	3204,43 --	251479,87 40945,19	635095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10	НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима									
18.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,8736 чел-ч	207,92	1234		256569,33				
18.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0001 чел-ч	0,0286							
18.3.	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,00006 маш.-ч	0,01428		4788		68,37			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00006 чел-ч	0,01428		1762,00		25,16			
18.4.	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	0,0456 маш.-ч	10,8528		16		173,64			
18.5.	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,00006 маш.-ч	0,01428		2609		37,26			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00006 чел-ч	0,01428		1234,00		17,62			
18.6.	2875 С	Перфоратор электрический	0,0697 маш.-ч	16,5886		17		282,01			
18.7.	145632 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	0,099 10 шт.	23,562	66				1555,09		
18.8.	181696 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	0,99 шт.	235,62	7				1649,34		
19.	С123-0105 01-1601 2301-0501 -1601 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	235,62	91 -- --	-- -- --	21441,42 -- --	-- -- --	21441,42 -- --	-- -- 1715,31	23157
20.	Е11-16060 1-0101	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны	шт.	14	2317,95 1666,98	82,44 12,34	28662,04 23337,72	1154,16 172,76	4170,16 --	23040,27 4136,18	63682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
20.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	1,47 чел-ч	20,58	1134		23337,72				
20.2.		3 Затраты труда машинистов	0,01 чел-ч	0,14							
20.3. С	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	0,35 маш.-ч	4,9		161		788,9			
20.4. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,01 маш.-ч	0,14		2609		365,26			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,01 чел-ч	0,14		1234,00		172,76			
20.5. С	144730	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0011 т	0,0154	186907				2878,37		
20.6. С	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00196	206076				403,91		
20.7. С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,028	31710				887,88		
20.8. С	251472	Фланцы стальные	2 шт.	28	--				--		
20.9. С	404186	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	1 шт.	14	--				--		
21.	С123-0211 04-3301 2302-1104 -3301 РСНБ РК 2015	-Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	56 шт.	266 --	-- --	14896 --	-- --	14896 --	-- 1191,68		16088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
22.				14	1549	--	21686	--	21686	--	23421
	С123-0409 01-0501 2304-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	1734,88	
		СП - 8%									
23.				7	4496,35	45,22	27630,48	316,56	542,22	26348,73	66616
	Е11-17080 1-0201 1117-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект		3824,53	16,39	26771,7	114,76	--	4318,34	
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 98%; СП - 8%									
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение приборов к трубопроводам 3. Присоединение приборов к электрической сети									
23.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	3,37 23,61	1134		26771,7				
23.2.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0129 0,0903							
23.3.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0033 0,0231		4788		110,6			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033 0,0231		1762,00		40,70			
23.4.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0063 0,0441		2044		90,14			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063 0,0441		1033,00		45,56			
23.5.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033 0,0231		2609		60,27			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033 0,0231		1234,00		28,51			
23.6.	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4668 3,2676		17		55,55			
С											
23.7.	147614	Лента ФУМ	кг	0,015 0,105	5164				542,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С											
23.8.			2	14							
	283847	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20	шт.		--				--		
С											
23.9.				7	27000		189000				189000
	421977	Водонагреватели электрические накопительные	комплект		--				--		
С											
24.				7	17423,63	1545,85	116678,42	10820,92	3334,1	104158,23	258544
	E11-17070 1-0101 1117-0701 -0101	-Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак		14646,2	537,22	102523,4	3760,51	--	17666,93	
	РСНБ РК 2015	НР - 98%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Установка баков на готовое основание									
		2. Присоединение баков к трубопроводам									
		3. Установка и регулировка поплавковых клапанов									
		4. Гидравлическое испытание баков									
24.1.			13,4	93,8							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч		1093		102523,4				
24.2.			0,384	2,69							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
24.3.			0,086	0,602							
	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч			5894		3548,19			
С											
			0,086	0,602							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1234,00		742,87			
24.4.			0,12	0,84							
	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4788		4021,92			
С											
			0,12	0,84							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1762,00		1480,08			
24.5.			0,178	1,246							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2609		3250,81			
С											
			0,178	1,246							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1234,00		1537,56			
24.6.			0,02	0,14							
	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг		320				44,8		
С											
24.7.			0,02	0,14							
	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг		519				72,66		
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.8.			2,52	17,64							
	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3		174				3069,36		
С											
24.9.			0,04	0,28							
	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг		526				147,28		
С											
24.10.			1	7							
	262827	Баки металлические	шт.		--				--		
С											
26.				7	30000	--	210000	--	210000	--	210000
	ССчет-фактура	-Пластиковая емкость для воды V 300л СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	16800	
27.				7	22000,13	413,43	138929,16	2894,02	25996,11	108722,31	300609
	Е11-18050 1-0101 1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	насос		15719,86	128,87	110039,02	902,12	--	19812,12	
		Состав работ:									
		1. Установка анкерных болтов									
		2. Установка агрегатов на готовое основание									
		3. Насадка и приварка фланцев на концы труб									
		4. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
		5. Опробование насосов на холостом ходу									
26.1.			13,39	93,73							
		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч		1174		110039,02				
26.2.			0,0824	0,5768							
		3 Затраты труда машинистов	чел-ч								
26.3.			0,0515	0,3605							
	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4788		1726,07			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0515 чел-ч	0,3605		1762,00		635,20			
26.4.			0,5356	3,7492							
	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч			161		603,62			
С											
26.5.			0,0309	0,2163							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2609		564,33			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0309 чел-ч	0,2163		1234,00		266,91			
26.6.			0,014	0,098							
	102634	Раствор готовый	м3		13458				1318,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98									
26.7.	144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	0,00127 т	0,00889	309457				2751,07		
С											
26.8.	145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0022 т	0,0154	233963				3603,03		
С											
26.9.	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00039 т	0,00273	206076				562,59		
С											
26.10.	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,07 кг	0,49	446				218,54		
С											
26.11.	158883	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	1 шт.	7	1137				7959		
С											
26.12.	158884	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1 шт.	7	1369				9583		
С											
26.13.	421290	Насосы с электродвигателем	1 комплект	7	--				--		
С											
28.	51-020605 -0101 5102-0605 -0101 РСНБ РК 2015	-Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	7	14054 --	-- --	98378 --	-- --	-- 98378	-- --	98378
29.	С123-0303 01-0209 2303-0301 -0209	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	7	3194 --	-- --	22358 --	-- --	22358 --	-- 1788,64	24147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
29.	E12-11010 2-0101 1211-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Очистка волосяной щеткой (при необходимости)	м2	66,5	2256,1 1867,02	0,1917 --	150030,46 124156,83	12,75 --	25860,89 --	89392,92 19153,87	258570
29.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	1,74 чел-ч	115,71	1073		124156,83				
29.2.	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	0,0071 маш.-ч	0,47215		27		12,75			
29.3.	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,022 м3	1,463	17672				25854,14		
29.4.	147789 С	Мусор строительный	0,0484 т	3,2186	--				--		
29.5.	249132 С	Вода техническая	0,0035 м3	0,23275	29				6,75		
30.	E12-12010 2-0701 1212-0102 -0701 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	66,5	227,82 41,07	5,66 0,1234	15149,84 2730,96	376,21 8,21	12042,67 --	1972,2 1369,76	18492
30.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	0,039 чел-ч	2,59	1053		2730,96				
30.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0001 чел-ч	0,0067							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.3.			0,0171	1,13715							
С	664	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч			92		104,62			
30.4.			0,001	0,0665							
С	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч			27		1,8			
30.5.			0,0001	0,00665							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2609		17,35			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,00665		1234,00		8,21			
30.6.			0,0342	2,2743							
С	2517	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч			111		252,45			
30.7.			0,000161	0,010707							
С	149231	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		1124800				12042,67		
32.				66,5	483,49	15,48	19019,17	1029,62	11617,32	4647,09	43445
	Е12-12010 2-0802 1212-0102 -0802 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с лестниц	м2		95,82	1,23	6372,23	82,06	--	1893,3	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	0,091 чел-ч	6,05	1053		6372,23				
31.2.	3	Затраты труда машинистов	0,001 чел-ч	0,0665							
31.3.			0,041	2,7265							
С	664	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч			92		250,84			
31.4.			0,001	0,0665							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2609		173,5			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,001 чел-ч	0,0665		1234,00		82,06			
31.5.			0,082	5,453							
С	2517	Агрегаты окрасочные с пневматическим	маш.-ч			111		605,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		распылением для окраски фасадов									
31.6.	147047	Ветошь	0,0041 кг	0,27265	90				24,54		
С											
31.7.	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	0,000011 т	0,000732	402686				294,56		
С											
31.8.	249431	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	0,323 кг	21,4795	526				11298,22		
С											
33.				61,6	968,74	92,17	65721,85	5677,53	40097,19	20682,98	88518
	E11-11010 1-1501 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		323,82	33,38	19947,13	2056,04	--	6912,39	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями									
32.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	0,361 чел-ч	22,24	897		19947,13				
32.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0284 чел-ч	1,75							
32.3.	112	Автопогрузчики, 5 т	0,012 маш.-ч	0,7392		4405		3256,18			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,012 чел-ч	0,7392		1234,00		912,17			
32.4.	404	Вибратор поверхностный	0,0396 маш.-ч	2,43936		15		36,59			
С											
32.5.	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,0081 маш.-ч	0,49896		2685		1339,71			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0081 чел-ч	0,49896		1234,00		615,72			
32.6.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0083 маш.-ч	0,51128		2044		1045,06			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0083 чел-ч	0,51128		1033,00		528,15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.7.	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,0306 м3	1,88496	2663				5019,65		
С											
32.8.	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,0306 м3	1,88496	18576				35015,02		
С											
32.9.	249132	Вода техническая	0,035 м3	2,156	29				62,52		
С											
34.				35	31538,21	731,69	1144849,14	25609,01	867151,93	236348,33	1442413
					7202,52	300,6	252088,2	10521,06	--	110495,8	
	Е11-10011 2-0301 1110-0112 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Склад твердого топлива.Хозпостройка (2,5х2,0м).Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2 площади застройки								
	Состав работ: 1. Устройство неотапливаемых деревянных будок с настилкой полов, устройством крыши, заполнением оконных и дверных проемов, отделкой помещения										
33.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	6,84 чел-ч	239,4	1053		252088,2				
33.2.	3	Затраты труда машинистов	0,208 чел-ч	7,28							
33.3.	521	Дрели электрические	0,0252 маш.-ч	0,882		12		10,58			
С											
33.4.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0832 маш.-ч	2,912		4788		13942,66			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0832 чел-ч	2,912		1762,00		5130,94			
33.5.	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	0,01 маш.-ч	0,35		709		248,15			
С											
33.6.	1523	Пила дисковая электрическая	0,0274 маш.-ч	0,959		12		11,51			
С											
33.7.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,1248 маш.-ч	4,368		2609		11396,11			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,1248 чел-ч	4,368		1234,00		5390,11			
33.8.	100007	Глина	0,0278 м3	0,973	1623				1579,18		
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.9.			0,00675	0,23625							
С	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг		70				16,54		
33.10.			0,171	5,985							
С	131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		47187				282414,2		
33.11.			0,0251	0,8785							
С	131586	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		47107				41383,5		
33.12.			0,132	4,62							
С	131588	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		52845				244143,9		
33.13.			0,0312	1,092							
С	131589	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		54438				59446,3		
33.14.			1,33	46,55							
С	131825	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88	м		382				17782,1		
33.15.			0,161	5,635							
С	134848	Блоки оконные	м2		--				--		
33.16.			0,158	5,53							
С	134849	Блоки дверные	м2		--				--		
33.17.			0,0033	0,1155							
С	135399	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т		151966				17552,07		
33.18.			2,75	96,25							
С	135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2		241				23196,25		
33.19.			4,3	150,5							
	135836	Мастика битумная	кг		132				19866		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80									
33.20.	135927	Замазка оконная на олифе	0,000122 т	0,00428	239839				1026,63		
С 33.21.	135940	Клей малярный жидкий	0,0055 кг	0,1925	1196				230,23		
С 33.22.	144613	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	0,00011 т	0,00385	22179				85,39		
С 33.23.	144749	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	0,00013 т	0,00455	517568				2354,93		
С 33.24.	145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	0,003 кг	0,105	348				36,54		
С 33.25.	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,213 кг	7,455	307				2288,68		
С 33.26.	146358	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки М5 ГОСТ 111-2001	0,178 м2	6,23	377				2348,71		
33.27.	147047	Ветошь	0,0005 кг	0,0175	90				1,57		
С 33.28.	147109	Войлок строительный	0,00127 т	0,04445	402916				17909,62		
С 33.29.	147493	Скобы металлические	0,7562 кг	26,467	154				4075,92		
С 33.30.	147697	Смола каменноугольная	0,000103 т	0,003612	80149				289,5		
С 33.31.	149136	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	2,97 м2	103,95	420				43659		
33.32.	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,0117 кг	0,4095	700				286,65		
С 33.33.	248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм,	0,076 м3	2,66	31505				83803,3		
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88									
33.34. С	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,0747 кг	2,6145	526				1375,23		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								7582768
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				1506073,05				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				123500,52				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					48853,46			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				3570147,51				
Оборудование, инвентарь			Тенге				98378				
Накладные расходы			Тенге				1405392,71				
Сметная прибыль			Тенге				528409,1				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге	7582768
Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**	**78861**
Итого:	**Тенге**	**7661629**
Зимнее удорожание 1,35%	**Тенге**	**103432**
Выслуга лет 1%	**Тенге**	**76616**
Дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**	**30647**
Доплату и компенсации	**тенге**	**1114656**
Транспортные расходы	**Тенге**	**18663**
ИТОГО:	**Тенге**	**9005643**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	**155674**
ИТОГО:	**Тенге**	**9161317**
С понижающим коэффициентом к= 0,7423	**Тенге**	**6800000**
ИТОГО: по АКТУ	**Тенге**	**6800000**

Место печати (при наличии)
Заказчик: **и.о.Главного врача Алишева Б.А.** **140740004907**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрячик: **Директор Абдиев Е.С.** **130740017957**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа печать)