Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Казалинская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "NUR project service"
Наименование объекта: Текущий ремонт здания Консультативно-Диагностической поликлиники в кенте Айтеке би, Казалинского района

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		136	14.05.2020 г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт здания Консультативно - Диагностической поликлиники в кенте Айтеке би, Казалинского района	2 585 721	2 585 721	2 878 239							2 585 721

Место печати (при наличии)
Заказчик: **и.о.Главного врача Алишева Б.А.** **140740004907**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрячик: **Директор Абдиев Е.С.** **130740017957**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **Директор Акшатаев Т.** **ИП «Акшатаев Т.»**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **Технадзор Куттыбаев Т.** **ИП «Куттыбаев Т.»**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись, печать)

ФОРМА 2

Заказчик: КГП на ПХВ "Казалинская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "NUR project service"
Наименование объекта: Текущий ремонт здания Консультативно-Диагностической поликлиники в кенте Айтеке би, Казалинского района

АКТ

Выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛЫ									
1.	E12-07010 1-0207 1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	346	663,00	29,43	259911,98	10184,03	--	183509,84	422343
					721,76	14,88	249727,96	5146,82	--	35473,75	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований									
		2. Укладка на строительной площадке									
1.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	0,6987 чел-ч	241,75	1033		249727,96				
1.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0144 чел-ч	4,98							
1.3. С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0144 маш.-ч	4,9824		2044		10184,03			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0144 чел-ч	4,9824		1033,00		5146,82			
1.4.			0,052	17,992							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	147789	Мусор строительный	т		--				--		
2.				346	739,69	27,32	238908,95	9452,48	118967,6	108126,4	395232
	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		319,33	13,12	110488,87	4539,21	--	27762,83	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
2.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	0,356 чел-ч	123,18	897		110488,87				
2.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0127 чел-ч	4,39							
2.3.	404	Вибратор поверхностный	0,0907 маш.-ч	31,3822		15		470,73			
С 2.4.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0127 маш.-ч	4,3942		2044		8981,74			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0127 чел-ч	4,3942		1033,00		4539,21			
2.5. С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	7,0584	16805				118616,41		
2.6. С	249132	Вода техническая	0,035 м3	12,11	29				351,19		
3.				346	207,15	4,64	32625,27	1605,58	29654,1	1989,2	81196
	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		3,95	2,17	1365,59	750,58	--	2769,16	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
3.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	0,0044 чел-ч	1,52	897		1365,59				
3.2.			0,0021	0,7266							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
3.3. С	404	Вибратор поверхностный	0,0232 маш.-ч	8,0272		15		120,41			
3.4. С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0021 маш.-ч	0,7266		2044		1485,17			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0021 чел-ч	0,7266		1033,00		750,58			
3.5. С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0051 м3	1,7646	16805				29654,1		
4.	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	346	1534,66 / 1137,38	70,18 / 31,66	518419,1 / 393533,48	24280,62 / 10953,18	100605 / --	380217,46 / 71890,93	990782

Состав работ:
1. Подготовка оснований
2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором
3. Уход за покрытиями
4. Очистка и промывка покрытий

4.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	1,06 чел-ч	366,76	1073		393533,48				
4.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0294 чел-ч	10,17							
4.3. С	112	Автопогрузчики, 5 т	0,0036 маш.-ч	1,2456		4405		5486,87			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0036 чел-ч	1,2456		1234,00		1537,07			
4.4. С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,023 маш.-ч	7,958		2044		16266,15			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,023 чел-ч	7,958		1033,00		8220,61			
4.5. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0028 маш.-ч	0,9688		2609		2527,6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0028 чел-ч	0,9688		1234,00		1195,50			
4.6. С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	4,498	14892				66984,22		
4.7. С	248387	Опилки древесные	0,0306 м3	10,5876	3139				33234,48		
4.8. С	249132	Вода техническая	0,0385 м3	13,321	29				386,31		
4.9. С	279917	Керамические плитки	1,02 м2	352,92	--				--		
5.	С122-0603 01-1202 2206-0301 -1202 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	352,92	2020	--	712898,00	--	753837,12	--	769930
					--	--	--	--	--	60306,97	
		СП - 8%									
6.	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	243,5	557,84	1,57	133799,01	381,17	63596,65	65801,39	218756
					286,74	0,7404	69821,19	180,29	--	15968,03	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
6.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	0,236 чел-ч	57,47	1215		69821,19				
6.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0006 чел-ч	0,1461							
6.3. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0006 маш.-ч	0,1461		2609		381,17			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0006 чел-ч	0,1461		1234,00		180,29			
6.4. С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	0,3896	14892				5801,92		
6.5.	249302	Плитки керамические	1,01 м	245,935	235				57794,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		плинтусные ГОСТ 6141-91									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								2878239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1218470,57				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				70184,5				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					32523,26			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1167265,48				
		Накладные расходы	Тенге				1119861,75				
		Сметная прибыль	Тенге				286062,58				
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				Тенге			2878239				
Временные здания и сооружения 1,04%				**Тенге**			**29934**				
Итого:				**Тенге**			**2908173**				
Зимнее удорожание 1,35%				**Тенге**			**39260**				
Выслуга лет 1%				**Тенге**			**29082**				
Дополнительные отпуска 0,4%				**Тенге**			**11633**				
Доплату и компенсации				**тенге**			**436630**				
ИТОГО:				**Тенге**			**3424778**				
Непредвиденные работы и затраты 2%				**Тенге**			**68496**				
ИТОГО:				**Тенге**			**3493274**				
С понижающим коэффициентом к= 0,7402				**Тенге**			**2585721**				
ИТОГО: по АКТУ				**Тенге**			**2585721**				

Место печати (при наличии)
Заказчик: и.о.Главного врача Алишева Б.А. **140740004907**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрячик: Директор Абдиев Е.С. **130740017957**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Директор Акшатаев Т. **ИП «Акшатаев Т.»**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: Технадзор Куттыбаев Т. **ИП «Куттыбаев Т.»**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись, печать)