Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"
БИН 120940000725, ИИК KZ16070103KSN1810000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ0894809KZT22030519, БИК EURIKZKA, АО "Евразийский Банк"
Объект: "Средний ремонт уличных дорог в с.Аксуат" 0-4,2 км Тарбагатайского района ВКО
Договор: №62 от 18.05.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Наименование объектов, этапов, затрат			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
Итого:				**74 759 609,82**			**74 759 609,82**	
НДС 12%				**8 971 153,18**			**8 971 153,18**	
Всего				**83 730 763,00**			**83 730 763,00**	
Всего к оплате:				**83 730 763,00**			**83 730 763,00**	

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"

_____ **Тундикбаев Ж.А.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

_____ **Нурасыл Г.Б.**

Технадзор:

Директор
ТОО "УК ПроектТехНадзор"

_____ **Калиев М.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"
БИН 120940000725, ИИК KZ16070103KSN1810000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ0894809KZT22030519, БИК EURIKZKA, АО "Евразийский Банк"
Объект: "Средний ремонт уличных дорог в с.Аксуат" 0-4,2 км Тарбагатайского района ВКО
Договор: №62 от 18.05.2020 г.

Форма 2В

АКТ №1 от 30.06.2020 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2020 г.

N п\п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего зарплата рабочих строителей	экспл машин зарплата	Всего зарплата рабочих строителей	экспл машин зарплата	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Ремонтные работы дорог.									
	1.1 По ул Кабанбая 3487.0 м, В=7.0м, h=4см									
1	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 4 см. Устройство НР = 108 %	24409	1592,44	53,71	38869838	1310949	36220259	1746228	43865351
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	
				54,84	11,4	1338629	278249	–	3249285	
2	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	22,4	145344,01	1892,83	3255978	42403	3213306	24824	3543266
		т		———	———	———	———	———	———	
				–	1026,04	–	22985	–	262464	
3	4101-0105-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	2604,6	1011		2633297		–	–	2843961
		т		———		———		———	———	
				–		–		–	210664	

4	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	875	3672,28	243,64	3213241	213185	1969151	802578	4337085
		м2		———	———	———	———	———	———	
				1178,18	95,76	1030905	83787	–	321266	
5	1218-0101-1502	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 НР = 72 %	1765	3227,37	243,64	5696305	430024	3972058	1053527	7289819
		м2		———	———	———	———	———	———	
				733,27	95,76	1294223	169009	–	539987	
		Итого по разделу 1				**61879483**				
		Итого по смете								
		в том числе:								
		Накладные расходы				**3627158**				
		Сметная прибыль (8%)				**4583665**				
		Итого				**61879483**				
		Итого со скидкой (коэф скидки 0,9998340322268)				**61869213**				
		Всего				**61869213**				
		Временные здания и сооружения (6%)				**3712153**				
		Итого по смете				**65581366**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (11,76%)				**7712369**				
		Итого по смете				**73293735**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				**1465875**				
		Итого по сметному расчету				**74759610**				
		в текущих ценах с 01.01.20 г.				**74759610**				
		в текущих и прогнозных ценах				**74759610,00**				
		Налог на добавленную стоимость (12%)				**8971153,00**				
		Всего				**83730763,00**				

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"

Тундикбаев Ж.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Нурасыл Г.Б.

Технадзор:

Директор
ТОО "УК ПроектТехНадзор"

Калиев М.Ж.