Цены Актюбинская обл.

Форма 2В
Заказ 20

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ и АД"
Подрядчик: ТОО "Хромтау-Тазалык"

Акт приемки выполненных работ №1 за май месяц 2020 года

на наружнее электрическое освещение улица Оспанова г.Хромтау

Договор подряда №

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,32	75175,76	26883,33	99232	35486	6339	–	107171
					43490,15	10640,15	57407	14045	–	7939	
2	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 31946-2012	км	1,3464	310382		417898		417898	–	451330
					–		–		–	33432	
3	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка (Опоры промежуточные П1-12 шт)	опора	12	7807,92	3585,42	93695	43025	8104	–	101191
					3547,17	1681,67	42566	20180	–	7496	

4 2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	12	27873 –		334476 –		334476 –	– 26758	361234
5 2404-0207-4960	Крюк сквозной (BQC 12-250) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1387 –		16644 –		16644 –	– 1332	17976
6 2404-0202-0829	Зажимы поддерживающие PS4120 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	2002 –		24024 –		24024 –	– 1922	25946
7 2404-0207-0726	Ремешки для кабеля Е778 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,6	6698 –		4019 –		4019 –	– 322	4341
8 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка (Опора концевая ККЗ-1 шт)	опора	1	15895 6932	8288 3889	15895 6932	8288 3889	675 –	– 1272	17167
9 2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	2	27873 –		55746 –		55746 –	– 4460	60206
10 1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,05	12500 4720	7780 2040	625 236	389 102	– –	– 50	675

Временные здания и сооружения (2,4%)	105 120
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079%)	93 246
Непредвиденные работы и затраты (2%)	91 567
Итого в текущих ценах	4 669 938
НДС (12%)	560 393
Итого	**5 230 331**

Заказчик: ГУ "Хромтауский рай.отдел ЖКХ и АД"
И.о. руководителя
Сарбаев А.

Подрядчик: ТОО "Хромтау-Тазалык"
Директор
Курманбаев А.

Технадзо ТОО "Строй Макс"
Директор
Муханов М.

ТОО Актобе геодезия Орталығы
Директор Дикамбаева С.С.