СПРАВКА (Форма №3)

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2020 г.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №80 от 23.05.2020г

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дороги по улице Устабаева сельского округа Кызылжарма (асфальт)

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Средний ремонт дороги по улице Устабаева сельского округа Кызылжарма (асфальт)	14 135,183	11 760,000	11 373,238	11 373,238

«Заказчик»
КГУ «Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"
Аким Сейілов М.Е. _____

«Технадзор»
ТОО «Аруай Строй»
Директор Абылаев С.М. _____

«Подрядчик»
ТОО «Кызылорда жолдары»
Директор Шоманов А.Д. _____

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки Средний ремонт дороги по улице Устабаева сельского округа Кызылжарма (асфальт)
Договор: №80 от 23.05.2020г

АКТ (Форма-2)
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ул.Устабаев					
1	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2**	**2700,0000**		**0,96**	**2584**
		Накладные расходы	%	72		0,26	695
		Сметная прибыль	%	8		0,10	262
		Сметная стоимость:				**1,31**	**3541**
2	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**509,5929**		**1103,92**	**562552**
		Накладные расходы	%	108		336,81	171637
		Сметная прибыль	%	8		115,26	58735
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**792925**
3	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**509,5929**		**2216,00**	**1129258**
4	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,8900**		**1616,75**	**3056**
		Накладные расходы	%	108		814,32	1539
		Сметная прибыль	%	8		194,49	368
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**4962**
5	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**1,8900**		**127748,00**	**241444**
6	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**2700,0000**		**134,40**	**362885**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		66,56	179710
		Сметная прибыль	%	8		16,08	43408
		Сметная стоимость:				**217,04**	**586002**
7	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**2700,0000**		**0,48**	**1291**
		Накладные расходы	%	108		0,42	1142
		Сметная прибыль	%	8		0,07	195
		Сметная стоимость:				**0,97**	**2628**
8	**2102-0501-0302 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**392,0400**		**21545,00**	**8446502**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**10749572**
		Накладные расходы -	Тенге				**354723**
		Сметная прибыль -	Тенге				**862009**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**11966304**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге				**239325**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге				**12205630**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге				**1464676**
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		Тенге				**13670306**
	Общая стоимость с понижающим коэффициентом к=0,8319665900328		Тенге				**11373238**

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ