Порталдан Тюрк

СПРАВКА (Форма №3)

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2020 г.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №79 от 23.05.2020г

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дороги по улице Туякбаева сельского округа Кызылжарма (асфальт)

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Средний ремонт дороги по улице Туякбаева сельского округа Кызылжарма (асфальт)	16 848,362	14 000,000	13 530,599	13 530,599

«Заказчик»
КГУ «Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"
Аким Сейілов М.Е. _____

«Технадзор»
ТОО «Аруай Строй»
Директор Абылаев С.М. _____

«Подрядчик»
ТОО «Кызылорда жолдары»
Директор Шоманов А.Д. _____

ник: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки Средний ремонт дороги по улице Туякбаева сельского округа Кызылжарма (асфальт)
Договор: №79 от 23.05.2020г

АКТ (Форма-2)

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2646,0000**		**43,70**	**115630**
		Накладные расходы	%	72		10,76	28482
		Сметная прибыль	%	8		4,36	11529
		Сметная стоимость:				**58,82**	**155641**
2	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2**	**3780,0000**		**0,96**	**3618**
		Накладные расходы	%	72		0,26	973
		Сметная прибыль	%	8		0,10	367
		Сметная стоимость:				**1,31**	**4958**
3	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3**	**1134,0000**		**76,87**	**87172**
		Накладные расходы	%	72		15,16	17193
		Сметная прибыль	%	8		7,36	8349
		Сметная стоимость:				**99,39**	**112714**
4	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3**	**1134,0000**		**58,84**	**66726**
		Накладные расходы	%	72		15,42	17491
		Сметная прибыль	%	8		5,94	6737
		Сметная стоимость:				**80,21**	**90955**
5	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**724,5000**		**1103,92**	**799793**
		Накладные расходы	%	108		336,81	244021
		Сметная прибыль	%	8		115,26	83505

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1556,00	1127320
6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	761,2684		2216,00	1686971
7	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	3150,0000		81,72	257432
		Накладные расходы	%	108		52,59	165664
		Сметная прибыль	%	8		10,75	33848
		Сметная стоимость:				145,06	456943
8	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	3150,0000		7,32	23070
		Накладные расходы	%	108		7,88	24818
		Сметная прибыль	%	8		1,22	3831
		Сметная стоимость:				16,42	51719
9	2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013**	т	457,3800		20506,00	9379034
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,2050		1616,75	3565
		Накладные расходы	%	108		814,32	1796
		Сметная прибыль	%	8		194,49	429
		Сметная стоимость:				2625,56	5789
11	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	2,2050		127748,00	281684

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге					12704695
Накладные расходы -	Тенге					500438
Сметная прибыль -	Тенге					1048595
ИТОГО по акту:	Тенге					14253728
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге					285074
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге					14538802
НДС в текущих ценах - 12%	Тенге					1744656
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге					16283459
Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,8309413104965	Тенге					13530599

2	3	4	5	6	7	8

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ