СПРАВКА (Форма №3)

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2020 г.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №78 от 23.05.2020г

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дороги по улице Абдираймова сельского округа Кызылжарма (асфальт)

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Средний ремонт дороги по улице Абдираймова сельского округа Кызылжарма (асфальт)	20 687,763	16 800,000	14 855,417	14 855,417

«Заказчик»	«Технадзор»	«Подрядчик»
КГУ «Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"	ТОО «Аруай Строй»	ТОО «Кызылорда жолдары»
Аким Сейілов М.Е. _____	Директор Абылаев С.М. _____	Директор Шоманов А.Д. _____

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки Средний ремонт дороги по улице Абдираймова сельского округа Кызылжарма (асфальт)
Договор: №78 от 23.05.2020г

АКТ (Форма-2)
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.					
1	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2**	**3720,0000**		**0,96**	**3560**
		Накладные расходы	%	72		0,26	957
		Сметная прибыль	%	8		0,10	361
		Сметная стоимость:				**1,31**	**4879**
2	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**744,0000**		**76,87**	**57192**
		Накладные расходы	%	72		15,16	11280
		Сметная прибыль	%	8		7,36	5478
		Сметная стоимость:				**99,39**	**73950**
3	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**744,0000**		**58,84**	**43778**
		Накладные расходы	%	72		15,42	11476
		Сметная прибыль	%	8		5,94	4420
		Сметная стоимость:				**80,21**	**59674**
4	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**744,0000**		**1103,92**	**821320**
		Накладные расходы	%	108		336,81	250589
		Сметная прибыль	%	8		115,26	85753
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**1157661**
5	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**744,0000**		**2216,00**	**1648704**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**3720,0000**		**81,72**	**304015**
		Накладные расходы	%	108		52,59	195641
		Сметная прибыль	%	8		10,75	39972
		Сметная стоимость:				**145,06**	**539628**
7	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	**м2 покрытия**	**3720,0000**		**7,32**	**27245**
		Накладные расходы	%	108		7,88	29309
		Сметная прибыль	%	8		1,22	4524
		Сметная стоимость:				**16,42**	**61077**
8	2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**540,1440**		**20506,00**	**11076193**
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,6040**		**1616,75**	**4210**
		Накладные расходы	%	108		814,32	2120
		Сметная прибыль	%	8		194,49	506
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**6837**
10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**2,6040**		**127748,00**	**332656**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	**14318873**
Накладные расходы -	Тенге	**501372**
Сметная прибыль -	Тенге	**1192690**
ИТОГО по акту:	Тенге	**16012934**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	**320258**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**16333192**
НДС в текущих ценах - 12%	Тенге	**1959983**
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге	**18293176**
Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,8120742682522	Тенге	**14855417**

ЗАКАЗЧИК ТЕХНАДЗОР ИСПОЛНИТЕЛЬ