Счет-фактура № 000000028 от 30 ноября 2016 г.

Поставщик: ТОО "Silk Way Engineering"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240000177, РК,г.Актобе,проспект А.Молдагуловой,д. 33,каб.211,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0035266, от 20.06.2014

ИИК поставщика: KZ618560000007305808, в банке АО"Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 37 от 09.11.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская, Уилский, с.Уил, Курмангазина, дом № 43

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010240000177, ТОО "Silk Way Engineering",РК,г.Актобе,проспект А.Молдагуловой,д. 33,каб.211

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100240014959, ГУ" Уилскийрайонный отдел архитектуры,градостроительситва и строительства,Республика Казахстан, Актюбинская, Уилский, с.Уил, Курмангазина, дом № 43

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ" Уилскийрайонный отдел архитектуры,градостроительситва и строительства

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100240014959, Республика Казахстан, Актюбинская, Уилский, с.Уил, Курмангазина, дом № 43

ИИК получателя: KZ310705034660755001, в банке ГУ "Комитет Казначейства Мин.Фина РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту"Строительство инженерных сетей (ЛЭП-10кВ) к зимовке крестьянского хозяйства "Досым" в селе Коптогай Уилского района Актюбинской области"	Услуга	1	2 174 340,00	2 174 340,00	12%	260 920,80	2 435 260,80		
Всего по счету:					**2 174 340,00**		**260 920,80**	**2 435 260,80**		

Руководитель:
Директор Садуакасов Е.Н.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ" Уилскийрайонный отдел архитектуры,градостроительситва и строительства,Республика Казахстан, Актюбинская, Уилский, с.Уил, Курмангазина, дом № 43 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	100240014959
Исполнитель	ТОО "Silk Way Engineering",РК,г.Актобе,проспект А.Молдагуловой,д. 33,каб.211 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010240000177
Договор (контракт)	Договор № 37 от 09.11.2016г.	

Номер документа	Дата составления
00000000028	30.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту"Строительство инженерных сетей (ЛЭП-10кВ) к зимовке крестьянского хозяйства "Досым" в селе Коптогай Уилского района Актюбинской области"	09.11.2016г. -30.11.2016г.		Услуга	1		2 435 260,80
				Итого	1	x	2 435 260,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор: / _____ / Садуакасов Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Silk way Engineering"

ФОРМА КС-3

Наименование стройки: Электроснабжение крестьянского хозяйства "Досым", распологаемого в селе Котогай, Коптогайского с/о Уилского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ прав форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов	код
		№37	От 11.11.2016 г.				
	Стоимость выполненных работ					НДС 12%	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за ноябрь 2015 года	из графика				
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2015г.	Стоимость борудования мебели, инвентаря	Прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	2 174 340,00	2 131 706					260 920,80	2 435 260,80
За отчетный месяц			833 675	2 131 706			260 920,80	2 435 260,80
Итого к оплате		2 174 340,00					260 920,80	2 435 260,80

Итого к оплате: 2435260,80 (Два миллиона четыреста тридцать пять тысяч двести шестьдесят тенге) восемьдесят тиын в т.ч. НДС 260920,80 тенге

Заказчик:
ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Кенжебаев А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Silk way Engineering"

_____ Садуакасов Е.Н.

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Silk way Engineering"

Наименование объекта: Электроснабжение крестьянского хозяйства "Досым", распологаемого в селе Котогай, Коптогайского с/о Уилского района Актюбинской области

Договор №37 от 11 ноября 2016года

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2016года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 ВЛ-10кВ									
	1.1 Промежуточная опора П10-1 (1шт)									
1	Е33-103-1	Установка одностосчных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
2	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи длина 10,5, марка СВ 105-3,5	1	18500		1850				
		шт								
3	2-1-237	Конструктивные элементы траверс, накладок, кронштейнов т.п.	0,0185	154400	1,41	2856				
		т								
4	8-10-45	Хомут Х1	12	200		240				
		кг								

		кг							
5	18-4-276	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	3	575		1725			
		шт							
6	18-4-1332	Изолятор колпачок К 6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204 2004	3	12		36			
		шт							
7	18-4-1416	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-98	3	381		1143			
		шт							
8	Ц8-144-5	Присоединение к зажимам	4	33	–	132	–	124	0,18	1
		шт		32,6	–	130	–	95	–	–
9	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	3	42		126			
		шт							
10	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	1	163		163			
		шт							
	1.2 Анкерная опора А10-1 (2 шт)								
11	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
12	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	18500		74000			
		шт							
13	Е33-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
		шт		157,5	83,25	630	333	105	0,3	1
14	30-14-3	Плиты П-3и	0,2	17700		3540				
		м3								
15	2-1-237	Конструктивные элементы траверс, накладок, кронштейнов т.п.	0,0916	154400		14143				
		т								

16 1-4-104	Хомуты Х1	2,4	196		470				
	кг								
17 18-4-276	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	2	575		1150				
	шт								
18 18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП 20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	12		24				
	шт								
19 18-4-1415	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98	2	316		632				
	шт								
20 Ц8-144-5	Присоединение к зажимам	10	33	–	330	–	310	0,18	2
	шт		32,6	–	326	–	95	–	–
21 18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	4	163		652				
	шт								
22 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА 1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	42		252				
	шт								
23 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0012	149300		179				
	т								
24 Ц8-472-9	Проводник заземляющий ЗП-1 из круглой стали, диаметр 12 мм	4	93,5	3,1	374	12	124	0,18	1
	м		32,4	0,3	130	1	95	0,002	–
25 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0036	49502		178				
	т								
26 Ц8-347-1	Подвеска натяжная изолирующая	12	2942	–	35304	–	5392	3	36
	шт		473	–	5676	–	95	–	–
27 18-4-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	24	603		14472				
	шт								
28 18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	241		2892				
	шт								

29	18-4-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ 7-1 ГОСТ Р 51177-98	12	133		1596			
		шт							
30	18-4-1836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	12	389		4668			
		шт							
	1.3 Разъединитель КР-1								
31	2-1-237	Конструктивные элементы траверс, накладок, кронштейнов т п	0,0428	154400		6608			
		т							
32	1-4-104	Хомуты Х7,Х8	2,9	196		568			
		кг							
33	18-4-276	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	4	575		2300			
		шт							
34	18-4-1332	Изолятор колпачок К 6 (КП 20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	12		48			
		шт							
35	18-4-1415	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98	4	316		1264			
		шт							
36	Ц8-144-5	Присоединение к зажимам	9	33	–	297	–	278	0,18	2
		шт							
				32,6	–	293	–	95	–	–
37	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	3	42		126			
		шт							
38	18-4-2447	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	348		2088			
		шт							
39	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00088	149300		131			
		т							
40	Ц8-472-9	Проводник заземляющий ЗП-1 из круглой стали, диаметр 12 мм	4,5	93,5	3,1	421	14	140	0,18	1
		м							
				32,4	0,3	146	1	95	0,002	–
41	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А I, d=12 мм	0,00405	49502		200			

		т							
42 Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263 89	769 89	4528	1540	3407	7,42	15
	комплект		1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
43 80 13-1(пл)	Разъединитель РЛНД1-10Б/400 У1 с приводом ПРН3 10У1	2	23536		47072				
	комплект								
44 80-15-15(пл)	Привод ПРН3	2	1494		2988				
	шт								
	1.4 Кабельно-проводниковая продукция								
45 Е33-109-6									
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0.145	41504,56	31105,06	6018	4510	2371	51,1	7
	км линии		9157,5	6414,57	1328	930	105	22,72	3
46 16-7-28									
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0.08526	165875		14143				
	т								
	Итого по разделу 1				**278260**	**12142**			**84**
					13908	3084			12
	Стоимость материалов, тенге				202150				
	оборудования, тенге				50060				
	Накладные расходы, тенге				17172				
	заработная плата, тенге				2576				
	трудоемкость чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				14722				
	Всего по разделу, тенге				310154				
	Сметная заработная плата, тенге				19568				

Раздел 2 КТП-25 кВА

2 1 Основание под оборудование

47	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	4	821,25	–	3285	–	3712	5,82	23
		яма		821,25	–	3285	–	113	–	–
48	Е9 62-2	Изготовление опор	0,0721	8077,36	2622,65	582	189	302	23,3	2
		т конструкций		4194	468,05	302	34	90	1,77	–
49	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 ммК=1,020;	7,14	1080		7711				
		м								
50	Е9-2-4	Монтаж опор	0,0721	6657 96	2532,82	480	183	231	16 85	1
		т конструкций		3058 28	496,31	221	36	90	1,7	–
51	Е6-1-20	Бетонирование опор	0,4	7083,1	311,32	2833	125	234	2,82	1
		м3		441	117,61	176	47	105	0,5744	–
52	Е9-62-2	Изготовление основания и лестницы под КТП	0,18187	8077,36	2622,65	1469	477	763	23,3	4
		т конструкций		4194	468,05	763	85	90	1,77	–
53	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной;	0,15245	75600		11525				
		т								
54	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А III, d=12 мм	0,00888	52400		465				
		т								
55	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А III d=16-18 мм	0,02054	50900		1045				

		т							
56	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкции	0,18187	7729,82	2897,82	1406	527	809	20,66	4
		т металлоконструкций								
				3300,75	1104,75	600	201	101	5,39	1
2.2 Оборудование КТП										
57	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция								
				4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
58	75-4-52	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 25/6-10	1	163900		163900				
		шт								
59	75-3-1	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 25/6-10 У1	1	117500		117500				
		шт								
60	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт								
				158	2,3	158	2	95	0,013	–
61	99-5-45(пл)	Многотарифный счетчик "Альфа А1800"	1	55376		55376				
		шт								
2.3 Ограждение КТП										
62	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	12	821,25	–	9855	–	11136	5,82	70
		яма								
				821,25	–	9855	–	113	–	–
63	Е9-62-2	Изготовление опор	0,0846	8077,36	2622,65	683	222	356	23,3	2
		т конструкций								
				4194	468,05	355	40	90	1,77	–
64	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб 57х3,5 ммК=1,020	18,36	503		9255				
		м								
65	Е9-2-4	Монтаж опор	0,0846	[illegible]	2532,82	563	214	271	16,85	1
		т конструкций								

			3058,28	496,31	259	42	90	1,7	
66 Е6-1-20	Бетонирование опор	1,2	7083,1	311,32	8500	374	704	2,82	3
	м3								
			441	117,61	529	141	105	0,5744	1
67 Е9.62.3									
	Изготовление решетчатых конструкций ограждения	0,08386	27935,09	9375,11	2343	786	1396	91	8
	т конструкций								
			16380	2107,33	1374	177	90	7,36	1
68 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3 мм, ширина полки 30 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	0,07439	59500		4426				
	т								
69 4-1-4									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,032;	0,01216	55620		676				
	т								
70 Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей	12	584,3	240,24	7012	2883	5295	1,42	17
	м оград								
			249,75	65,38	2997	785	140	0,2351	3
71 1-1-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки, d=1,2 мм	14,5	353		5119				
	м2								
72 Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,08386	7729,82	2897,82	648	243	374	20,66	2
	т металлоконструкций								
			3300,75	1104,75	277	93	101	5,39	–
2.4 Заземление КТП									
73 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,48	218,93	–	762	–	861	1,54	5
	м3 грунта								
			218,93	–	762	–	113	–	–
74 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,4	134,1	–	456	–	515	0,972	–
	м3 грунта								
			134,1	–	456	–	113	–	–

75 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками за уплотненную часть	3,4	21,65	4,57		55	56	0,108	–
76 Е32-204	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп 1 м заземления	30	17,03 19,53	0,6	58 586	26	57 509	0,036	3
77 1-4-23	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) т	0,0778	15,17 45400	0,98	455 1764	30	105	0,0049	–
78 Е32-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м заземлитель	12	394,38	41,12	4733	493	1446	0,67	8
79 1-4-86	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) т	0,11	105,75 47200	9	1269 5239	108	105	0,04	–

Накладные расходы, тенге	52942
- заработная плата, тенге	7942
- трудоемкость, чел-ч	27
Ненормируемые и непредвиденные затраты: (6,00 %)	26796
Всего	**804868**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	13255
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7955 %)	8738
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4867
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1947
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**833675**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2131706**
Налог (2 %)	42634
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2174340**
НДС (12 %)	260920,8
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2435260,8**

Заказчик:
ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Кенжебаев А.К.

Технадзор:
ИП "Согдахан"

_____ Согдахан А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Silk way Engineering"

_____ Садуакасов Е.Н.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года
№ -121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

20 декабря 2016 г.

Заказчик **ГУ «Уилский районный отдел архитектуры. градостроительства и строительства», 030900, Актюбинская область, Уилский район, с.Уил, ул.Курмангазина, №43.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 20 декабря 2016 года**, **ТОО "SilkWayEngineering" - Лицензия:00449, 23.06.2006, II, Садуакасова Е. Н., Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А ., г.Актобе, проспект А.Молдагуловой, 33.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 20 декабря 2016 года ИП "СогдаханАйжан", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А.,г.Актобе , Гагарина , 14 ,2 , Кантарбаев Роллан Акжолович KZ08VJE00002090 от 01.10.2014**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов
технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 20 декабря 2016 года ТОО "Курылыс Инжиниринг Актобе", Урбисинов Г.З. № 12 от 17.11.2016 года;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов
авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию
объекта: **Строительство инженерных сетей (ЛЭП-10кВ)к зимовке КХ «Досым» с.КоптогайУилского района Актюбинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое
перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **с.КоптогайУилского района Актюбинской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«17» 04 2006 г. №119 Постановление о пре доставлении соотве тствующего права на зе млю выдано Акимата Уилского района**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___ »_____ 20___ года

_____
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области" 21.11.2016 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Құрылыс Инжиниринг Актобе", Б/Н.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» 29.12.2014 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2016 года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2016 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **один;**

фактически, месяц: **один;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительностьи так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пусковог о комплекс а или очереди
Линия ВЛ-10кВ	м	145	145	145	145
Опоры линии ВЛ-10кВ	шт	3	3	3	3
КТП 10/0,4 кВ	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Площадь застроики			

Число этажей			
Общий строительный объем			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир,м2		число квартир	площадь квартир,м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Проектом предусмотрено заземление опор, установка разъединительного пункта типа РЛНД 1-10/400, трансформаторной подстации наружной установки тупикового типа КТП 10/0,4 кВ мощностьб 25 кВ, Сечатое металическое ограждение КТП..**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **2622,75** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1266,74** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **847,543** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тысяч тенге, в том числе **2435,261** тысяч тенге; стоимость строительно-монтажных работ **1266,74** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **847,543** тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство инженерных сетей (ЛЭП-10кВ) к зимовке К/Х «Досым» в селе Коптогай Уилского района Актюбинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Кенжебаев А.К.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Кантарбаев Р. А.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Урбисинов Г.З.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Садуакасова Е. Н.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.