Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Объект: «Средний ремонт дороги по пер.Новая сельского округа Кызылжарма»

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Справка
о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			77	23.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 579 250		-	-	-	-	-	169 205	
За отчетный период:	**1 579 250**	**1 410 045**	-	-	-	-	-	**169 205**	**1 579 250**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

Сейілов М.Е.

Подрядчик: ТОО"Қайнар-LTD"

Аманжол М.Ж.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"
Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"
Объект: «Средний ремонт дороги по пер.Новая сельского округа Кызылжарма (асфальт)»

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2020 года
(по ресурсному методу)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1
на Среднии ремонт дороги

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. переулок ул.Новая длина 0.7км ширина 5м					
1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3500,0000		0,96	3 350
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	350,0000		1103,92	386 374
3	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	350,0000		2216,00	775 600
4	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. Первый прриход по одному следу при тодщине слоя 30см	м3 уплотненного грунта	350,0000		58,84	20 594
11	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	700,0000		158,75	111 125

1	2	3	4	5	6	7	8
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	56,0000		2216,00	124 096
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1 421 139
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1 421 139
	Материалы-		Тенге				-
	Всего заработная плата-		Тенге				161 882
		Накладные расходы -	Тенге				171 684
		Сметная прибыль -	Тенге				55 450
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1 648 273
		Сметная заработная плата -	Тенге				161 882
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 648 273
		Сметная заработная плата -	Тенге				161 882
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							1 421 139
	Итого прямые затраты:		Тенге				1 421 139
	Накладные расходы		Тенге				171 684
	Сметная прибыль		Тенге				55 450
	ИТОГО по смете:		Тенге				1 648 273

	Итого по акту выполненных работ	**Тенге**					**1 648 273**
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**					**32 965**
	Итого	**Тенге**					**1 681 239**
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,838693870301417	**Тенге**					**1 410 045**
	Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**					**169 205**
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**Тенге**					**1 579 250**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

_____ Сейілов М.Е.

Подрядчик: ТОО"Қайнар-LTD"

_____ Аманжол М.Ж.

Эксперты технического надзора:

_____