Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Объект: «Средний ремонт ул.Новая в пос.Кызылжарма г.Кызылорда»

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

## Справка
## о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020г.

| код. заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | 84 | 23.05.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 2 807 880 | | - | - | - | - | - | 300 844 | |
| **За отчетный период:** | **2 807 880** | **2 507 036** | - | - | - | - | - | **300 844** | **2 807 880** |

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

_____ Сейілов М.Е.

Подрядчик: ТОО"Қайнар-LTD"

_____ Аманжол М.Ж.

**Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"**
**Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"**
**Объект: «Средний ремонт ул.Новая в пос.Кызылжарма г.Кызылорда»**

# АКТ
## приемки выполненных работ
## за ИЮНЬ месяц 2020 года
(по ресурсному методу)

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1
на ул.Новая

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы** | | | | | |
| | | **Наращивание колодцев** | | | | | |
| 1 | **Е12-160101-2102<br>12-160101-2102<br>РСНБ РК 2015** | **Колодцы и камеры. Демонтаж и монтаж сущ.люков с наращиванием колодцев** | **люк** | **1,0000** | | **7086,91** | **7 087** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **7 087** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **7 087** |
| Материалы- | | | Тенге | | | | **3 056** |
| Всего заработная плата- | | | Тенге | | | | **3 894** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2 804** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **791** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **10 682** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3 894** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **10 682** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3 894** |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды** | | | | | |
| 2 | **Е11-270301-0104<br>11-270301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп.вып. 8** | **Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** | **м2 площади основания** | **2156,0000** | | **114,24** | **246 310** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-270401-0102<br>11-270401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 539,0000 | | 1182,27 | 637 244 |
| 4 | С121-010601-0101<br>121-010601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 657,5800 | | 1387,00 | 912 063 |
| 5 | Е11-270602-0901<br>11-270602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 1,7200 | | 1711,00 | 2 943 |
| 6 | С121-130104-0201<br>121-010601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 | т | 1,7716 | | 109503,00 | 193 996 |
| 9 | С121-130104-0201<br>121-010601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 | т | 0,0350 | | 109503,00 | 3 833 |
| 10 | Е11-270801-0111<br>11-270801-0111<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,8 | Обочины. Укрепление ГПС толщиной 8 см | м2 покрытия | 560,0000 | | 137,73 | 77 130 |
| 11 | С121-010601-0101<br>121-010601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 54,6560 | | 1387,00 | 75 808 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2 149 326 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2 149 326 |
| Материалы- | Тенге | | | 2 123 |
| Всего заработная плата- | Тенге | | | 339 379 |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 366 530 |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | 201 269 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2 717 125 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | 339 379 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2 717 125 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | 11 682 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | 2 156 413 |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | 2 156 413 |
| Накладные расходы | Тенге | | | 369 334 |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 202 060 |
| ИТОГО по смете: | Тенге | | | 2 727 807 |

32046

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого по акту выполненных работ | Тенге | | | | 2 727 807 |
| Итого с коэффициентами временные здания и сооружения 1,3% | Тенге | | | | 35 461 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44% | | Тенге | | | | 39 791 |
| | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | Тенге | | | | 180 171 |
| | Итого по сметному расчету в текущих ценах | | Тенге | | | | 2 983 230 |
| | Непредвиденные работы и затраты-2% | | Тенге | | | | 56 080 |
| | Итого | | Тенге | | | | 3 039 310 |
| | Итого с понижающим коэффициентом к=0,824869892731726 | | Тенге | | | | 2 507 036 |
| | Налог на добавленную стоимость 12% | | Тенге | | | | 300 844 |
| | ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС | | Тенге | | | | 2 807 880 |

**Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"**

**Подрядчик: ТОО"Қайнар-LTD"**

**_____ Сейілов М.Е.**

**_____ Аманжол М.Ж.**

**Эксперты технического надзора:**

**_____**