Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"
Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Форма КС-3

Объект: «Средний ремонт ул.Дуйсенбаева в пос.Кызылжарма г.Кызылорда»

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Справка
о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		85	23.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 837 694		-	-	-	-	-	304 039	
За отчетный период:	**2 837 694**	**2 533 655**	-	-	-	-	-	**304 039**	**2 837 694**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

_____ Сейілов М.Е.

Подрядчик: ТОО"Қайнар-LTD"

_____Аманжол М.Ж.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"
Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"
Объект: «Средний ремонт ул.Дуйсенбаева в пос.Кызылжарма г.Кызылорда»

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2020 года
(по ресурсному методу)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1
на ул. Дуйсенбаева

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы					
		Наращивание колодцев					
1	**Е12-160101-2102 12-160101-2102 РСНБ РК 2015**	**Колодцы и камеры. Демонтаж и монтаж сущ.люков с наращиванием колодцев**	**люк**	**3,0000**		**7086,91**	**21 261**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**21 261**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21 261**
Материалы-			Тенге				**9 167**
Всего заработная плата-			Тенге				**11 682**
		Накладные расходы -	Тенге				**8 411**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2 374**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32 045**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11 682**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**32 045**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11 682**
		РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды					
2	**Е11-270301-0104 11-270301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 8**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**м2 площади основания**	**2156,0000**		**114,24**	**246 310**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	539,0000		1182,27	637 244
4	С121-010601-0101 121-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	657,5800		1387,00	912 063
5	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,7200		1711,00	2 943
6	С121-130104-0201 121-010601-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,7716		109503,00	193 996
9	С121-130104-0201 121-010601-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0350		109503,00	3 833
10	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 8 см	м2 покрытия	560,0000		137,73	77 130
11	С121-010601-0101 121-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	54,6560		1387,00	75 808

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2 149 326
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2 149 326
Материалы-	Тенге				2 123
Всего заработная плата-	Тенге				339 379
Накладные расходы -	Тенге				366 530
Сметная прибыль -	Тенге				201 269
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2 717 125
Сметная заработная плата -	Тенге				339 379
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2 717 125
Сметная заработная плата -	Тенге				11 682
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					2 170 587
Итого прямые затраты:	Тенге				2 170 587
Накладные расходы	Тенге				374 941
Сметная прибыль	Тенге				203 643
ИТОГО по смете:	Тенге				2 749 171

Итого по акту выполненных работ	**Тенге**				**2 749 171**
Итого с коэффициентами временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				**35 739**

32046

1	2	3	4	5	6	7	8
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%		Тенге				40 103
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				181 230
	Итого по сметному расчету в текущих ценах		Тенге				3 006 243
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				56 500
	Итого		Тенге				3 062 743
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,827250416579674		Тенге				2 533 655
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге				304 039
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС		Тенге				2 837 694

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

_____Сейілов М.Е.

Подрядчик: ТОО"Қайнар-LTD"

_____Аманжол М.Ж.

Эксперты технического надзора:

_____