Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Объект: «Средний ремонт ул.Болашак в пос.Кызылжарма г.Кызылорда»

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Справка
о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		83	23.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 371 237		-	-	-	-	-	361 204	
За отчетный период:	**3 371 237**	**3 010 033**	-	-	-	-	-	**361 204**	**3 371 237**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

_____ Сейілов М.Е.

Подрядчик: ТОО"Қайнар-LTD"

_____ Аманжол М.Ж.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"
Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"
Объект: «Средний ремонт ул.Болашак в пос.Кызылжарма г.Кызылорда»

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2020 года
(по ресурсному методу)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1
на ул.Болашак

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы					
		Наращивание колодцев					
1	**Е12-160101-2102 12-160101-2102 РСНБ РК 2015**	**Колодцы и камеры. Демонтаж и монтаж сущ.люков с наращиванием колодцев**	**люк**	**2,0000**		**7086,91**	**14 174**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**14 174**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14 174**
Материалы-			Тенге				**6 111**
Всего заработная плата-			Тенге				**7 788**
		Накладные расходы -	Тенге				**5 607**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 582**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21 363**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7 788**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**21 363**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7 788**
		РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды					
2	**Е11-270301-0104 11-270301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 8**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**м2 площади основания**	**2541,0000**		**114,24**	**290 294**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	635,0000		1182,27	750 742
4	С121-010601-0101 121-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	774,7000		1387,00	1 074 509
5	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,0300		1711,00	3 473
6	С121-130104-0201 121-010601-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	2,0909		109503,00	228 960
9	С121-130104-0201 121-010601-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0410		109503,00	4 490
10	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 8 см	м2 покрытия	660,0000		137,73	90 903
11	С121-010601-0101 121-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	64,4160		1387,00	89 345

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2 532 716	32046
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2 532 716	
Материалы-	Тенге				2 501	
Всего заработная плата-	Тенге				399 897	
Накладные расходы -	Тенге				431 889	
Сметная прибыль -	Тенге				237 170	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3 201 775	
Сметная заработная плата -	Тенге				399 897	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3 201 775	
Сметная заработная плата -	Тенге				399 897	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					2 546 890	
Итого прямые затраты:	Тенге				2 546 890	
Накладные расходы	Тенге				437 496	
Сметная прибыль	Тенге				238 752	
ИТОГО по смете:	Тенге				3 223 138	

Итого по акту выполненных работ	**Тенге**				**3 223 138**
Итого с коэффициентами временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				**41 901**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%		Тенге				47 017
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				192 403
	Итого по сметному расчету в текущих ценах		Тенге				3 504 458
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				66 223
	Итого		Тенге				3 570 681
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,842985626616737		Тенге				3 010 033
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге				361 204
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС		Тенге				3 371 237

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

Подрядчик: ТОО"Қайнар-LTD"

_____ Сейілов М.Е.

_____Аманжол М.Ж.

Эксперты технического надзора:

_____