Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: **Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)**

Справка № 6
от 30 июня 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №27 Допсоглашение №27/4 Допсоглашение №27/5 Допсоглашение №27/6 Допсоглашение №27/7	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г. от 20.09.2019 г от 15.01.2020 г от 18.05.2020 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	321 743 365,41									
за текущий 2020 год	78 514 353,26									
в т.ч. за месяц	714 128,18									
К оплате	714 128,18								76 513,73	
										714 128,18

К оплате: Семьсот четырнадцать тысяч сто двадцать восемь тенге 18 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Кенсаймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Договор №27 от 02.03.2018 г. Дополнительное соглашение №27/4 от 27.05.2019г. Дополнительное соглашение №27/5 от 20.09.2019г. Дополнительное соглашение №27/6 от 15.01.2020г.Дополнительное соглашение №27/7 от 18.05.2020г.

АКТ № 6

приемки выполненных работ от 30 июня 2020 года

за июнь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102СРД-345-01-02**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 % К=2,000;**	**км в одном направлении**	**896**	243	134,6	217728	120602	0	167553	416103
					108,4	64,75	97126	58016	0	30822	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	89,6						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	44,8						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	120602					
					44,8	1295	58016				

2	1291-0224-0101СРД-224-01-01	**Замена (металлических, резиновых полиэтиленовых) сигнальных столбиков в грунтах 1 группы НР = 108 %**	**столбик**	**49**	1094,84	0	53647	0	0	57939	120513
					1094,84	0	53647	0	0	8927	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,01	49,49						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3	2106-0801-0201	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=49,000;**	т	0,0833	502230		41836		41836	0	45183
					0		0		0	3347	
4	1291-0134-0208СРД-134-02-08	**Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 70 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**2,98**	4757,72	1398,99	14178	4169	7280	4594	20274
					915,77	511,74	2729	1525	0	1502	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,92	2,7416						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,192						
	2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,1484	15936	7047					
				0,442232							

2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	233
			0,0015794		
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,09	2792	749
			0,2682	1295	347
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,11	3992	1309
			0,3278	1295	425
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,066	1020	201
			0,19668	0	0
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,17	3325	1684
			0,5066	1295	656
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,03	2394	214
			0,0894	1084	97
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,074	55	12
			0,22052	0	0

5	1291-0134-0209СРД-134-02-09	**Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 70 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	7	4148,43	1039,14	29039	7274	17102	7941	39938
					666,14	384,29	4663	2690	0	2958	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,67	4,69						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	2,1						
	2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,1484	15936	16554					
				1,0388							
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	548					
				0,00371							
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,07	2792	1368					
				0,49	1295	635					
	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,08	3992	2236					
				0,56	1295	725					
	3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,04	1020	286					
				0,28	0	0					

3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,13	3325	3026				
			0,91	1295	1178				
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,02	2394	335				
			0,14	1084	152				
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,06	55	23				
			0,42	0	0				
6 4102-0103-1086	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 86 км**	**т**	**1,481**	1272		1884	0	0	2035
				0		0	0	151	
7 4105-0202-1020	**Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**0,0053**	793		4	0	0	4
				0		0	0	0	
8 4105-0202-1991	**Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км 86км-20 К=46,000;**	**т·км**	**0,2438**	21		5	0	0	5
				0		0	0	0	
	Итого по смете					**644 055**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					158 165			

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	132 045
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 231
- материалы, изделия и конструкции, тенге	66 218
- перевозка грузов, тенге	1 893
- накладные расходы, тенге	238 027
в т.ч. зарплата, тенге	21 422
- сметная прибыль (8 %), тенге	47 707
Итого по смете с К по конкурсу К=0,9900000022	**637 614,45**
НДС-12%	**76 513,73**
Итого с НДС-12%	**714 128,18**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Исполняющий обязанности руководителя планово-технического отдела

_____ Омар Н.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ"ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.