Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "К и Компания"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автоорога Экибастуз - ГРЭС-2, км 0-26,9 (26,9 км)

СПРАВКА № 6 от 30 июня 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

код	код	Договор № 28 от 02.03.2018г., доп. соглаш. № 28/1 от 04.05.2018 г., доп. соглаш. № 28/2 от 12.05.2018 г. , доп. соглаш. № 28/3 от 11.09.2018 г. , доп. соглаш. № 28/4 от 04.01.2019 г., доп.соглаш. № 28/5 от 27.05.2019 г., доп.соглаш. № 28/6 от 20.01.2020 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	63 282 527,77	56 502 256,94							6 780 270,83	
текущий год	19 816 869,00	17 693 633,04							2 123 235,96	
за месяц	10 112 073,00	9 028 636,61							1 083 436,39	
Предоплата 3%	303 362,19									
К оплате:	9 808 710,81	8 757 777,51							1 050 933,30	9 808 710,81

К оплате: Девять миллионов восемьсот восемь тысяч семьсот десять тенге 81 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсеймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "К и Компания"

_____ Кульниязов К.И.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "К и Компания"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автодорога Экибастуз - ГРЭС-2, км 0-26,9 (26,9 км).
Договор № 28 от 02.03.2018 года, доп. соглашение № 28/1 от 04.05.2018 г., доп. соглашение № 28/2 от 12.06.2018 г., доп. соглашение № 28/3 от 11.09.2018 г., доп. соглашение № 28/4 от 04.01.2019 г., доп. соглашение № 28/5 от 27.05.2019 г., доп. соглашение № 28/6 от 20.01.2020 г.

Акт № 6 приемки выполненных работ от 30 июня 2020 года

за июнь 2020 года

Составлена в текущих ценах 01.04.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101 СРД 345-01-01**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**538**	243,0	134,6	130734	72415		100607	249848
					108,4	64,75	58319	34836		18507	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	53,8						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	26,9						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	72415					
				26,9	1295	34836					
2	**1291-0259-0101 СРД 259-01-01**	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %**	**1000 м2**	**538**	658,63	323,04	354343	173796	–	285285	690798
					335,59	155,40	180547	83605	–	51170	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	199,06						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	64,56						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	173796					
				64,560	1295	83605					
3	**1291-0021-0101 СРД -0021-01-01**	**Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой НР = 108 %**	**км**	**237,2**	796,80	615,40	189001	145973	–	102009	314291
					181,40	216,80	43028	51425	–	23281	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,20	47,44						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	47,44						
	3206-0102-0901	Косилки прицепные	маш.-ч	0,20	145,00	6879					
				47,44	–	–					
	3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	0,20	2932	139094					
				47,440	1084	51425					
4	**1291- 0090-0101 СРД -90-01-01**	**Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек НР = 108 %**	**100 м трещин**	**266**	20521,33	396,90	5458673	105575	4073863	1381573	7387465
					4809,15	–	1279234	–	–	547220	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,83	1285						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,54	735	105575					
				143,64	–	–					
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,103	1102	30193					
				27,39800							
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,103000	147590	4043671					

				27,39800							
5	**1291-0042-0101 СРД-42-01-01**	**Корчевка кустарников на откосах и резервах вручную с их перемещением до 50 м НР = 108 %**	**шт.**	**52**	380,94	–	19809	0	0	21394	44499
					380,94	–	19809	0	0	3296	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,42	127,68						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
6	**1291-0125-0201 СРД -125-02-01**	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**1**	4632,49	1557,72	4632	1558	2020	1753	6896
					1055,23	567,81	1055	568		511	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,06	1,06						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	0,44						
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086	55	5					
				0,086000	0	0					
	3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,08	1020	82					
				0,0800	0	0					
	3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,034	2394	81					
				0,03400	1084	37					
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	2792	279					
				0,10000	1295	130					
	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,19	3325	632					
				0,19	1295	246					

3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,12	3992	479					
			0,1200	1295	155					
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0501-0304)	т	0,114	17301	1972					
			0,114000							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	147590	47					
			0,000320							
7 1291-0126-0201 СРД 126-02-01	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**11**	4239,81	1324,32	46638	14567	22215	16402	68083
				895,95	484,69	9855	5332	–	5043	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,9	5,598						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	2,35738						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,074	55	45					
			0,81400	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,067	1020	752					
			0,73700	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,029	2394	764					
			0,31900	1084	346					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,09	2792	2764					

			0,99000	1295	1282					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,16	3325	5852					
			1,76000	1295	2279					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,1	3992	4391					
			1,1000	1295	1425					
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0501-0304)	т	0,114	17301	21695					
			1,254000							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	147590	520					
			0,003520							
8 1291-0128-0201 СРД-128-02-01	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**86**	3517,59	900,76	302513	77465	173681	86137	419742
				597,29	330,11	51367	28389	–	31092	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	51,6						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	22,188						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,049	55	232					
			4,214	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,043	1020	3772					
			3,698 0		0					

3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-час	0,019	2394	3912					
			1,634	1084	1771					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-час	0,06	2792	14407					
			5,160	1295	6682					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-час	0,11	3325	31455					
			9,46	1295	12251					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-час	0,069	3992	23689					
			5,934	1295	7685					
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0501-0304)	т	0,114	17301	169619					
			9,804							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	147590	4062					
			0,02752							
9 1291-0129-0101 СРД-129-01-01	**Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без разломки, при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 25 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**307**	2676,79	398,42	821774	122315	619999	132349	1030453
				258,83	140,34	79461	43084	–	76330	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,26	79,82						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	33,77						

3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-час	0,015	1020	4697			
			4,605	0	0			
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-час	0,01	2394	7350			
			3,070	1084	3328			
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-час	0,06	3325	61247			
			18,42	1295	23854			
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-час	0,04	3992	49022			
			12,28	1295	15903			
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0501-0304)	т	0,114	17301	605500			
			34,998					
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	147590	14499			
			0,09824					
10 4102-0103-1020	**Перевозка асфальта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	**46,1700**	348		16067	0	0	17353
				0		0	0	1285	
11 4105-0202-1020	**Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	**27,52760**	793		21829	0	0	23576
				0		0	0	1746	

12 4102-0103-1020	**Перевозка песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	**41,10**	348	14302	0	0	15446
				0	0	0	1144	
	Итого по акту				**10 268 449**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1722676			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				713 664			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				247 239			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 891 777			
	- перевозка грузов, тенге				52 198			
	Накладные расходы, тенге				2 127 508			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				760 626			
	Итого по акту				**10 268 449**			
0,87926	**Итого с пониж. Коэф. = 0,87926**				**9 028 637**			
	Налог на добавленную стоимость 12%				1 083 436			
	Всего стоимость работ с НДС				**10 112 073**			

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Жакупов К.С.

Куратор Кусманов Д.К.

Руководитель производственного отдела автодорог Бейм И.Д.

И.о. Руководителя планово-технического отдела Омар Н.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "К и Компания" Кульниязов К.И.