Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»
Подрядчик: ТОО «Нурал»
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск – Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

С П Р А В К А № 28 от 30.06.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп соглашение № 25/4 к договору № 25 (с учетом доп соглашения № 25/1, № 25/2, № 25/3)	21.01.2020 г 02.03.2018 г 12.06.2018 г 04.01.2019 г 24.05.2019 г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчет-ном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	13 566 469,09									
За месяц	1 214 555	1084424							130 131	
Удержание аванса	-									
К оплате	1 214 555								130 131	1 214 555

К оплате: один миллион двести четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять тенге

«Заказчик»
Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области »

_____ Койсоймасов Р.Е.

«Подрядчик»
Директор ТОО «Нурал»

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 25/4 от 21.01.2020 г. к договору № 25 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 25/1 от 12.06.2018 г, № 25/2 от 2019-01-04, № 25/3 от 24.05.2019 г.)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

АКТ № 33

приемки выполненных работ от 30 июня 2020 года
за июнь месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	36	243	134,6	8748	4846	–	6732	16718
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			108,4	64,75	3902	2331	–	1238	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	3,6						
			чел-ч	0,05	1,8						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	4846					
				1,8	1295	2331					

2 СРД-2--419-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную (с обочин, откосов и полосы отвода) НР = 108 %	1000 м2	30,420	658,6	323,04	20035	9827	–	16131	39059
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			335,59	155,4	10209	4727	–	2893	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	11,255						
		чел-ч	0,12	3,6504						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	9827					
			3,6504	1295	4727					
3 СРД-2-39--01-02	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км прохода по одному следу	30,34	2267,98	2267,98	68811	68811	–	13336	88719
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	407	–	12348	–	6572	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
		чел-ч	0,22	6,6748						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,22	10309	68811					
			6,6748	1850	12348					
4 1291-0166-0101 СРД-166-01-01	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	0,23	13607,84	13607,84	3130	3130	–	607	4035
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	2441,96	–	562	–	299	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
		чел-ч	1,32	0,3036						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10309	3130					
			0,3036	1850	562					

5 1291-0012-0102 СРД-12-01-02	Засыпка щебнем промоин и ям на откосах и бермах без трамбования вручную НР = 108 %	м3 по обмеру в засыпке	105,00	535,13	–	56189	–	–	60684	126222
				535,13	–	56189	–	–	9350	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,59	61,95						
		чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов									
6 2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	105	1837		192885		–	–	208316
				–		–		–	15431	
7 4102-0103-1902	Перевозка строительных грузов (щебень) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	147	2867		421449		–	0	455165
				0		0		–	33716	
8 4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=58,000	т·км	8526	16		136416		–	0	147329
				0		0		–	10913	
Исключить Акт № 32 от 28 мая 2020 г.										
5 1291-0090-0101 СРД-90-01-01	Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек НР = 108 %	100 м трещин	-2,20	20977,44	396,92	-46150	-873	-34697	-11427	-62183
				4809,16	–	-10580	0	–	-4606	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,83	-10,626						
		чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов									
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-час	0,54	735	-873					

			-1,188	0	0					
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,103	1102	-250					
			-0,2266							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,10609	147590	-34447					
			-0,23340							
6 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	-0,233398	1054		-246		–	0	-266
				0		0		–	-20	
7 4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=202,000	т·км	-47,1464	32		-1509		–	0	-1630
				0		0		–	-121	
Добавить 5 1291-0090-0101 СРД-90-01-01	Акт № 32 от 28 мая 2020 г. Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек НР = 108 %	100 м трещин	2,20	20521,36	396,92	45147	873	33694	11427	61099
				4809,16	–	10580	0	–	4526	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,83	10,626						
		чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	маш,-час	0,54	735	873					
			1,188	0	0					
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л									

2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,103	1102	250				
			0,2266						
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,103	147590	33444				
			0,22660						
6 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,226600	1054	239	–	0	258	
				0	0	–	19		
7 4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=202,000	т·км	45,7732	32	1465	–	0	1582	
				0	0	–	117		

Итого по смете	1 084 424
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	70 300
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 613
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 968
- материалы, изделия и конструкции, тенге	191 882
- перевозка грузов, тенге	557 814
Накладные расходы, тенге	97 489
- в т.ч. зарплата, тенге	8 774
Сметная прибыль (8 %), тенге	80 328
Итого в текущих ценах, тенге	1 084 424
НДС 12 %	130 131

Всего 1 214 555

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.