Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»
Подрядчик: ТОО «Нурал»
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск – станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

С П Р А В К А № 28 от 30.06.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп соглашение № 24/4 к договору № 24 (с учетом доп соглашения № 24/1 № 24/2, № 24/3)	17.01.2020 г. 02.03.2018 г 15.06.2018 г 04.01.2019 г 24.05.2019			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчет-ном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	182 438 876,20									
За месяц	2 641 655	2358620								
Удержание аванса	-								283 035	
К оплате	2 641 655								283 035	2 641 655

К оплате: два миллиона шестьсот сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят пять тенге

«Заказчик»
Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области »

_____ Койсоймасов Р.Е.

«Подрядчик»
Директор ТОО «Нурал»

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 24/4 от 17.01.2020 г к договору № 24 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 24/1 от 15.06.2018 г, № 24/2 от 2019-01-04, № 24/3 от 24.05.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

АКТ № 41

приемки выполненных работ от 30 июня 2020 года
за июнь месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м Соотношение штриха и промежутка 1:3 (1.5) НР = 108 %	км разметки	1,1	17621,82	9412,85	19384	10354	5952	6508	27963
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)			2798,4	2680,00	3078	2948	–	2071	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,18	3,498						
			чел-ч	1,9	2,09						
	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4122	3945					
				0,957	1548	1481					

3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5657	6409					
			1,13	1295	1467					
2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	469	5417					
			11,6							
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	535					
			0,00088							
2 1291-0234-0101 СРД-234-01-01	Сопровождение маркировочной машины типа "Шмель-11А" дополнительной машиной с краской для нанесения прерывистой линии разметки НР = 108 %	км разметки	1,1	888,35	888,35	977	977	0	508	1604
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	427,35	–	470	–	119	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
		чел-ч	0,33	0,363						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	2692	977					
			0,363	1295	470					
3 2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм (30 % от объема краски - 3,15 кг/км разметки)	кг	3,465	307	0	1064	0	1064	0	1149
				–	0	–	0	–	85	
	Итого по смете					**30 716**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 078
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 331
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 418
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 016
Накладные расходы, тенге	7 016
- в т.ч. зарплата, тенге	631
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 275
Итого в текущих ценах, тенге	30 716
НДС 12%, тенге	3 686
Всего по смете, тенге	34 402

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 24/4 от 17.01.2020 г к договору № 24 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 24/1 от 15.06.2018 г, № 24/2 от 2019-01-04, № 24/3 от 24.05.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

АКТ № 40

приемки выполненных работ от 30 июня 2020 года
за июнь месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	805,2	243	134,6	195664	108380	–	150574	373937
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			108,4	64,75	87284	52137	–	27699	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	80,52						
			чел-ч	0,05	40,26						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	108380					
				40,26	1295	52137					

2	СРД-2-419-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную (с обочин, откосов и полосы отвода) НР = 108 %	1000 м2	668,73	658,63	323,04	440446	216027	–	354607	858657
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)			335,59	155,4	224419	103921	–	63604	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	247,430						
			чел-ч	0,12	80,2476						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	216027					
				80,2476	1295	103921					
3	1291-0166-0101 СРД-166-01-01	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	5,1	13607,84	13607,84	69400	69400	–	13450	89478
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	2441,96	–	12454	–	6628	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
			чел-ч	1,32	6,732						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10309	69400					
				6,732	1850	12454					
4	СРД-2-24-01-01	Скашивание сорных трав на обочине автомобильной дороги роторной сенокосилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 59 кВт (80 л.с.) НР = 108 %	1 км прохода	402	773,54	428,88	310963	172410	–	217106	570315
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)			344,66	155,4	138553	62471	–	42246	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	152,76						
			чел-ч	0,12	48,24						
	3206-0102-0901	Сенокосилка	маш.-ч	0,12	145	6995					
				48,24	0	0					

	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,12	3429	165415				
				48,24	1295	62471				
5	СРД-2-30-01-01	Скашивание травы на откосах прицепной сенокосилкой с тягой трактора на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.) НР = 108 %	км	268	916,32	707,71	245574	189666	–	132543	408366
					208,61	249,32	55907	66818	–	30249	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)									
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	61,64						
			чел-ч	0,23	61,64						
	3206-0102-0901	Сенокосилка	маш.-ч	0,23	145	8938					
				61,64	0	0					
	3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	0,23	2932	180728					
				61,64	1084	66818					
6	1291-0146-0101 СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную НР=108%	100 м2 площади	10,8	1659,81	–	17926	–	–	19360	40269
					1659,81	–	17926	–	–	2983	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,83	19,764						
			чел-ч	–	–						
7	СРД-2-34--01-01	Скашивание травы на обочинах и обрезах вручную НР=108%	100 м2 площади	10,56	544,20	–	5747	–	–	6206	12910
					544,20	–	5747	–	–	956	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)									
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	6,336						
			чел-ч	–	–						

Исключить Акт № 37 от 30 апреля

12	1291-0090-0101 СРД-90-01-01	Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек НР = 108 %	100 м трещин	-25	20977,44	396,92	-524436	-9923	-394284	-129847	-706626
					4809,16	–	-120229	0	–	-52343	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,83	-120,75						
			чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	маш,-час	0,54	735	-9923					
				-13,5	0	0					
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	м3	0,103	1102	-2838					
				-2,575							
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	т	0,10609	147590	-391446					
				-2,65225							
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	-2,65225	1054		-2795	–	0	-3019	
					0		0	–	-224		
13	4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т·км	-607,3652	32		-19436	–	0	-20991	
					0		0	–	-1555		
14	4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=229,000									

Добавить Акт № 37 от 30 апреля

12	1291-0090-0101 СРД-90-01-01	Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек НР = 108 %	100 м трещин	25	20521,36	396,92	513034	9923	382882	129847	694312
					4809,16	–	120229	0	–	51431	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,83	120,75						
			чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	маш,-час	0,54	735	9923					
				13,5	0	0					
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	м3	0,103	1102	2838					
				2,575							
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	т	0,103	147590	380044					
				2,57500							
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,57500	1054		2714	–	0	2931
					0		0	–	217	
13	4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т·км	589,6750	32		18870	–	0	20379
					0		0	–	1510	
14	4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=229,000								

Исключить Акт № 39 от 28 мая

7	1291-0090-0101 СРД-90-01-01	Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек НР = 108 %	100 м трещин	-25	20977,44	396,92	-524436	-9923	-394284	-129847	-706626
					4809,16	–	-120229	0	–	-52343	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,83	-120,75						
			чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	маш,-час	0,54	735	-9923					
				-13,5	0	0					
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	м3	0,103	1102	-2838					
				-2,575							
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	т	0,10609	147590	-391446					
				-2,65225							
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	-2,65225	1054		-2795	–	0	-3019
8	4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км			0		0	–	-224	
9	4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=229,000	т·км	-607,3652	32		-19436	–	0	-20991
					0		0	–	-1555	

Добавить Акт № 39 от 28 мая

7 1291-0090-0101 СРД-90-01-01	Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек НР = 108 %	100 м трещин	25	20521,36	396,92	513034	9923	382882	129847	694312
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			4809,16	–	120229	0	–	51431	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,83	120,75						
		чел-ч	–	–						
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш,-час	0,54	735	9923					
			13,5	0	0					
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,103	1102	2838					
			2,575							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,103	147590	380044					
			2,57500							
8 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2,57500	1054		2714		–	0	2931
				0		0		–	217	
9 4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=229,000	т·км	589,6750	32		18870		–	0	20379
				0		0		–	1510	

Итого по смете	2 327 904
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	529 836
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	755 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	297 800
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-22 804
- перевозка грузов, тенге	-1 295
Накладные расходы, тенге	893 847
- в т.ч. зарплата, тенге	80 446
Сметная прибыль (8 %), тенге	172 437
Итого в текущих ценах, тенге	2 327 904
НДС 12 %	279 349
Всего	2 607 253

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.