Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»
Подрядчик: ТОО «Нурал»
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Содержание автомобильной дороги Панфилово – Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

С П Р А В К А № 30 от 30.06.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп соглашение № 36/6 к договору № 36 (с учетом доп соглашений № 36/1, № 36/2, № 36/3 № 36/4 № 36/5	17.01.2020 г 15.03.2018 г 12.06.2018 г 12.09.2018 г 04.01.2019 г 24.05.2019 г. 07.10.2019 г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчет-ном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	194 424 223,86									
За месяц	3 566 554	3184423							382 131	
Удержание аванса	-									
К оплате	3 566 554								382 131	3 566 554

К оплате: три миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре тенге

«Заказчик»
Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области »

_____ Койсоймасов Р.Е.

«Подрядчик»
Директор ТОО «Нурал»

Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Доп соглашение № 36/6 от 17.01.2020 г к договору № 36 от 15.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 36/1 от 12.06.2018 г, № 36/2 от 12.09.2018 г, № 36/3 от 2019-01-04, № 36/4 от 24.05.2019 г, № 36/5 от 07.10.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

АКТ № 42

приемки выполненных работ от 30 июня 2020 года
за июнь месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м Соотношение штриха и промежутка 1:3 (1.5) НР = 108 %	км разметки	8,1	17622,22	9412,85	142740	76244	43829	47930	205924
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)			2798,4	2680,61	22667	21713	–	15254	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,18	25,758						
			чел-ч	1,9	15,39						
	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4122	29048					
				7,047	1548	10909					

	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5657	47196				
				8,34	1295	10804				
	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	469	39888				
				85,050						
	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	3941				
				0,00648						
2	1291-0234-0101 СРД-234-01-01	Сопровождение маркировочной машины типа "Шмель-11А" дополнительной машиной с краской для нанесения прерывистой линии разметки НР = 108 %	км разметки	8,1	888,35	888,35	7196	7196	0	3738	11809
					–	427,35	–	3462	–	875	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	2,673						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	2692	7196					
				2,673	1295	3462					
3	2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм (30 % от объема краски-3,15 кг/км разметки)	кг	25,515	307	0	7833	0	7833	0	8460
					–	0	–	0	–	627	
		Итого по смете					226 193				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 667
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	83 440
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 174
- материалы, изделия и конструкции, тенге	51 662
Накладные расходы, тенге	51 669
- в т.ч. зарплата, тенге	4 650
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 755
Итого в текущих ценах, тенге	226 193
НДС 12%, тенге	27 143
Всего по смете, тенге	253 336

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Доп соглашение № 36/6 от 17.01.2020 г к договору № 36 от 15.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 36/1 от 12.06.2018 г, № 36/2 от 12.09.2018 г, № 36/3 от 2019-01-04, № 36/4 от 24.05.2019 г, № 36/5 от 07.10.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

АКТ № 41

приемки выполненных работ от 30 июня 2020 года
за июнь месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	901,2	243	134,6	218992	121302	–	168526	418519
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			108,4	64,75	97690	58353	–	31001	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	90,12						
			чел-ч	0,05	45,06						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	121302					
				45,06	1295	58353					

2	СРД-2-419-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную (с обочин, откосов и полосы отвода) НР = 108 %	1000 м2	751,000	658,63	323,04	494631	242603	–	398232	964292
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)			335,59	155,4	252028	116705	–	71429	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	277,870						
			чел-ч	0,12	90,12						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	242603					
				90,12	1295	116705					
3	1291-0166-0101 СРД-166-01-01	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	26,1	13607,89	13607,89	355166	355166	–	68835	457921
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	2441,99	–	63736	–	33920	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
			чел-ч	1,32	34,452						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10309	355166					
				34,452	1850	63736					
4	1291-0146-0101 СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную НР=108%	100 м2 площади	2,4	1659,81	–	3984	–	–	4302	8949
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			1659,81	–	3984	–	–	663	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,83	4,392						
			чел-ч	–	–						
5	СРД-2-266-01-01	Уборка тротуара от пыли мусора вручную НР=108%	100 м2 очищенной поверхн	5,28	1360,5	–	7183	–	–	7758	16137

0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)			1360,5	–	7183	–	–	1195	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,5	7,92						
		чел-ч	–	–						
6 1291-0225-0101 СРД-225-01-01	Замена километровых указателей НР = 108 %	знак	8	2744,75	20,14	21958	161	19281	2717	26649
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			314,50	0	2516	0	–	1974	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	2,32						
		чел-ч	0	0						
3403-0302-0601	Гайковерт пневматический	маш,-час	0,06	336	161					
			0,48	0	0					
2401-0201-0146	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 (2401-0201-0191–>2401-0201-0146)	шт.	1	2384	19072					
			8							
2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 (2113-0201-0303–>2113-0201-0315)	кг	0,14	187	209					
			1,12							
7 1291-0090-0101 СРД-90-01-01	Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек НР = 108 %	100 м трещин	1,2	20520,83	396,92	24625	476	18378	6233	33326
				4809,16	–	5771	0	–	2469	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,83	5,796				
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–				
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш,-час	0,54	735	476			
			0,648	0	0			
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,103	1102	136			
			0,124					
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,103	147590	18242			
			0,12360					
8 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,12360	1054	130	–	0	141
				0	0	–	10	
9 4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=259,000	т·км	32,0124	32	1024	–	0	1106
				0	0	–	82	
10 4102-0103-1902	Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	0,1860	2867	533	–	0	576

				0		0		–	43	
11 4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=78,000	т·км	14,508	16		232		–	0	251
				0		0		–	19	
12 1291-0221-0101 СРД-221-01-01	Замена одной поврежденной металлической стойки одностороннего дорожного знака на новую НР = 108 %	стойка	4	2426	0	9704	0	0	10480	21799
				2426	0	9704	0	0	1615	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,97	7,88						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
2113-0812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	119214	0					
			0							
13 2401-0202-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	5032		20128		20128	–	21738
				–		–		–	1610	
14 СРД-2-24-01-01	Скашивание сорных трав на обочине автомобильной дороги роторной сенокосилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 59 кВт (80 л.с.) НР = 108 %	1 км прохода	408	773,54	428,88	315604	174983	–	220346	578827
				344,66	155,4	140621	63403	–	42876	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,38	155,04						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	48,96						
3206-0102-0901	Сенокосилка	маш.-ч	0,12	145	7099					

				49	0	0				
	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,12	3429	167884				
				48,96	1295	63403				
15	СРД-2-30-01-01	Скашивание травы на откосах прицепной сенокосилкой с тягой трактора на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.) НР = 108 %	км	268	916,32	707,71	245574	189666	–	132543	408366
					208,61	249,32	55907	66818	–	30249	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,23	61,64						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	61,64						
	3206-0102-0901	Сенокосилка	маш.-ч	0,23	145	8938					
				61,64	0	0				
	3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	0,23	2932	180728				
				61,64	1084	66818				
16	СРД-2-34--01-01	Скашивание травы на обочинах и обрезах вручную НР=108%	100 м2 площади	21,12	544,20	–	11494	–	–	12413	25819
					544,20	–	11494	–	–	1913	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,6	12,672						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	исключить Акт № 38 от 30 апреля 2020 г										
10	1291-0090-0101 СРД-90-01-01	Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек НР = 108 %	100 м трещин	-25	20977,44	396,92	-524436	-9923	-394284	-129847	-706626
					4809,16	–	-120229	0	–	-52343	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,83	-120,75					
		чел-ч	–	–					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	маш,-час	0,54	735	-9923				
			-13,5	0	0				
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	м3	0,103	1102	-2838				
			-2,575						
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	т	0,10609	147590	-391446				
			-2,65225						
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	-2,65225	1054	-2795	–	0	-3019	
				0	0	–	-224		
11 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т·км	-686,9327	32	-21982	–	0	-23740	
				0	0	–	-1759		
12 4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=259,000								
добавить	Акт № 38 от 30 апреля 2020 г								
10 1291-0090-0101 СРД-90-01-01	Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек НР = 108 %	100 м трещин	25	20521,36	396,92	513034	9923	382882	129847	694312
				4809,16	–	120229	0	–	51431	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	4,83 –	120,75 –					
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш,-час	0,54 13,5	735 0	9923 0				
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,103 2,575	1102	2838				
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,103 2,57500	147590	380044				
11 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2,57500	1054 0		2714 0	–	0 217	2931
12 4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=259,000	т·км	666,9250	32 0		21342 0	–	0 1707	23049
исключить 7 1291-0090-0101 СРД-90-01-01	Акт № 40 от 28 мая 2020 г Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек НР = 108 %	100 м трещин	-25	20977,44 4809,16	396,92 –	-524436 -120229	-9923 0	-394284 –	-129847 -52343	-706626

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,83	-120,75					
		чел-ч	–	–					
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-час	0,54	735	-9923				
			-13,5	0	0				
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,103	1102	-2838				
			-2,575						
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,10609	147590	-391446				
			-2,65225						
8 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	-2,65225	1054		-2795		–	0	-3019
				0		0		–	-224	
9 4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=259,000	т·км	-686,9327	32		-21982		–	0	-23740
				0		0		–	-1759	
добавить 7 1291-0090-0101 СРД-90-01-01	Акт № 40 от 28 мая 2020 г Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек НР = 108 %	100 м трещин	25	20521,36	396,92	513034	9923	382882	129847	694312
				4809,16	–	120229	0	–	51431	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)							
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	4,83 –	120,75 –				
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш,-час	0,54 13,5	735 0	9923 0			
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,103 2,575	1102	2838			
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,103 2,57500	147590	380044			
8 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2,57500	1054 0	2714 0	– –	0 217	2931
9 4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=259,000	т·км	666,9250	32 0	21342 0	– –	0 1707	23049
	Итого по смете				2 958 230			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				586 898			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 084 357			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				369 015			

- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 983
- перевозка грузов, тенге	477
Накладные расходы, тенге	1 032 386
- в т.ч. зарплата, тенге	92 915
Сметная прибыль (8 %), тенге	219 128
Итого в текущих ценах, тенге	2 958 230
НДС 12 %	354 988
Всего	3 313 218

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.