Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "СМК 2017"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)
Договор: №57 от 14 мая 2018 года. Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г. Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г

СПРАВКА №18 от "30" июня 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2020 года

			код	код	Договор №57 от 14 мая 2018 года, Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г, Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г	Источник финансирования		организационно правовая форма		
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)	253 410 989,86	226 259 812,32							27 151 177,54	
в том числе:										
за отчетный месяц	5 877 162,00	5 247 466,07							629 695,93	
авансовый платеж	0,00	0,00							-	
К оплате:	**5 877 162,00**	**5 247 466,07**							**629 695,93**	**5 877 162,00**

К оплате: пять миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч сто шестьдесят две тенге 00 тиын

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсбаев Р.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК 2017"

_____ Туйтебаев К.С.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "СМК 2017"

Наименование объекта: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)

Договор: Договор: №57 от 14 мая 2018 года, Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г, Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г, Доп. согл. №57/3 от 29.05.2019г

Акт №1 от "30" июня 2020 года
за июнь месяц 2020 года
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. измер	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
				на ед. измер.	по проекту	з/пл рабочих-строит.	в т. ч. з/пл маш.	з/пл рабочих-строит.	в т. ч. з/пл маш.	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**СРД-345-01-01**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине «Дорремслужба» на базе: ГАЗ-53, Газель и др.**	**одном направлении**	**3280**		**243,00**	**134,60**	**797040**	**441488**		**613367**	**1 523 240**
		НР - 108%; СП - 8%				**108,40**	**64,75**	**355552**	**212380**		**112833**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	164							
1.2	21801 Т	Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,1	328	1084,00		355552,00				
1.3	3301-0201-0101	Дорожно-ремонтная машина, 126 л.с.	маш.-ч	0,05	164		2692,00		441488,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	164		1295,00		212380,00			
2	**СРД-259-01-01**	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода**	**1000 м2**	**1968**		**658,63**	**323,04**	**1296184**	**635743**		**1043569**	**2 526 933**
		НР - 108%; СП - 8%				**335,59**	**155,40**	**660441**	**305827**		**187180**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	236,16							
2.2	21802 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,37	728,16	907,00		660441,00				
2.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	236,16		2692,00		635743,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	236,16		1295,00		305827,00			
3	**СРД-21-01-01**	**Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой**	**1 км**	**984**		**796,80**	**615,40**	**784052**	**605554**		**423175**	**1303805**
		НР - 108%; СП - 8%				**181,40**	**216,80**	**178498**	**213331**		**96578**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	196,8							
3.2	21802 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,2	196,8	907,00		178497,60				
3.3	3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	0,2	196,8		2932,00		577018,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	196,8		1084,00		213331,00			
3.3	3206-0102-0901	Сенокосилка с тягой трактором 40 кВ (55 л.с.)	маш.-ч	0,2	196,8		145,00		28536,00			
4	**СРД-90-01-01**	**Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием лек**	**100м трещин**	**93**		**20977,39**	**396,90**	**1950897**	**36912**	**1466735**	**483031**	**2 628 642**
		НР - 108%; СП - 8%				**4809,15**		**447251**			**194714**	
4.1	21802 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	2,41	224,13	907,00		203285,91				
4.2	21801 Т	Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	2,42	225,06	1084,00		243965,00				
4.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400л	маш.-ч	0,54	50,22		735,00		36911,70			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,103	9,58	1102,00				10557,16		
4.5	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,10609	9,86637	147590,00				1456177,55		
5	**4102-0102-1170 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 170 км** *СП - 8%*	т		13,412	2819,00		37808			3025	40 833
6	**4105-0201-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** *СП - 8%*	т		9,86637	1054,00		10399			832	11 231
7	**4105-0201-1991 РСНБ РК 2015 Кобъем=150**	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км** *СП - 8%*	т·км		1479,956	32,00		47359			3789	51 148
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**									**8 085 832**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1641742				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1719697			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						731538			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1466735		
		- Перевозка	тенге					95566				
		- Накладные расходы	тенге								2563142	
		- Сметная прибыль	тенге								598951	
	0,648970455	**Коэффициент понижения**	**Тенге**									**5 247 466,07**
	12%	**НДС**	**Тенге**									**629 695,93**
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**									**5 877 162,00**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Кусманов Д.К.

И.о. руководителя планово-технического отдела

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМК 2017"

_____ Сейтебаев К.С.