Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Куанышбек"
Наименование объекта -Благоустройство территорий районного суда в г.Аральск, Аральского района

Акт выполненных работ
Благоустройство территорий районного суда в г.Аральск, Аральского района
за июль месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2020 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**315,0000**		**0,96**	**301**
		Накладные расходы	%	72		0,26	81
		Сметная прибыль	%	8		0,10	31
2	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**63,0000**		**76,87**	**4843**
		Накладные расходы	%	72		15,16	955
		Сметная прибыль	%	8		7,36	464
3	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**63,0000**		**58,84**	**3707**
		Накладные расходы	%	72		15,42	972
		Сметная прибыль	%	8		5,94	374
4	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**37,8000**		**1069,87**	**40441**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		328,24	12407
		Сметная прибыль	%	8		111,85	4228
6	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**315,0000**		**353,29**	**111287**
		Накладные расходы	%	108		357,16	112507
		Сметная прибыль	%	8		56,84	17904
8	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**72,0000**		**690,54**	**49719**
		Накладные расходы	%	108		684,64	49294
		Сметная прибыль	%	8		110,01	7921
12	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**5,0000**		**22834,05**	**114170**
		Накладные расходы	%	91		2478,27	12391
		Сметная прибыль	%	8		2024,99	10125
13	1115-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6**	**м2 поверхности облицовки**	**24,0000**		**27749,91**	**665998**
		Накладные расходы	%	80		21132,96	507191
		Сметная прибыль	%	8		3910,63	93855
14	2201-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**24,0000**		**16818,00**	**403632**
		Уличный светильник					
23	2301-0201-0151 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,8000**		**1041,00**	**17489**
24	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,4000**		**268,00**	**2251**
25	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,6000**		**2533,00**	**24317**
26	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,0480**		**269484,00**	**12935**
27	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**2,0000**		**228,00**	**456**
28	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**70,0000**		**459,99**	**32199**
		Накладные расходы	%	72		226,14	15830

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		54,89	3842
29	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**70,0000**		**44,00**	**3080**
30	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**2,4300**		**22834,05**	**55487**
		Накладные расходы	%	91		2478,27	6022
		Сметная прибыль	%	8		2024,99	4921
		Ограждение					
32	1109-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана мостового**	**т конструкций**	**0,7488**		**121002,24**	**90606**
		Накладные расходы	%	69		70538,63	52819
		Сметная прибыль	%	8		15323,27	11474
		ПМ-1					
34	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**66,0000**		**375,44**	**24779**
		Накладные расходы	%	80		284,91	18804
		Сметная прибыль	%	8		52,83	3487
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**1657697**
Накладные расходы:							**789273**
Итого:							**2446970**
Сметная прибыль 8%							**158626**
Непредвиденные затраты 2%							**48939**
ИТОГО:							**2654535**

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Кудайберген Ж.

Подрядчик: ТОО "Куанышбек"

_____ Мадинова З.