Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "УАК КАЗЫНА"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)

СПРАВКА №6 от 03 июля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2020 года

код	код	Допсоглашение №30/5 от 20.01.2020 г. к допсоглашение №30/4 от 27.06.2019 г. к допсоглашению №30/3 от 03.01.2019 г. к допсоглашению №30/2 от 19.09.2018г. к допсоглашению №30/1 от 13.06.2018г.к договору № 30 от 02 марта 2018 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)	222 572 196,20	198 725 175,18							23 847 021,02	
за месяц	6 878 906,00	6 141 880,36							737 025,64	
К оплате:	6 878 906,00	6 141 880,36							737 025,64	6 878 906,00

К оплате: шесть миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот шесть тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Кайсайдинов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "УАК КАЗЫНА"
Рабиденов Т.Т.

"SANA-2015". Версия 20.2Д от 08.04.20 г.

Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОСС

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "УАК КАЗЫНА"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)

Допсоглашение №30/5 от 20.01.2020 г. к допсоглашение №30/4 от 27.05.2019 г. к допсоглашению №30/3 от 03.01.2019 г. к допсоглашению №30/2 от 19.09.2018г. к допсоглашению №30/1 от 13.06.2018г.к договору № 30 от 02 марта 2018 г.

АКТ №6 от 03 июля 2020 года

приемки выполненных работ

за июнь м-ц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г. в сумме 6 878 906,0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**1 км в одном направлении**	**1216**	243,00	134,6	295488	163674		227394	564713
					108,4	64,75	131814	78736		41831	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,1	121,6						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	60,8						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	163674					
				60,80	1295	78736					

2 1291-0259-0101	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР=108%**	**1000 м2**	**243,2**	335,59		81615	0		88144	183340
				335,59		81615	0		13581	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0,37	89,98						
3 1291-0004-0101	**Ремонтная планировка обочин автогрейдером легкого типа НР = 108 %**	**км прохода по одному следу**	**35,8**	2349,400	2349,400	84109	84109		20349	112815
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	526,320	0	18842		8357	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	12,172						
3101-0103-0101	Автогрейдеры легкого типа, 66,2 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,34	6910	84109					
			12,172	1548	18842					
5 1291-0021-0101 СРД-21-01-01	**Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой НР = 108 %**	**км**	**729,6**	796,8	615,4	581345	448996	–	313768	966722
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,2	181,4	216,8	132349	158177	–	71609	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	145,92						
3206-0102-0901	Косилки прицепные	маш.-ч	0,2	145	21158					
			145,92	–	–					
3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (50 л.с.)	маш.-ч	0,2	2932	427837					
			145,92	1084	158177					

10 1291-0129-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 25 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**970,00**	802,12	483,555	778051	469048		521442	1403452
				318,56	179,19	309003	173814		103959	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,32	310,40						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	135,800						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,025	55	1334					
			24,2500		0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,015	1020	14841					
			14,550		0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,01	2394	23222					
			9,7000	1084	10515					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	2792	81247					
			29,1000	1295	37685					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,06	3325	193515					
			58,200	1295	75369					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,04	3992	154890					

			38,800	1295	50246					
11 2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 К=0,106;	т	102,82000	15936		1638540		1638540	–	1769623
				–		–		–	131083	
12 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 К=0,00053;	т	0,51410	147590		75876		75876	–	81946
				–		–		–	6070	
13 4101-0202-1099	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 99 км	т	102,82000	3778		388454		–	–	419530
				–		–		–	31076	
14 4101-0202-1099	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 99 км	т	0,51410	3778		1942		–	–	2097
				–		–		–	155	
26 1291-0227-0101СРД-227-01-01	Очистка покрытия от пыли, сухого мусора и грязи механической щеткой (шириной 2,5 м) на базе автополивомоечной машины для нанесения сплошной линии НР = 108 %	км прохода	45	5657,00	5657	254565	254565		62937	342902
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	1295	0	58275		25400	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	45,0						

	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1	5657	254565					
				45	1295	58275					
27	1291-0228-0101СРД-228-01-01	**Нанесение предварительной разметки вручную (расход краски для покрытия: с поверхностной обработкой - 0,3 кг/км; без поверхностной обработки - 0,24 кг/км) НР = 108 %**	**км разметки**	**45**	2128,594		95787	0	33030	67778	176650
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			1394,59		62757	0		13085	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,36	61,20						
			чел-ч	–	–						
	2204-0901-0201	Краска для дорожной разметки белая СТ РК 2066-2010	кг	0,24	524	5659					
				10,8							
	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,001	608244	27371					
				0,045							
28	1291-0229-0101СРД-229-01-01	**Нанесение сплошной линии 1.1 дорожной разметки маркировочной машиной шириной 0,1 м без поверхностной обработки - 37,4 кг/км)(расход стеклянных светоотражающих шариков составляет 30 % от объема краски) НР = 108 %**	**км разметки**	**45**	24484,84	1442,70	1101818	64922	1036896	26331	1218401
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)				541,8	0	24381		90252	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
			чел-ч	0,7	31,5						
	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,35	4122	64922					

			15,75	1548	24381					
2204-0902-0201	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	11,22	307	155004					
			504,90							
2204-0901-0105	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	кг	37,4	524	881892					
			1683,0							
29 1291-0230-0101СРД-230-01-01	**Сопровождение маркировочной машины типа "Шмель-11А" дополнительной машиной с краской для нанесения сплошной линии разметки НР = 108 %**	**км разметки**	**45**	942,2	942,2	42399	42399	0	22016	69568
					453	0	20385		5153	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	15,75						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	2692	42399					
			15,750	1295	20396					

Итого по смете	**7 311 759**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	717 538
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 527 713
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	532 610
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 784 342
- перевозка грузов, тенге	390 396
Накладные расходы, тенге	1 350 159
Сметная прибыль (8 %), тенге	541 611

0,84000038753	**Итого по смете**	
	С учетом К снижения	**7 311 759**
	Налог на добавленную стоимость 12%	**6 141 880**
	Всего стоимость работ с НДС	737 026
		6 878 906

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Жакупов К.С.

Куратор Кусманов Д.К.

Руководитель производственного отдела Бейм И.Д.

и.о. Руководитель планово-технического отдела Омар Н.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "УАК КАЗЫНА" Наби Т.Т.