ФОРМА 2-В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байтерек"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авто-Тех-Батыс"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Средний ремонт одъездной дороги к Ростошинскому ХПП, Байтерекского района ЗКО, 0-9 км
Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 31

А К Т № 1

выполненных строительно-монтажных работ

за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО И ПОКРЫТИЕ												
1	1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия		9600	208,97	202,92	2006120	1948052	--	208174	2 391 438,00
		НР - 108%; СП - 8%				6,05	14,03	58068	134686		177144	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,0062	59,52	975,60		58068,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	93,12							
1.3	3301-0101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0025	24		3936,00		94464,00			
1.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	24		1316,00		31584,00			
1.4	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0002	1,92		5430,00		10426,00			
1.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	1,92		1101,00		2113,92			
1.5	3201-0205-0302	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0035	33,6		61298,00		2059613,00			
1.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,007	67,2		1725,50		115953,60			
1.6	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,00177	16,992	--				--		
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		2400	1107,66	990,15	2658372	2376363	--	818020	3 754 504,00
		НР - 108%; СП - 8%				117,50	198,09	282010	475417		278111	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	345,6	816,00		282010,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	343,2							
2.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	37,2		9418,00		350350,00			
2.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	37,2		1572,00		58478,40			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	114,24		4262,00		486891,00			
2.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	114,24		1101,00		125778,24			
2.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	169,92		8360,00		1420531,00			
2.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	169,92		1572,00		267114,24			
2.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	21,84		5430,00		118591,00			
2.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	21,84		1101,00		24045,84			
2.7	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	168	--				--		
3	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		480	6000,00	--	2880000	--	2880000	--	3 110 400,00
		СП - 8%				--	--	--	--		230400	
4	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		384	6500,00	--	2496000	--	2496000	--	2 695 680,00
		СП - 8%				--	--	--	--		199680	
5	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3		96	6500,00	--	624000	--	624000	--	673 920,00
		СП - 8%				--	--	--	--		49920	
6	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т		124,8	17294,00	--	2158291	--	2158291	--	2 330 954,00
		СП - 8%				--	--	--	--		172663	
7	4101-0204-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 17 км	т		1084,8	456,00	--	494669	--		--	534 242,00
		СП - 8%				--	--	--	--		39574	
8	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия		9600	145,24	37,98	1394330	364601	688819	436712	1 977 525,00
		НР - 108%; СП - 8%				35,51	6,61	340910	63453		146483	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,0377	361,44	943,20		340910,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0052	50,11							
8.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	6,816		5430,00		37011,00			
8.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	6,816		1101,00		7504,42			
8.4	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	3,168		5607,00		17763,00			
8.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	6,336		1316,00		8338,18			
8.5	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,96		120,00		115,00			
8.6	3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	14,112		7741,00		109241,00			
8.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	14,112		1572,00		22184,06			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.7	**3201-0101-0401**	**Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4.5 до 7.3 т**	**маш.-ч**	**0,0014**	**13,44**		**6383,00**		**85788,00**			
8.7		**в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.**	**чел-ч**	**0,0014**	**13,44**		**1316,00**		**17687,04**			
8.8	**3201-0209-0201**	**Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м**	**маш.-ч**	**0,00098**	**9,408**		**16496,00**		**155194,00**			
8.8		**в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.**	**чел-ч**	**0,00098**	**9,408**		**1572,00**		**14789,38**			
8.9	**2113-0104-9904**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД**	**т**	**0,0006**	**5,76**	**132874,00**				**765354,00**		
8.10	**2113-0703-1406**	**Вода с открытых источников**	**м3**	**0,0032**	**30,72**	**--**				**--**		
9	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия		9600	5,37	5,09	51571	48850	--	9694	66 166,00
		НР - 108%; СП - 8%				0,28	0,65	2722	6254		4901	
9.1	**1**	**Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)**	**чел-ч**	**0,0004**	**3,46**	**787,62**		**2722,00**				
9.2	**3**	**Затраты труда машинистов**	**чел-ч**	**0,0005**	**4,61**							
9.3	**3201-0101-0402**	**Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9.1 до 10.1 т**	**маш.-ч**	**0,00012**	**1,152**		**7741,00**		**8918,00**			
9.3		**в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.**	**чел-ч**	**0,00012**	**1,152**		**1572,00**		**1810,94**			
9.4	**3201-0101-0401**	**Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4.5 до 7.3 т**	**маш.-ч**	**0,00012**	**1,152**		**6383,00**		**7353,00**			
9.4		**в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.**	**чел-ч**	**0,00012**	**1,152**		**1316,00**		**1516,03**			
9.5	**3201-0209-0201**	**Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м**	**маш.-ч**	**0,00024**	**2,304**		**16496,00**		**38007,00**			
9.5		**в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.**	**чел-ч**	**0,00024**	**2,304**		**1572,00**		**3621,89**			
10	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т		1392	18910,50	--	26323416	--	26323416	--	28 429 289,00
		СП - 8%				--	--	--	--		2105873	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		8,35	81613,77	1626,03	681475	13577	667898	6883	743 427,00
		НР - 108%; СП - 8%				--	763,28	--	6373		55069	
11.1	**3**	**Затраты труда машинистов**	**чел-ч**	**0,58**	**4,84**							
11.2	**3201-0202-0101**	**Автогудронаторы, 3500 л**	**маш.-ч**	**0,29**	**2,4215**		**5607,00**		**13577,00**			
11.2		**в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.**	**чел-ч**	**0,58**	**4,843**		**1316,00**		**6373,39**			
11.3	**2113-0104-9901**	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006**	**т**	**1,03**	**8,6005**	**77658,00**				**667898,00**		
12	4101-0204-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 17 км	т		1400,3	456,00	--	638537	--		--	689 620,00
		СП - 8%				--	--	--	--		51083	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					42406781	4751443	35838424	1479483	47 397 165,00
								683709	686183	--	3510901	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					42406781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1356716				
	Всего заработная плата		Тенге					1369892			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2158291				
	Местные материалы		Тенге				32323416				
	Транспортные расходы		Тенге				1133206				
		Накладные расходы	Тенге				1479484				
		Сметная прибыль	Тенге				3510901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47397166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 266,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1369892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47397166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 266,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1369892			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								47 397 165,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				683709				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4751443			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					686183			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35838424		
		- Перевозка грузов	Тенге				1133206				
		- Накладные расходы	Тенге							1479483	
		- Сметная прибыль	Тенге							3510901	
		Итого:									47 397 165,00
		Н Д С - 12%									5 687 659,80
		Всего по акту::									53 084 824,80

ЗАКАЗЧИК: ЖКХ, ПТ и АД Байтерекского района

Руководитель

Рахметов Р.К.

Технический надзор:

Инженер технического надзора ТОО "Жана Колсалтинг LTD"

Шангереев Б.С.

Подрядно строительно-монтажная организация:

ТОО "Авто-Тех-Батыс"

Директор

Адилян С.А.