Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

Подрядчик: **ТОО "АТГ Курылыс"**

Наименование объекта: **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

С П Р А В К А Ф №3

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№398 от 2019-06-24					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р в сметных, базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах	Дополнит. затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска	174 377 356,47	67 147 782,93							8 057 733,95	75 205 516,88

Итого к оплате: **75 205 516,88** Семьдесят пять миллионов двестипять тысячи пятьсот шестнадцать тенге 88тиын

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

_____ **Махамбетов Ж.К.**

Эксперт технического надзора "ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Семенов А.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АТГ Курылыс"

_____ **Бекешов Е.А.**

Директор ТОО "СтронХолдинг"

_____ **Тайжанов Н.Т..**

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №398 от 2019-06-24

РЕЕСТР

актов выполненных работ за июль месяц 2020 года

№	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ,тенге					
		Выполнено с начало года					
		всего	в отчетном месяце	в отчетном месяце	в отчетном месяце	в отчетном месяце	в отчетном месяце
			август 2019 г.	сентябрь 2019 г.	сентябрь 2019 г.	октябрь 2019 г.	июль 2020 г.
1	Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска	174 377 356,47	21 931 369,39	8 971 411,57	50 780 923,83	17 488 134,79	75 205 516,88
	Итого	174 377 356,47	21 931 369,39	8 971 411,57	50 780 923,83	17 488 134,79	75 205 516,88

Заказчик:
Генеральный директор
ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

Махамбетов Ж.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "АТГ Курылыс"

Бекешов Е.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП "Производственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго"акимата г.Лисаковска** **970340000176**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АТГ-Құрылыс",г.Атырау ул.Атамбаева 5** **070140003535**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 398 от 2019-06-24

Номер документа	Дата составления
12	09.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г.Лисаковска за июль 2020			Раб	1	75 205 516,88	75 205 516,88	8 057 733,95
				Итого	1	x	75 205 516,88	8 057 733,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Бекенд Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Генеральный директор

Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / Мухамбетов Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.07.2020

М.П.

Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплосетей.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-2 Тепловые сети от БМК №2

Акт выполненных работ июль месяц 2020 года № 22

составлена 2017.4.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
		1					
1	11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**1300,0000**		**79,92**	**103891**
		Итого оплата труда:				**32,31**	**42003**
		Итого эксплуатация машин:				**75,42**	**98044**
		Накладные расходы	%	--		19,09	24823
		Сметная прибыль	%	8		7,92	10297
		Сметная стоимость:				**106,93**	**139011**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	11-010102-0402	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**600,0000**		**151,63**	**90976**
		Итого оплата труда:				**64,13**	**38476**
		Итого эксплуатация машин:				**137,81**	**82687**
		Итого материалов:				**0,10**	**57**
		Накладные расходы	%	--		37,90	22739
		Сметная прибыль	%	8		15,16	9097
		Сметная стоимость:				**204,69**	**122813**
3	11-010102-0402	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**1950,0000**		**137,85**	**268811**
		Итого оплата труда:				**58,30**	**113678**
		Итого эксплуатация машин:				**125,28**	**244303**
		Итого материалов:				**0,10**	**185**
		Накладные расходы	%	--		34,45	67184
		Сметная прибыль	%	8		13,78	26880
		Сметная стоимость:				**186,09**	**362874**
4	41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**3500,0000**		**81,49**	**285211**
		Сметная прибыль	%	8		6,52	22817
		Сметная стоимость:				**88,01**	**308028**
7	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1550,0000**		**107,79**	**167074**
		Итого оплата труда:				**81,96**	**127044**
		Итого эксплуатация машин:				**45,95**	**71225**
		Накладные расходы	%	--		48,44	75083
		Сметная прибыль	%	8		12,50	19373
		Сметная стоимость:				**168,73**	**261529**
8	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**100,0000**		**1233,78**	**123378**
		Итого оплата труда:				**1233,78**	**123378**
		Накладные расходы	%	--		729,16	72916
		Сметная прибыль	%	8		157,04	15704
		Сметная стоимость:				**2119,97**	**211997**
11	11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**150,0000**		**2468,85**	**370328**
		Итого оплата труда:				**690,30**	**103544**
		Итого эксплуатация машин:				**107,09**	**16063**
		Итого материалов:				**1698,31**	**254746**
		Накладные расходы	%	--		428,67	64301

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		231,80	34770
		Сметная стоимость:				**3129,33**	**469400**
12	21-010401-0101 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**560,0000**		**1543,91**	**864592**
		Сметная прибыль	%	8		123,51	69167
		Сметная стоимость:				**1667,43**	**933759**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2274261**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2274261**
Материалы -			Тенге				**254988**
Всего заработная плата -			Тенге				**548122**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**864592**
Транспортные расходы -			Тенге				**285211**
		Накладные расходы -	Тенге				**327046**
		Сметная прибыль -	Тенге				**208105**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2809412**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**784**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**548122**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2809412**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**784**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**548122**
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование					
13	11-240108-0302 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**16742,13**	**66969**
		Итого оплата труда:				**7432,06**	**29728**
		Итого эксплуатация машин:				**2687,02**	**10748**
		Итого материалов:				**7478,22**	**29913**
		Накладные расходы	%	--		4615,31	18461
		Сметная прибыль	%	8		1708,60	6834
		Сметная стоимость:				**23066,03**	**92264**
14	58-000000-0201	**Шаровый кран с воздушником Ст76х3-2-ППУ-ПЭ, А 0,250**	**шт**	**4,0000**		**218151,47**	**872606**
		Сметная прибыль	%	8		17452,12	69808
		Сметная стоимость:				**235603,59**	**942414**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка - д=45 мм**	**шт.**	**12,0000**		**15291,82**	**183502**
		Итого оплата труда:				**6477,92**	**77735**
		Итого эксплуатация машин:				**2006,78**	**24081**
		Итого материалов:				**7453,94**	**89447**
		Накладные расходы	%	--		4022,79	48273
		Сметная прибыль	%	8		1545,17	18542
		Сметная стоимость:				**20859,78**	**250317**
16	**58-000000-0204**	**Шаровый кран со спускником Ст45х3-1-ППУ-ПЭ, А 0,210**	**шт**	**12,0000**		**173401,88**	**2080823**
		Сметная прибыль	%	8		13872,15	166466
		Сметная стоимость:				**187274,03**	**2247288**
17	**11-240108-0302 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**16742,13**	**200906**
		Итого оплата труда:				**7432,06**	**89185**
		Итого эксплуатация машин:				**2687,02**	**32244**
		Итого материалов:				**7478,22**	**89739**
		Накладные расходы	%	--		4615,31	55384
		Сметная прибыль	%	8		1708,60	20503
		Сметная стоимость:				**23066,03**	**276792**
18	**58-000000-0206**	**Шаровый кран со спускником Ст76х3-2-ППУ-ПЭ, А 0,210**	**шт**	**12,0000**		**218151,47**	**2617818**
		Сметная прибыль	%	8		17452,12	209425
		Сметная стоимость:				**235603,59**	**2827243**
19	**11-240108-0303 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**150505,34**	**301011**
		Итого оплата труда:				**7934,74**	**15869**
		Итого эксплуатация машин:				**2900,25**	**5800**
		Итого материалов:				**140579,65**	**281159**
		Накладные расходы	%	--		4927,47	9855
		Сметная прибыль	%	8		12434,62	24869
		Сметная стоимость:				**167867,43**	**335735**
20	**58-000000-0207**	**Шаровый кран со спускником Ст89х3-2-ППУ-ПЭ, А 0,210**	**шт**	**2,0000**		**235927,20**	**471854**
		Сметная прибыль	%	8		18874,18	37748
		Сметная стоимость:				**254801,38**	**509603**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**11-240108-0402 Изм. и доп. вып. 6**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**90399,12**	**361596**
		Итого оплата труда:				**7266,96**	**29068**
		Итого эксплуатация машин:				**2526,43**	**10106**
		Итого материалов:				**81414,67**	**325659**
		Накладные расходы	%	--		4512,78	18051
		Сметная прибыль	%	8		7592,95	30372
		Сметная стоимость:				**102504,85**	**410019**
24	**11-240108-0403 Изм. и доп. вып. 6**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**108936,87**	**435747**
		Итого оплата труда:				**7767,39**	**31070**
		Итого эксплуатация машин:				**2736,99**	**10948**
		Итого материалов:				**99294,49**	**397178**
		Накладные расходы	%	--		4823,55	19294
		Сметная прибыль	%	8		9100,83	36403
		Сметная стоимость:				**122861,25**	**491445**
25	**11-240108-0404 Изм. и доп. вып. 6**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**173128,04**	**692512**
		Итого оплата труда:				**8386,82**	**33547**
		Итого эксплуатация машин:				**3053,37**	**12213**
		Итого материалов:				**162636,90**	**650548**
		Накладные расходы	%	--		5208,22	20833
		Сметная прибыль	%	8		14266,90	57068
		Сметная стоимость:				**192603,16**	**770413**
26	**11-240108-0405 Изм. и доп. вып. 6**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**274465,92**	**1646795**
		Итого оплата труда:				**9406,41**	**56438**
		Итого эксплуатация машин:				**3682,95**	**22098**
		Итого материалов:				**262515,18**	**1575091**
		Накладные расходы	%	--		5841,38	35048
		Сметная прибыль	%	8		22424,58	134548
		Сметная стоимость:				**302731,88**	**1816391**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	11-240108-0406 Изм. и доп. вып. 6	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**14,0000**		**305472,88**	**4276620**
		Итого оплата труда:				**11059,42**	**154832**
		Итого эксплуатация машин:				**4781,26**	**66938**
		Итого материалов:				**291067,64**	**4074947**
		Накладные расходы	%	--		6867,90	96151
		Сметная прибыль	%	8		24987,26	349822
		Сметная стоимость:				**337328,04**	**4722593**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**14208759**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**6043100**
Сметная прибыль -			Тенге				**483448**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**6526549**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8165659**
Материалы -			Тенге				**7513680**
Всего заработная плата -			Тенге				**517472**
Накладные расходы -			Тенге				**321350**
Сметная прибыль -			Тенге				**678961**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9165970**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**610**
Сметная заработная плата -			Тенге				**517472**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**15692518**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**610**
Сметная заработная плата -			Тенге				**517472**
		РАЗДЕЛ 3. Материалы					
30	11-240108-0102 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,0950**		**5110510,08**	**485498**
		Итого оплата труда:				**334964,39**	**31822**
		Итого эксплуатация машин:				**142933,43**	**13579**
		Итого материалов:				**4677428,89**	**444356**
		Накладные расходы	%	--		208012,88	19761
		Сметная прибыль	%	8		425481,84	40421
		Сметная стоимость:				**5744004,80**	**545680**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	11-240108-0103 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,1440		6353630,36	914923
		Итого оплата труда:				353413,33	50892
		Итого эксплуатация машин:				152827,82	22007
		Итого материалов:				5894737,40	848842
		Накладные расходы	%	--		219469,67	31604
		Сметная прибыль	%	8		525848,00	75722
		Сметная стоимость:				7098948,04	1022249
32	11-240108-0104 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,1624		6268635,06	1018026
		Итого оплата труда:				377289,11	61272
		Итого эксплуатация машин:				166580,28	27053
		Итого материалов:				5775947,92	938014
		Накладные расходы	%	--		234296,54	38050
		Сметная прибыль	%	8		520234,53	84486
		Сметная стоимость:				7023166,12	1140562
33	11-240108-0105 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,4994		10295524,03	5141585
		Итого оплата труда:				415616,73	207559
		Итого эксплуатация машин:				188525,27	94150
		Итого материалов:				9749279,33	4868790
		Накладные расходы	%	--		258097,99	128894
		Сметная прибыль	%	8		844289,76	421638
		Сметная стоимость:				11397911,78	5692117
34	11-240108-0106 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,5066		11007715,05	5576508
		Итого оплата труда:				503157,13	254899
		Итого эксплуатация машин:				329557,36	166954
		Итого материалов:				10272923,69	5204263
		Накладные расходы	%	--		312460,58	158293
		Сметная прибыль	%	8		905614,05	458784
		Сметная стоимость:				12225789,68	6193585

1	2	3	4	5	6	7	8
36	11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	4,0000		8635,86	34543
		Итого оплата труда:				7090,71	28363
		Итого эксплуатация машин:				2029,81	8119
		Итого материалов:				170,21	681
		Накладные расходы	%	--		4403,33	17613
		Сметная прибыль	%	8		1043,14	4173
		Сметная стоимость:				14082,33	56329
37	29-000000-0216	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст89х4-32-2-ППУ-ПЭ	шт	4,0000		69712,36	278849
		Сметная прибыль	%	8		5576,99	22308
		Сметная стоимость:				75289,34	301157
40	11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2,0000		10549,73	21099
		Итого оплата труда:				8455,91	16912
		Итого эксплуатация машин:				2693,94	5388
		Итого материалов:				248,11	496
		Накладные расходы	%	--		5251,12	10502
		Сметная прибыль	%	8		1264,07	2528
		Сметная стоимость:				17064,91	34130
41	29-000000-0217	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст133х4-32-2-2-ППУ-ПЭ	шт	2,0000		75963,63	151927
		Сметная прибыль	%	8		6077,09	12154
		Сметная стоимость:				82040,72	164081
42	11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2,0000		12630,86	25262
		Итого оплата труда:				9837,23	19674
		Итого эксплуатация машин:				3512,28	7025
		Итого материалов:				343,94	688
		Накладные расходы	%	--		6108,92	12218
		Сметная прибыль	%	8		1499,18	2998
		Сметная стоимость:				20238,96	40478
43	29-000000-0218	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст159х4,5-50-2-2-ППУ-ПЭ	шт	2,0000		80919,79	161840
		Сметная прибыль	%	8		6473,58	12947
		Сметная стоимость:				87393,38	174787

1	2	3	4	5	6	7	8
46	11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	шт.	2,0000		10549,73	21099
		Итого оплата труда:				8455,91	16912
		Итого эксплуатация машин:				2693,94	5388
		Итого материалов:				248,11	496
		Накладные расходы	%	--		5251,12	10502
		Сметная прибыль	%	8		1264,07	2528
		Сметная стоимость:				17064,91	34130
47	29-000000-0220	**Тройник с шаровым краном воздушника Ст133х4-32-2-ППУ-ПЭ**	шт	2,0000		75963,63	151927
		Сметная прибыль	%	8		6077,09	12154
		Сметная стоимость:				82040,72	164081
48	11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	шт.	2,0000		12630,86	25262
		Итого оплата труда:				9837,23	19674
		Итого эксплуатация машин:				3512,28	7025
		Итого материалов:				343,94	688
		Накладные расходы	%	--		6108,92	12218
		Сметная прибыль	%	8		1499,18	2998
		Сметная стоимость:				20238,96	40478
49	29-000000-0221	**Тройник с шаровым краном воздушника Ст159х4,5-50-2-ППУ-ПЭ**	шт	2,0000		80919,79	161840
		Сметная прибыль	%	8		6473,58	12947
		Сметная стоимость:				87393,38	174787
50	11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	шт.	4,0000		8635,86	34543
		Итого оплата труда:				7090,71	28363
		Итого эксплуатация машин:				2029,81	8119
		Итого материалов:				170,21	681
		Накладные расходы	%	--		4403,33	17613
		Сметная прибыль	%	8		1043,14	4173
		Сметная стоимость:				14082,33	56329
51	29-000000-0222	**Переход укороченный Ст89х4-76х3-1-ППУ-ПЭ**	шт	4,0000		16948,95	67796
		Сметная прибыль	%	8		1355,92	5424
		Сметная стоимость:				18304,87	73219

1	2	3	4	5	6	7	8
52	11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**9502,66**	**19005**
		Итого оплата труда:				**7705,57**	**15411**
		Итого эксплуатация машин:				**2340,85**	**4682**
		Итого материалов:				**196,01**	**392**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	9570
		Сметная прибыль	%	8		1143,03	2286
		Сметная стоимость:				**15430,84**	**30862**
54	23-020201-4012 в ценах IV квартала 2017 года	**Переход Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /применительно СТ108х4-89х4-1-ППУ-ПЭ укороченный/**	**шт.**	**2,0000**		**15746,77**	**31494**
		Сметная прибыль	%	8		1259,74	2519
		Сметная стоимость:				**17006,51**	**34013**
55	11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**10549,73**	**21099**
		Итого оплата труда:				**8455,91**	**16912**
		Итого эксплуатация машин:				**2693,94**	**5388**
		Итого материалов:				**248,11**	**496**
		Накладные расходы	%	--		5251,12	10502
		Сметная прибыль	%	8		1264,07	2528
		Сметная стоимость:				**17064,91**	**34130**
56	29-000000-0223	**Переход укороченный Ст133х4-108х4-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**27389,96**	**54780**
		Сметная прибыль	%	8		2191,20	4382
		Сметная стоимость:				**29581,15**	**59162**
57	11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**12630,86**	**25262**
		Итого оплата труда:				**9837,23**	**19674**
		Итого эксплуатация машин:				**3512,28**	**7025**
		Итого материалов:				**343,94**	**688**
		Накладные расходы	%	--		6108,92	12218
		Сметная прибыль	%	8		1499,18	2998
		Сметная стоимость:				**20238,96**	**40478**
58	29-000000-0224	**Переход укороченный Ст159х4,5-133х4-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**34611,21**	**69222**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2768,90	5538
		Сметная стоимость:				**37380,10**	**74760**
71	**11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**8635,86**	**34543**
		Итого оплата труда:				**7090,71**	**28363**
		Итого эксплуатация машин:				**2029,81**	**8119**
		Итого материалов:				**170,21**	**681**
		Накладные расходы	%	--		4403,33	17613
		Сметная прибыль	%	8		1043,14	4173
		Сметная стоимость:				**14082,33**	**56329**
72	**29-000000-0230**	**Тройниковое ответвление укороченное Ст89х3-76х3-2-ППУ-ПЭ-У**	**шт**	**4,0000**		**39354,82**	**157419**
		Сметная прибыль	%	8		3148,39	12594
		Сметная стоимость:				**42503,21**	**170013**
75	**11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**10549,73**	**21099**
		Итого оплата труда:				**8455,91**	**16912**
		Итого эксплуатация машин:				**2693,94**	**5388**
		Итого материалов:				**248,11**	**496**
		Накладные расходы	%	--		5251,12	10502
		Сметная прибыль	%	8		1264,07	2528
		Сметная стоимость:				**17064,91**	**34130**
77	**29-000000-0233**	**Тройниковое ответвление укороченное Ст133х4-89х4-2-ППУ-ПЭ-У**	**шт**	**2,0000**		**49786,82**	**99574**
		Сметная прибыль	%	8		3982,95	7966
		Сметная стоимость:				**53769,77**	**107540**
78	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**12630,86**	**202094**
		Итого оплата труда:				**9837,23**	**157396**
		Итого эксплуатация машин:				**3512,28**	**56196**
		Итого материалов:				**343,94**	**5503**
		Накладные расходы	%	--		6108,92	97743
		Сметная прибыль	%	8		1499,18	23987
		Сметная стоимость:				**20238,96**	**323823**
79	**29-000000-0234**	**Тройниковое ответвление укороченное Ст159х4,5-45х3-2-ППУ-ПЭ-У**	**шт**	**12,0000**		**49935,42**	**599225**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3994,83	47938
		Сметная стоимость:				**53930,26**	**647163**
80	**29-000000-0235**	**Тройниковое ответвление укороченное Ст159х4,5-76х3-2-ППУ-ПЭ-У**	**шт**	**2,0000**		**53834,25**	**107669**
		Сметная прибыль	%	8		4306,74	8613
		Сметная стоимость:				**58140,99**	**116282**
81	**29-000000-0236**	**Тройниковое ответвление укороченное Ст159х4,5-89х4-2-ППУ-ПЭ-У**	**шт**	**2,0000**		**56845,96**	**113692**
		Сметная прибыль	%	8		4547,68	9095
		Сметная стоимость:				**61393,63**	**122787**
91	**11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**8635,86**	**34543**
		Итого оплата труда:				**7090,71**	**28363**
		Итого эксплуатация машин:				**2029,81**	**8119**
		Итого материалов:				**170,21**	**681**
		Накладные расходы	%	--		4403,33	17613
		Сметная прибыль	%	8		1043,14	4173
		Сметная стоимость:				**14082,33**	**56329**
92	**23-020201-0106 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**27091,54**	**108366**
		Сметная прибыль	%	8		2167,32	8669
		Сметная стоимость:				**29258,86**	**117035**
95	**11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**10549,73**	**21099**
		Итого оплата труда:				**8455,91**	**16912**
		Итого эксплуатация машин:				**2693,94**	**5388**
		Итого материалов:				**248,11**	**496**
		Накладные расходы	%	--		5251,12	10502
		Сметная прибыль	%	8		1264,07	2528
		Сметная стоимость:				**17064,91**	**34130**
96	**23-020201-0108 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**31087,62**	**62175**
		Сметная прибыль	%	8		2487,01	4974
		Сметная стоимость:				**33574,63**	**67149**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**12630,86**	**25262**
		Итого оплата труда:				**9837,23**	**19674**
		Итого эксплуатация машин:				**3512,28**	**7025**
		Итого материалов:				**343,94**	**688**
		Накладные расходы	%	--		6108,92	12218
		Сметная прибыль	%	8		1499,18	2998
		Сметная стоимость:				**20238,96**	**40478**
98	**23-020201-0109 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**41708,06**	**83416**
		Сметная прибыль	%	8		3336,64	6673
		Сметная стоимость:				**45044,71**	**90089**
102	**23-020201-4906 в ценах IV квартала 2017 года**	**Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**28205,03**	**56410**
		Сметная прибыль	%	8		2256,40	4513
		Сметная стоимость:				**30461,43**	**60923**
103	**23-020201-4907 в ценах IV квартала 2017 года**	**Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**32061,51**	**128246**
		Сметная прибыль	%	8		2564,92	10260
		Сметная стоимость:				**34626,43**	**138506**
105	**23-020201-4909 в ценах IV квартала 2017 года**	**Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**12,0000**		**56700,37**	**680404**
		Сметная прибыль	%	8		4536,03	54432
		Сметная стоимость:				**61236,40**	**734837**
141	**11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**8635,86**	**103630**
		Итого оплата труда:				**7090,71**	**85089**
		Итого эксплуатация машин:				**2029,81**	**24358**
		Итого материалов:				**170,21**	**2042**
		Накладные расходы	%	--		4403,33	52840

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1043,14	12518
		Сметная стоимость:				**14082,33**	**168988**
142	**29-000000-0255**	**Доборный элемент трубопровода L 2,2 м Ст89х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**20075,94**	**40152**
		Сметная прибыль	%	8		1606,08	3212
		Сметная стоимость:				**21682,02**	**43364**
145	**29-000000-0258**	**Доборный элемент трубопровода L 3,9 м Ст89х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**34630,12**	**69260**
		Сметная прибыль	%	8		2770,41	5541
		Сметная стоимость:				**37400,53**	**74801**
146	**29-000000-0259**	**Доборный элемент трубопровода L 6,5 м Ст89х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**56392,94**	**112786**
		Сметная прибыль	%	8		4511,44	9023
		Сметная стоимость:				**60904,38**	**121809**
147	**29-000000-0260**	**Доборный элемент трубопровода L 5,6 м Ст89х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**49184,30**	**98369**
		Сметная прибыль	%	8		3934,74	7869
		Сметная стоимость:				**53119,04**	**106238**
148	**29-000000-0261**	**Доборный элемент трубопровода L 9,0 м Ст89х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**74546,94**	**149094**
		Сметная прибыль	%	8		5963,75	11928
		Сметная стоимость:				**80510,69**	**161021**
149	**29-000000-0262**	**Доборный элемент трубопровода L 9,4 м Ст89х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**77753,18**	**155506**
		Сметная прибыль	%	8		6220,25	12441
		Сметная стоимость:				**83973,43**	**167947**
151	**11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**9502,66**	**76021**
		Итого оплата труда:				**7705,57**	**61645**
		Итого эксплуатация машин:				**2340,85**	**18727**
		Итого материалов:				**196,01**	**1568**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	38281
		Сметная прибыль	%	8		1143,03	9144
		Сметная стоимость:				**15430,84**	**123447**
153	**29-000000-0265**	**Доборный элемент трубопровода L 9,9 м Ст108х4-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**4,0000**		**97585,95**	**390344**
		Сметная прибыль	%	8		7806,88	31228
		Сметная стоимость:				**105392,83**	**421571**
154	**29-000000-0266**	**Доборный элемент трубопровода L 107,9 м Ст108х4-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**4,0000**		**107191,17**	**428765**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8575,29	34301
		Сметная стоимость:				**115766,46**	**463066**
155	**11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**10549,73**	**105497**
		Итого оплата труда:				**8455,91**	**84559**
		Итого эксплуатация машин:				**2693,94**	**26939**
		Итого материалов:				**248,11**	**2481**
		Накладные расходы	%	--		5251,12	52511
		Сметная прибыль	%	8		1264,07	12641
		Сметная стоимость:				**17064,91**	**170649**
156	**29-000000-0267**	**Доборный элемент трубопровода L 2,2 м Ст133х4-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**28678,76**	**57358**
		Сметная прибыль	%	8		2294,30	4589
		Сметная стоимость:				**30973,06**	**61946**
157	**29-000000-0268**	**Доборный элемент трубопровода L 3,9 м Ст133х4-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**4,0000**		**49739,09**	**198956**
		Сметная прибыль	%	8		3979,13	15917
		Сметная стоимость:				**53718,21**	**214873**
159	**29-000000-0270**	**Доборный элемент трубопровода L 8,3 м Ст133х4-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**100388,71**	**200777**
		Сметная прибыль	%	8		8031,10	16062
		Сметная стоимость:				**108419,81**	**216840**
160	**29-000000-0271**	**Доборный элемент трубопровода L 10,9 м Ст133х4-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**130953,39**	**261907**
		Сметная прибыль	%	8		10476,27	20953
		Сметная стоимость:				**141429,66**	**282859**
161	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**12630,86**	**202094**
		Итого оплата труда:				**9837,23**	**157396**
		Итого эксплуатация машин:				**3512,28**	**56196**
		Итого материалов:				**343,94**	**5503**
		Накладные расходы	%	--		6108,92	97743
		Сметная прибыль	%	8		1499,18	23987
		Сметная стоимость:				**20238,96**	**323823**
165	**29-000000-0275**	**Доборный элемент трубопровода L 4,5 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**70559,85**	**141120**
		Сметная прибыль	%	8		5644,79	11290
		Сметная стоимость:				**76204,64**	**152409**

1	2	3	4	5	6	7	8
168	29-000000-0277	**Доборный элемент трубопровода L 6,3 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**96795,20**	**193590**
		Сметная прибыль	%	8		7743,62	15487
		Сметная стоимость:				**104538,81**	**209078**
169	29-000000-0278	**Доборный элемент трубопровода L 6,9 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**105539,41**	**211079**
		Сметная прибыль	%	8		8443,15	16886
		Сметная стоимость:				**113982,57**	**227965**
171	29-000000-0280	**Доборный элемент трубопровода L 8,8 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**10,0000**		**131082,18**	**1310822**
		Сметная прибыль	%	8		10486,57	104866
		Сметная стоимость:				**141568,75**	**1415688**
188	29-000000-0208	**Комплект изоляции стыка СРС 76/160-ПЭ-750**	**шт**	**30,0000**		**9110,77**	**273323**
		Сметная прибыль	%	8		728,86	21866
		Сметная стоимость:				**9839,63**	**295189**
189	11-000000-0209	**Комплект изоляции стыка СРС 89/180-ПЭ-750**	**шт**	**30,0000**		**9991,59**	**299748**
		Сметная прибыль	%	8		799,33	23980
		Сметная стоимость:				**10790,92**	**323727**
190	29-000000-0210	**Комплект изоляции стыка СРС 108/200-ПЭ-750**	**шт**	**76,0000**		**11638,84**	**884552**
		Сметная прибыль	%	8		931,11	70764
		Сметная стоимость:				**12569,95**	**955316**
191	29-000000-0211	**Комплект изоляции стыка СРС 133/225-ПЭ-750**	**шт**	**100,0000**		**11984,68**	**1198468**
		Сметная прибыль	%	8		958,77	95877
		Сметная стоимость:				**12943,46**	**1294346**
192	29-000000-0212	**Комплект изоляции стыка СРС 159/250-ПЭ-750**	**шт**	**150,0000**		**15190,92**	**2278639**
		Сметная прибыль	%	8		1215,27	182291
		Сметная стоимость:				**16406,20**	**2460930**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**26470485**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26470485**
Материалы -			Тенге				**12329711**
Всего заработная плата -			Тенге				**1444646**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**12280885**
Накладные расходы -			Тенге				**897125**
Сметная прибыль -			Тенге				**2189409**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29557020**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**20269,91**	**112903**
997	**21-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**10,6000**		**17593,61**	**186492**
		Сметная прибыль	%	8		1407,49	14919
		Сметная стоимость:				**19001,10**	**201412**
998	**21-020101-0303 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,5900**		**13234,96**	**60748**
		Сметная прибыль	%	8		1058,80	4860
		Сметная стоимость:				**14293,76**	**65608**
999	**21-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,3100**		**63778,61**	**19771**
		Сметная прибыль	%	8		5102,29	1582
		Сметная стоимость:				**68880,90**	**21353**
1015	**11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**57,4200**		**659,63**	**37876**
		Итого оплата труда:				**162,25**	**9316**
		Итого эксплуатация машин:				**12,38**	**711**
		Итого материалов:				**486,53**	**27937**
		Накладные расходы	%	--		82,42	4733
		Сметная прибыль	%	8		59,36	3409
		Сметная стоимость:				**801,42**	**46017**
		Камера УТ36					
1024	**11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**80,6300**		**79,92**	**6444**
		Итого оплата труда:				**32,31**	**2605**
		Итого эксплуатация машин:				**75,42**	**6081**
		Накладные расходы	%	--		19,09	1540
		Сметная прибыль	%	8		7,92	639
		Сметная стоимость:				**106,93**	**8622**
1025	**11-010102-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**93,3200**		**137,85**	**12864**
		Итого оплата труда:				**58,30**	**5440**
		Итого эксплуатация машин:				**125,28**	**11691**
		Итого материалов:				**0,10**	**9**
		Накладные расходы	%	--		34,45	3215

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,78	1286
		Сметная стоимость:				186,09	17366
1026	41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	153,9800		81,49	12548
		Сметная прибыль	%	8		6,52	1004
		Сметная стоимость:				88,01	13551
1029	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	80,6300		107,79	8691
		Итого оплата труда:				81,96	6609
		Итого эксплуатация машин:				45,95	3705
		Накладные расходы	%	--		48,44	3906
		Сметная прибыль	%	8		12,50	1008
		Сметная стоимость:				168,73	13605
1030	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	19,3300		1233,78	23849
		Итого оплата труда:				1233,78	23849
		Накладные расходы	%	--		729,16	14095
		Сметная прибыль	%	8		157,04	3035
		Сметная стоимость:				2119,97	40979
1032	11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,9700		4509,22	13392
		Итого оплата труда:				976,19	2899
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	3093
		Итого материалов:				2914,94	8657
		Накладные расходы	%	--		495,91	1473
		Сметная прибыль	%	8		400,41	1189
		Сметная стоимость:				5405,54	16054
1033	11-060101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	3,8300		17363,47	66502
		Итого оплата труда:				814,48	3119
		Итого эксплуатация машин:				642,93	2462
		Итого материалов:				16061,84	61517
		Накладные расходы	%	--		395,02	1513
		Сметная прибыль	%	8		1420,68	5441
		Сметная стоимость:				19179,18	73456
1034	11-070601-0201	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	м3 конструкции	31,3900		11269,42	353747
		Итого оплата труда:				6695,03	210157

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2225,88**	**69870**
		Итого материалов:				**2991,94**	**93917**
		Накладные расходы	%	--		4157,61	130507
		Сметная прибыль	%	8		1234,16	38740
		Сметная стоимость:				**16661,19**	**522995**
1035	**11-000000-0901**	**Доплата за сульфатостойкость**	**м3**	**31,3900**		**243,17**	**7633**
		Сметная прибыль	%	8		19,45	611
		Сметная стоимость:				**262,62**	**8244**
1036	**21-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,1000**		**20110,56**	**62343**
		Сметная прибыль	%	8		1608,84	4987
		Сметная стоимость:				**21719,41**	**67330**
1037	**21-041201-9907 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,7600**		**18768,43**	**164411**
		Сметная прибыль	%	8		1501,47	13153
		Сметная стоимость:				**20269,91**	**177564**
1038	**21-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,1500**		**17593,61**	**143388**
		Сметная прибыль	%	8		1407,49	11471
		Сметная стоимость:				**19001,10**	**154859**
1039	**21-020101-0303 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,4500**		**13234,96**	**72131**
		Сметная прибыль	%	8		1058,80	5770
		Сметная стоимость:				**14293,76**	**77901**
1040	**21-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,4800**		**63778,61**	**30614**
		Сметная прибыль	%	8		5102,29	2449
		Сметная стоимость:				**68880,90**	**33063**
1055	**11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**63,5100**		**659,63**	**41893**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**162,25**	**10304**
		Итого эксплуатация машин:				**12,38**	**786**
		Итого материалов:				**486,53**	**30900**
		Накладные расходы	%	--		82,42	5235
		Сметная прибыль	%	8		59,36	3770
		Сметная стоимость:				**801,42**	**50898**
		Камера УТ37					
1064	**11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**80,6300**		**79,92**	**6444**
		Итого оплата труда:				**32,31**	**2605**
		Итого эксплуатация машин:				**75,42**	**6081**
		Накладные расходы	%	--		19,09	1540
		Сметная прибыль	%	8		7,92	639
		Сметная стоимость:				**106,93**	**8622**
1065	**11-010102-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**93,3200**		**137,85**	**12864**
		Итого оплата труда:				**58,30**	**5440**
		Итого эксплуатация машин:				**125,28**	**11691**
		Итого материалов:				**0,10**	**9**
		Накладные расходы	%	--		34,45	3215
		Сметная прибыль	%	8		13,78	1286
		Сметная стоимость:				**186,09**	**17366**
1066	**41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**153,9800**		**81,49**	**12548**
		Сметная прибыль	%	8		6,52	1004
		Сметная стоимость:				**88,01**	**13551**
1069	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**80,6300**		**107,79**	**8691**
		Итого оплата труда:				**81,96**	**6609**
		Итого эксплуатация машин:				**45,95**	**3705**
		Накладные расходы	%	--		48,44	3906
		Сметная прибыль	%	8		12,50	1008
		Сметная стоимость:				**168,73**	**13605**
1070	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**19,3300**		**1233,78**	**23849**
		Итого оплата труда:				**1233,78**	**23849**
		Накладные расходы	%	--		729,16	14095
		Сметная прибыль	%	8		157,04	3035
		Сметная стоимость:				**2119,97**	**40979**

1	2	3	4	5	6	7	8
1072	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,9700**		**4509,22**	**13392**
		Итого оплата труда:				**976,19**	**2899**
		Итого эксплуатация машин:				**1041,40**	**3093**
		Итого материалов:				**2914,94**	**8657**
		Накладные расходы	%	--		495,91	1473
		Сметная прибыль	%	8		400,41	1189
		Сметная стоимость:				**5405,54**	**16054**
1073	**11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,8300**		**17363,47**	**66502**
		Итого оплата труда:				**814,48**	**3119**
		Итого эксплуатация машин:				**642,93**	**2462**
		Итого материалов:				**16061,84**	**61517**
		Накладные расходы	%	--		395,02	1513
		Сметная прибыль	%	8		1420,68	5441
		Сметная стоимость:				**19179,18**	**73456**
1074	**11-070601-0201**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкции**	**31,3900**		**11269,42**	**353747**
		Итого оплата труда:				**6695,03**	**210157**
		Итого эксплуатация машин:				**2225,88**	**69870**
		Итого материалов:				**2991,94**	**93917**
		Накладные расходы	%	--		4157,61	130507
		Сметная прибыль	%	8		1234,16	38740
		Сметная стоимость:				**16661,19**	**522995**
1075	**11-000000-0901**	**Доплата за сульфатостойкость**	**м3**	**31,3900**		**243,17**	**7633**
		Сметная прибыль	%	8		19,45	611
		Сметная стоимость:				**262,62**	**8244**
1076	**21-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,1000**		**20110,56**	**62343**
		Сметная прибыль	%	8		1608,84	4987
		Сметная стоимость:				**21719,41**	**67330**
1077	**21-041201-9907 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,7600**		**18768,43**	**164411**
		Сметная прибыль	%	8		1501,47	13153
		Сметная стоимость:				**20269,91**	**177564**

1	2	3	4	5	6	7	8
1078	**21-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,1500**		**17593,61**	**143388**
		Сметная прибыль	%	8		1407,49	11471
		Сметная стоимость:				**19001,10**	**154859**
1079	**21-020101-0303 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,4500**		**13234,96**	**72131**
		Сметная прибыль	%	8		1058,80	5770
		Сметная стоимость:				**14293,76**	**77901**
1080	**21-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,4800**		**63778,61**	**30614**
		Сметная прибыль	%	8		5102,29	2449
		Сметная стоимость:				**68880,90**	**33063**
1095	**11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**63,5100**		**659,63**	**41893**
		Итого оплата труда:				**162,25**	**10304**
		Итого эксплуатация машин:				**12,38**	**786**
		Итого материалов:				**486,53**	**30900**
		Накладные расходы	%	--		82,42	5235
		Сметная прибыль	%	8		59,36	3770
		Сметная стоимость:				**801,42**	**50898**
		Камера УТ38					
1104	**11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**80,6300**		**79,92**	**6444**
		Итого оплата труда:				**32,31**	**2605**
		Итого эксплуатация машин:				**75,42**	**6081**
		Накладные расходы	%	--		19,09	1540
		Сметная прибыль	%	8		7,92	639
		Сметная стоимость:				**106,93**	**8622**
1105	**11-010102-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**93,3200**		**137,85**	**12864**
		Итого оплата труда:				**58,30**	**5440**
		Итого эксплуатация машин:				**125,28**	**11691**
		Итого материалов:				**0,10**	**9**
		Накладные расходы	%	--		34,45	3215
		Сметная прибыль	%	8		13,78	1286

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**186,09**	**17366**
1106	**41-020103-1004 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	**т**	**153,9800**		**91,64**	**14111**
		Сметная прибыль	%	8		7,33	1129
		Сметная стоимость:				**98,97**	**15239**
1109	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**80,6300**		**107,79**	**8691**
		Итого оплата труда:				**81,96**	**6609**
		Итого эксплуатация машин:				**45,95**	**3705**
		Накладные расходы	%	--		48,44	3906
		Сметная прибыль	%	8		12,50	1008
		Сметная стоимость:				**168,73**	**13605**
1110	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**19,3300**		**1233,78**	**23849**
		Итого оплата труда:				**1233,78**	**23849**
		Накладные расходы	%	--		729,16	14095
		Сметная прибыль	%	8		157,04	3035
		Сметная стоимость:				**2119,97**	**40979**
1112	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,9700**		**4509,22**	**13392**
		Итого оплата труда:				**976,19**	**2899**
		Итого эксплуатация машин:				**1041,40**	**3093**
		Итого материалов:				**2914,94**	**8657**
		Накладные расходы	%	--		495,91	1473
		Сметная прибыль	%	8		400,41	1189
		Сметная стоимость:				**5405,54**	**16054**
1113	**11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,8300**		**17363,47**	**66502**
		Итого оплата труда:				**814,48**	**3119**
		Итого эксплуатация машин:				**642,93**	**2462**
		Итого материалов:				**16061,84**	**61517**
		Накладные расходы	%	--		395,02	1513
		Сметная прибыль	%	8		1420,68	5441
		Сметная стоимость:				**19179,18**	**73456**
1114	**11-070601-0201**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкции**	**31,3900**		**11269,42**	**353747**
		Итого оплата труда:				**6695,03**	**210157**
		Итого эксплуатация машин:				**2225,88**	**69870**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2991,94**	**93917**
		Накладные расходы	%	--		4157,61	130507
		Сметная прибыль	%	8		1234,16	38740
		Сметная стоимость:				**16661,19**	**522995**
1115	**11-000000-0901**	**Доплата за сульфатостойкость**	**м3**	**31,3900**		**243,17**	**7633**
		Сметная прибыль	%	8		19,45	611
		Сметная стоимость:				**262,62**	**8244**
1116	**21-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,1000**		**20110,56**	**62343**
		Сметная прибыль	%	8		1608,84	4987
		Сметная стоимость:				**21719,41**	**67330**
1117	**21-041201-9907 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,7600**		**18768,43**	**164411**
		Сметная прибыль	%	8		1501,47	13153
		Сметная стоимость:				**20269,91**	**177564**
1118	**21-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,1500**		**17593,61**	**143388**
		Сметная прибыль	%	8		1407,49	11471
		Сметная стоимость:				**19001,10**	**154859**
1119	**21-020101-0313 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,4500**		**13440,05**	**73248**
		Сметная прибыль	%	8		1075,20	5860
		Сметная стоимость:				**14515,26**	**79108**
1120	**21-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,4800**		**63778,61**	**30614**
		Сметная прибыль	%	8		5102,29	2449
		Сметная стоимость:				**68880,90**	**33063**
1135	**11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**63,5100**		**659,63**	**41893**
		Итого оплата труда:				**162,25**	**10304**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**12,38**	**786**
		Итого материалов:				**486,53**	**30900**
		Накладные расходы	%	--		82,42	5235
		Сметная прибыль	%	8		59,36	3770
		Сметная стоимость:				**801,42**	**50898**
		Камера УТ40					
1185	**11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**53,2900**		**79,92**	**4259**
		Итого оплата труда:				**32,31**	**1722**
		Итого эксплуатация машин:				**75,42**	**4019**
		Накладные расходы	%	--		19,09	1018
		Сметная прибыль	%	8		7,92	422
		Сметная стоимость:				**106,93**	**5698**
1186	**11-010102-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**57,4800**		**137,85**	**7924**
		Итого оплата труда:				**58,30**	**3351**
		Итого эксплуатация машин:				**125,28**	**7201**
		Итого материалов:				**0,10**	**5**
		Накладные расходы	%	--		34,45	1980
		Сметная прибыль	%	8		13,78	792
		Сметная стоимость:				**186,09**	**10696**
1187	**41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**94,8400**		**81,49**	**7728**
		Сметная прибыль	%	8		6,52	618
		Сметная стоимость:				**88,01**	**8347**
1190	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**53,2900**		**107,79**	**5744**
		Итого оплата труда:				**81,96**	**4368**
		Итого эксплуатация машин:				**45,95**	**2449**
		Накладные расходы	%	--		48,44	2581
		Сметная прибыль	%	8		12,50	666
		Сметная стоимость:				**168,73**	**8992**
1191	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**12,3100**		**1233,78**	**15188**
		Итого оплата труда:				**1233,78**	**15188**
		Накладные расходы	%	--		729,16	8976
		Сметная прибыль	%	8		157,04	1933
		Сметная стоимость:				**2119,97**	**26097**

1	2	3	4	5	6	7	8
1193	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,9000**		**4509,22**	**8568**
		Итого оплата труда:				**976,19**	**1855**
		Итого эксплуатация машин:				**1041,40**	**1979**
		Итого материалов:				**2914,94**	**5538**
		Накладные расходы	%	--		495,91	942
		Сметная прибыль	%	8		400,41	761
		Сметная стоимость:				**5405,54**	**10271**
1194	**11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**5,5100**		**17363,47**	**95673**
		Итого оплата труда:				**814,48**	**4488**
		Итого эксплуатация машин:				**642,93**	**3543**
		Итого материалов:				**16061,84**	**88501**
		Накладные расходы	%	--		395,02	2177
		Сметная прибыль	%	8		1420,68	7828
		Сметная стоимость:				**19179,18**	**105677**
1195	**11-070601-0201**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкции**	**22,1600**		**11269,42**	**249730**
		Итого оплата труда:				**6695,03**	**148362**
		Итого эксплуатация машин:				**2225,88**	**49326**
		Итого материалов:				**2991,94**	**66301**
		Накладные расходы	%	--		4157,61	92133
		Сметная прибыль	%	8		1234,16	27349
		Сметная стоимость:				**16661,19**	**369212**
1196	**29-000000-0901**	**Доплата за сульфатостойкость**	**м3**	**22,1600**		**243,17**	**5389**
		Сметная прибыль	%	8		19,45	431
		Сметная стоимость:				**262,62**	**5820**
1197	**21-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,6200**		**20110,56**	**52690**
		Сметная прибыль	%	8		1608,84	4215
		Сметная стоимость:				**21719,41**	**56905**
1198	**21-041201-9907 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,1800**		**18768,43**	**59684**
		Сметная прибыль	%	8		1501,47	4775
		Сметная стоимость:				**20269,91**	**64458**

1	2	3	4	5	6	7	8
1199	**21-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**7,3400**		**17593,61**	**129137**
		Сметная прибыль	%	8		1407,49	10331
		Сметная стоимость:				**19001,10**	**139468**
1200	**21-020101-0303 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,5900**		**13234,96**	**73983**
		Сметная прибыль	%	8		1058,80	5919
		Сметная стоимость:				**14293,76**	**79902**
1201	**21-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,5100**		**63778,61**	**32527**
		Сметная прибыль	%	8		5102,29	2602
		Сметная стоимость:				**68880,90**	**35129**
1212	**11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**48,7200**		**659,63**	**32137**
		Итого оплата труда:				**162,25**	**7905**
		Итого эксплуатация машин:				**12,38**	**603**
		Итого материалов:				**486,53**	**23704**
		Накладные расходы	%	--		82,42	4016
		Сметная прибыль	%	8		59,36	2892
		Сметная стоимость:				**801,42**	**39045**
		Камера УТ41					
1253	**11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**80,6300**		**79,92**	**6444**
		Итого оплата труда:				**32,31**	**2605**
		Итого эксплуатация машин:				**75,42**	**6081**
		Накладные расходы	%	--		19,09	1540
		Сметная прибыль	%	8		7,92	639
		Сметная стоимость:				**106,93**	**8622**
1254	**11-010102-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**93,3200**		**137,85**	**12864**
		Итого оплата труда:				**58,30**	**5440**
		Итого эксплуатация машин:				**125,28**	**11691**
		Итого материалов:				**0,10**	**9**
		Накладные расходы	%	--		34,45	3215
		Сметная прибыль	%	8		13,78	1286

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**186,09**	17366
1255	**41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**153,9800**		**81,49**	**12548**
		Сметная прибыль	%	8		6,52	1004
		Сметная стоимость:				**88,01**	**13551**
1258	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**80,6300**		**107,79**	**8691**
		Итого оплата труда:				**81,96**	**6609**
		Итого эксплуатация машин:				**45,95**	**3705**
		Накладные расходы	%	--		48,44	3906
		Сметная прибыль	%	8		12,50	1008
		Сметная стоимость:				**168,73**	**13605**
1259	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**19,3300**		**1233,78**	**23849**
		Итого оплата труда:				**1233,78**	**23849**
		Накладные расходы	%	--		729,16	14095
		Сметная прибыль	%	8		157,04	3035
		Сметная стоимость:				**2119,97**	**40979**
1261	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,4500**		**4509,22**	**11048**
		Итого оплата труда:				**976,19**	**2392**
		Итого эксплуатация машин:				**1041,40**	**2551**
		Итого материалов:				**2914,94**	**7142**
		Накладные расходы	%	--		495,91	1215
		Сметная прибыль	%	8		400,41	981
		Сметная стоимость:				**5405,54**	**13244**
1262	**11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,1800**		**17363,47**	**55216**
		Итого оплата труда:				**814,48**	**2590**
		Итого эксплуатация машин:				**642,93**	**2045**
		Итого материалов:				**16061,84**	**51077**
		Накладные расходы	%	--		395,02	1256
		Сметная прибыль	%	8		1420,68	4518
		Сметная стоимость:				**19179,18**	**60990**
1263	**11-070601-0201**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкции**	**27,7200**		**11269,42**	**312388**
		Итого оплата труда:				**6695,03**	**185586**
		Итого эксплуатация машин:				**2225,88**	**61701**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2991,94**	**82937**
		Накладные расходы	%	--		4157,61	115249
		Сметная прибыль	%	8		1234,16	34211
		Сметная стоимость:				**16661,19**	**461848**
1264	**29-000000-0901**	**Доплата за сульфатостойкость**	**м3**	**27,7200**		**243,17**	**6741**
		Сметная прибыль	%	8		19,45	539
		Сметная стоимость:				**262,62**	**7280**
1265	**21-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,0400**		**20110,56**	**41026**
		Сметная прибыль	%	8		1608,84	3282
		Сметная стоимость:				**21719,41**	**44308**
1266	**21-041201-9907 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**6,3700**		**18768,43**	**119555**
		Сметная прибыль	%	8		1501,47	9564
		Сметная стоимость:				**20269,91**	**129119**
1267	**21-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**10,6000**		**17593,61**	**186492**
		Сметная прибыль	%	8		1407,49	14919
		Сметная стоимость:				**19001,10**	**201412**
1268	**21-020101-0303 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,3200**		**13234,96**	**57175**
		Сметная прибыль	%	8		1058,80	4574
		Сметная стоимость:				**14293,76**	**61749**
1269	**21-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,3100**		**63778,61**	**19771**
		Сметная прибыль	%	8		5102,29	1582
		Сметная стоимость:				**68880,90**	**21353**
1284	**11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**57,4200**		**659,63**	**37876**
		Итого оплата труда:				**162,25**	**9316**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**12,38**	**711**
		Итого материалов:				**486,53**	**27937**
		Накладные расходы	%	--		82,42	4733
		Сметная прибыль	%	8		59,36	3409
		Сметная стоимость:				**801,42**	**46017**
		Камера УТ42					
1293	**11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**80,6300**		**79,92**	**6444**
		Итого оплата труда:				**32,31**	**2605**
		Итого эксплуатация машин:				**75,42**	**6081**
		Накладные расходы	%	--		19,09	1540
		Сметная прибыль	%	8		7,92	639
		Сметная стоимость:				**106,93**	**8622**
1294	**11-010102-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**93,3200**		**137,85**	**12864**
		Итого оплата труда:				**58,30**	**5440**
		Итого эксплуатация машин:				**125,28**	**11691**
		Итого материалов:				**0,10**	**9**
		Накладные расходы	%	--		34,45	3215
		Сметная прибыль	%	8		13,78	1286
		Сметная стоимость:				**186,09**	**17366**
1295	**41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**153,9800**		**81,49**	**12548**
		Сметная прибыль	%	8		6,52	1004
		Сметная стоимость:				**88,01**	**13551**
1298	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**80,6300**		**107,79**	**8691**
		Итого оплата труда:				**81,96**	**6609**
		Итого эксплуатация машин:				**45,95**	**3705**
		Накладные расходы	%	--		48,44	3906
		Сметная прибыль	%	8		12,50	1008
		Сметная стоимость:				**168,73**	**13605**
1299	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**19,3300**		**1233,78**	**23849**
		Итого оплата труда:				**1233,78**	**23849**
		Накладные расходы	%	--		729,16	14095
		Сметная прибыль	%	8		157,04	3035
		Сметная стоимость:				**2119,97**	**40979**

1	2	3	4	5	6	7	8
1301	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,4500**		**4509,22**	**11048**
		Итого оплата труда:				**976,19**	**2392**
		Итого эксплуатация машин:				**1041,40**	**2551**
		Итого материалов:				**2914,94**	**7142**
		Накладные расходы	%	--		495,91	1215
		Сметная прибыль	%	8		400,41	981
		Сметная стоимость:				**5405,54**	**13244**
1302	**11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,1800**		**17363,47**	**55216**
		Итого оплата труда:				**814,48**	**2590**
		Итого эксплуатация машин:				**642,93**	**2045**
		Итого материалов:				**16061,84**	**51077**
		Накладные расходы	%	--		395,02	1256
		Сметная прибыль	%	8		1420,68	4518
		Сметная стоимость:				**19179,18**	**60990**
1303	**11-070601-0201**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкции**	**27,7200**		**11269,42**	**312388**
		Итого оплата труда:				**6695,03**	**185586**
		Итого эксплуатация машин:				**2225,88**	**61701**
		Итого материалов:				**2991,94**	**82937**
		Накладные расходы	%	--		4157,61	115249
		Сметная прибыль	%	8		1234,16	34211
		Сметная стоимость:				**16661,19**	**461848**
1304	**29-000000-0901**	**Доплата за сульфатостойкость**	**м3**	**27,7200**		**243,17**	**6741**
		Сметная прибыль	%	8		19,45	539
		Сметная стоимость:				**262,62**	**7280**
1305	**21-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,0400**		**20110,56**	**41026**
		Сметная прибыль	%	8		1608,84	3282
		Сметная стоимость:				**21719,41**	**44308**
1306	**21-041201-9907 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**6,3700**		**18768,43**	**119555**
		Сметная прибыль	%	8		1501,47	9564
		Сметная стоимость:				**20269,91**	**129119**

1	2	3	4	5	6	7	8
1307	21-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,6000		17593,61	186492
		Сметная прибыль	%	8		1407,49	14919
		Сметная стоимость:				19001,10	201412
1308	21-020101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,3200		13234,96	57175
		Сметная прибыль	%	8		1058,80	4574
		Сметная стоимость:				14293,76	61749
1309	21-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,3100		63778,61	19771
		Сметная прибыль	%	8		5102,29	1582
		Сметная стоимость:				68880,90	21353
1324	11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57,4200		659,63	37876
		Итого оплата труда:				162,25	9316
		Итого эксплуатация машин:				12,38	711
		Итого материалов:				486,53	27937
		Накладные расходы	%	--		82,42	4733
		Сметная прибыль	%	8		59,36	3409
		Сметная стоимость:				801,42	46017
		Камера УТ43					
1333	11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	53,0300		79,92	4238
		Итого оплата труда:				32,31	1713
		Итого эксплуатация машин:				75,42	3999
		Накладные расходы	%	--		19,09	1013
		Сметная прибыль	%	8		7,92	420
		Сметная стоимость:				106,93	5671
1334	11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	80,1000		137,85	11042
		Итого оплата труда:				58,30	4670
		Итого эксплуатация машин:				125,28	10035
		Итого материалов:				0,10	8
		Накладные расходы	%	--		34,45	2760
		Сметная прибыль	%	8		13,78	1104

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**186,09**	14906
1335	**41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**132,1700**		**81,49**	**10770**
		Сметная прибыль	%	8		6,52	862
		Сметная стоимость:				**88,01**	**11632**
1338	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**53,0300**		**107,79**	**5716**
		Итого оплата труда:				**81,96**	**4347**
		Итого эксплуатация машин:				**45,95**	**2437**
		Накладные расходы	%	--		48,44	2569
		Сметная прибыль	%	8		12,50	663
		Сметная стоимость:				**168,73**	**8948**
1339	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**14,8000**		**1233,78**	**18260**
		Итого оплата труда:				**1233,78**	**18260**
		Накладные расходы	%	--		729,16	10792
		Сметная прибыль	%	8		157,04	2324
		Сметная стоимость:				**2119,97**	**31376**
1341	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,4500**		**4509,22**	**11048**
		Итого оплата труда:				**976,19**	**2392**
		Итого эксплуатация машин:				**1041,40**	**2551**
		Итого материалов:				**2914,94**	**7142**
		Накладные расходы	%	--		495,91	1215
		Сметная прибыль	%	8		400,41	981
		Сметная стоимость:				**5405,54**	**13244**
1342	**11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,1800**		**17363,47**	**55216**
		Итого оплата труда:				**814,48**	**2590**
		Итого эксплуатация машин:				**642,93**	**2045**
		Итого материалов:				**16061,84**	**51077**
		Накладные расходы	%	--		395,02	1256
		Сметная прибыль	%	8		1420,68	4518
		Сметная стоимость:				**19179,18**	**60990**
1343	**11-070601-0201**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкции**	**27,8000**		**11269,42**	**313290**
		Итого оплата труда:				**6695,03**	**186122**
		Итого эксплуатация машин:				**2225,88**	**61879**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2991,94**	**83176**
		Накладные расходы	%	--		4157,61	115582
		Сметная прибыль	%	8		1234,16	34310
		Сметная стоимость:				**16661,19**	**463181**
1344	**11-000000-0901**	**Доплата за сульфатостойкость**	**м3**	**27,8000**		**243,17**	**6760**
		Сметная прибыль	%	8		19,45	541
		Сметная стоимость:				**262,62**	**7301**
1345	**21-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,0700**		**20110,56**	**21518**
		Сметная прибыль	%	8		1608,84	1721
		Сметная стоимость:				**21719,41**	**23240**
1346	**21-041201-9907 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**5,5700**		**18768,43**	**104540**
		Сметная прибыль	%	8		1501,47	8363
		Сметная стоимость:				**20269,91**	**112903**
1347	**21-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**12,2300**		**17593,61**	**215170**
		Сметная прибыль	%	8		1407,49	17214
		Сметная стоимость:				**19001,10**	**232383**
1348	**21-020101-0303 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,5400**		**13234,96**	**60087**
		Сметная прибыль	%	8		1058,80	4807
		Сметная стоимость:				**14293,76**	**64894**
1349	**21-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,3100**		**63778,61**	**19771**
		Сметная прибыль	%	8		5102,29	1582
		Сметная стоимость:				**68880,90**	**21353**
1364	**11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**57,4200**		**659,63**	**37876**
		Итого оплата труда:				**162,25**	**9316**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**12,38**	**711**
		Итого материалов:				**486,53**	**27937**
		Накладные расходы	%	--		82,42	4733
		Сметная прибыль	%	8		59,36	3409
		Сметная стоимость:				**801,42**	**46017**
		Камера УТ44					
1373	**11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**78,0200**		**79,92**	**6235**
		Итого оплата труда:				**32,31**	**2521**
		Итого эксплуатация машин:				**75,42**	**5884**
		Накладные расходы	%	--		19,09	1490
		Сметная прибыль	%	8		7,92	618
		Сметная стоимость:				**106,93**	**8343**
1374	**11-010102-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**79,2000**		**137,85**	**10918**
		Итого оплата труда:				**58,30**	**4617**
		Итого эксплуатация машин:				**125,28**	**9922**
		Итого материалов:				**0,10**	**8**
		Накладные расходы	%	--		34,45	2729
		Сметная прибыль	%	8		13,78	1092
		Сметная стоимость:				**186,09**	**14738**
1375	**41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**130,6800**		**81,49**	**10649**
		Сметная прибыль	%	8		6,52	852
		Сметная стоимость:				**88,01**	**11501**
1378	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**78,0200**		**107,79**	**8410**
		Итого оплата труда:				**81,96**	**6395**
		Итого эксплуатация машин:				**45,95**	**3585**
		Накладные расходы	%	--		48,44	3779
		Сметная прибыль	%	8		12,50	975
		Сметная стоимость:				**168,73**	**13164**
1379	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**16,9000**		**1233,78**	**20851**
		Итого оплата труда:				**1233,78**	**20851**
		Накладные расходы	%	--		729,16	12323
		Сметная прибыль	%	8		157,04	2654
		Сметная стоимость:				**2119,97**	**35828**

1	2	3	4	5	6	7	8
1381	11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,6200**		**4509,22**	**11814**
		Итого оплата труда:				**976,19**	**2558**
		Итого эксплуатация машин:				**1041,40**	**2728**
		Итого материалов:				**2914,94**	**7637**
		Накладные расходы	%	--		495,91	1299
		Сметная прибыль	%	8		400,41	1049
		Сметная стоимость:				**5405,54**	**14163**
1382	11-060101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,4000**		**17363,47**	**59036**
		Итого оплата труда:				**814,48**	**2769**
		Итого эксплуатация машин:				**642,93**	**2186**
		Итого материалов:				**16061,84**	**54610**
		Накладные расходы	%	--		395,02	1343
		Сметная прибыль	%	8		1420,68	4830
		Сметная стоимость:				**19179,18**	**65209**
1383	11-070601-0201	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкции**	**29,9400**		**11269,42**	**337406**
		Итого оплата труда:				**6695,03**	**200449**
		Итого эксплуатация машин:				**2225,88**	**66643**
		Итого материалов:				**2991,94**	**89579**
		Накладные расходы	%	--		4157,61	124479
		Сметная прибыль	%	8		1234,16	36951
		Сметная стоимость:				**16661,19**	**498836**
1384	11-000000-0901	**Доплата за сульфатостойкость**	**м3**	**29,9400**		**243,17**	**7281**
		Сметная прибыль	%	8		19,45	582
		Сметная стоимость:				**262,62**	**7863**
1385	21-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**5,2700**		**20110,56**	**105983**
		Сметная прибыль	%	8		1608,84	8479
		Сметная стоимость:				**21719,41**	**114461**
1386	21-041201-9907 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,9900**		**18768,43**	**37349**
		Сметная прибыль	%	8		1501,47	2988
		Сметная стоимость:				**20269,91**	**40337**

1	2	3	4	5	6	7	8
1387	21-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,0400		17593,61	229421
		Сметная прибыль	%	8		1407,49	18354
		Сметная стоимость:				19001,10	247774
1388	21-020101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,0300		13234,96	53337
		Сметная прибыль	%	8		1058,80	4267
		Сметная стоимость:				14293,76	57604
1389	21-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,7100		63778,61	45283
		Сметная прибыль	%	8		5102,29	3623
		Сметная стоимость:				68880,90	48905
1400	11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	59,7400		659,63	39406
		Итого оплата труда:				162,25	9693
		Итого эксплуатация машин:				12,38	740
		Итого материалов:				486,53	29065
		Накладные расходы	%	--		82,42	4924
		Сметная прибыль	%	8		59,36	3546
		Сметная стоимость:				801,42	47877
		Камера УТ45					
1409	11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	78,0200		79,92	6235
		Итого оплата труда:				32,31	2521
		Итого эксплуатация машин:				75,42	5884
		Накладные расходы	%	--		19,09	1490
		Сметная прибыль	%	8		7,92	618
		Сметная стоимость:				106,93	8343
1410	11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	79,2000		137,85	10918
		Итого оплата труда:				58,30	4617
		Итого эксплуатация машин:				125,28	9922
		Итого материалов:				0,10	8
		Накладные расходы	%	--		34,45	2729
		Сметная прибыль	%	8		13,78	1092

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**186,09**	**14738**
1411	**41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**130,6800**		**81,49**	**10649**
		Сметная прибыль	%	8		6,52	852
		Сметная стоимость:				**88,01**	**11501**
1414	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**78,0200**		**107,79**	**8410**
		Итого оплата труда:				**81,96**	**6395**
		Итого эксплуатация машин:				**45,95**	**3585**
		Накладные расходы	%	--		48,44	3779
		Сметная прибыль	%	8		12,50	975
		Сметная стоимость:				**168,73**	**13164**
1415	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**16,9000**		**1233,78**	**20851**
		Итого оплата труда:				**1233,78**	**20851**
		Накладные расходы	%	--		729,16	12323
		Сметная прибыль	%	8		157,04	2654
		Сметная стоимость:				**2119,97**	**35828**
1417	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,6200**		**4509,22**	**11814**
		Итого оплата труда:				**976,19**	**2558**
		Итого эксплуатация машин:				**1041,40**	**2728**
		Итого материалов:				**2914,94**	**7637**
		Накладные расходы	%	--		495,91	1299
		Сметная прибыль	%	8		400,41	1049
		Сметная стоимость:				**5405,54**	**14163**
1418	**11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,5200**		**17363,47**	**78483**
		Итого оплата труда:				**814,48**	**3681**
		Итого эксплуатация машин:				**642,93**	**2906**
		Итого материалов:				**16061,84**	**72600**
		Накладные расходы	%	--		395,02	1786
		Сметная прибыль	%	8		1420,68	6421
		Сметная стоимость:				**19179,18**	**86690**
1419	**11-070601-0201**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкции**	**30,6700**		**11269,42**	**345633**
		Итого оплата труда:				**6695,03**	**205337**
		Итого эксплуатация машин:				**2225,88**	**68268**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2991,94**	91763
		Накладные расходы	%	--		4157,61	127514
		Сметная прибыль	%	8		1234,16	37852
		Сметная стоимость:				**16661,19**	**510999**
1420	**11-000000-0901**	**Доплата за сульфатостойкость**	**м3**	**30,6700**		**243,17**	**7458**
		Сметная прибыль	%	8		19,45	597
		Сметная стоимость:				**262,62**	**8055**
1421	**21-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,7300**		**20110,56**	**54902**
		Сметная прибыль	%	8		1608,84	4392
		Сметная стоимость:				**21719,41**	**59294**
1422	**21-041201-9907 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,7800**		**18768,43**	**89713**
		Сметная прибыль	%	8		1501,47	7177
		Сметная стоимость:				**20269,91**	**96890**
1423	**21-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**13,0400**		**17593,61**	**229421**
		Сметная прибыль	%	8		1407,49	18354
		Сметная стоимость:				**19001,10**	**247774**
1424	**21-020101-0303 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,5200**		**13234,96**	**59822**
		Сметная прибыль	%	8		1058,80	4786
		Сметная стоимость:				**14293,76**	**64608**
1425	**21-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,7100**		**63778,61**	**45283**
		Сметная прибыль	%	8		5102,29	3623
		Сметная стоимость:				**68880,90**	**48905**
1436	**11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**59,7400**		**659,63**	**39406**
		Итого оплата труда:				**162,25**	**9693**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**12,38**	**740**
		Итого материалов:				**486,53**	**29065**
		Накладные расходы	%	--		82,42	4924
		Сметная прибыль	%	8		59,36	3546
		Сметная стоимость:				**801,42**	**47877**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**9457229**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9457229**
Материалы -			Тенге				**1827209**
Всего заработная плата -			Тенге				**2421750**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4477627**
Транспортные расходы -			Тенге				**114868**
		Накладные расходы -	Тенге				**1475781**
		Сметная прибыль -	Тенге				**874641**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11807651**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3297**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2421750**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**11807651**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3297**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2421750**
		РАЗДЕЛ 5. Дренажные колодцы СК17, СК17А, СК18-СК40, СК41-СК45					
1445	**11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**870,0000**		**79,92**	**69527**
		Итого оплата труда:				**32,31**	**28109**
		Итого эксплуатация машин:				**75,42**	**65614**
		Накладные расходы	%	--		19,09	16613
		Сметная прибыль	%	8		7,92	6891
		Сметная стоимость:				**106,93**	**93031**
1446	**11-010102-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**87,6000**		**137,85**	**12076**
		Итого оплата труда:				**58,30**	**5107**
		Итого эксплуатация машин:				**125,28**	**10975**
		Итого материалов:				**0,10**	**8**
		Накладные расходы	%	--		34,45	3018
		Сметная прибыль	%	8		13,78	1208
		Сметная стоимость:				**186,09**	**16301**
1447	**41-020103-1010 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**153,3600**		**191,00**	**29291**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15,28	2343
		Сметная стоимость:				**206,28**	**31635**
1450	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**870,0000**		**107,79**	**93777**
		Итого оплата труда:				**81,96**	**71308**
		Итого эксплуатация машин:				**45,95**	**39978**
		Накладные расходы	%	--		48,44	42143
		Сметная прибыль	%	8		12,50	10874
		Сметная стоимость:				**168,73**	**146794**
1451	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**32,4000**		**1233,78**	**39974**
		Итого оплата труда:				**1233,78**	**39974**
		Накладные расходы	%	--		729,16	23625
		Сметная прибыль	%	8		157,04	5088
		Сметная стоимость:				**2119,97**	**68687**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**244645**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**244645**
Материалы -			Тенге				**8**
Всего заработная плата -			Тенге				**144499**
Транспортные расходы -			Тенге				**29291**
		Накладные расходы -	Тенге				**85399**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26404**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**356448**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**216**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**144499**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**356448**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**216**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**144499**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**52655379**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4320097**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2314111**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**756393**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**39548700**
		- перевозка грузов	Тенге				**429371**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**6043100**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**3106702**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**55762081**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				55762081
	Сметная прибыль		Тенге				4460966
	ИТОГО по смете:		Тенге				60223048
	Сметная стоимость без оборудования						**53 696 499,00**
	Временные здания и сооружения 1,3%					698054,49	54 394 553,49
	Итого с оборудованием						60 921 102,49
	В ценах 2018г-100% Иинф =1,06						64 576 368,64
	Непредвиденные затраты и работы 2%					1153164,53	65 729 533,17
	Налог на добавленную стоимость-12%						7 887 543,98
	ИТОГО						73 617 077,15

Заказчик:
ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

Махамбетов Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "АТГ Курылыс"

Бекешов Е.А.

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

Семенов А.В.

Эксперт авторского надзора ТОО "СтронХолдинг"

Турлубеков К.Т.

Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплосетей.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-7 Наружный газопровод среднего давления

Акт выполненных работ июль месяц 2020 года № 23

составлена 2017.4.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод					
64	**11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,1584**		**2774081,37**	**439414**
		Итого оплата труда:				**360219,52**	**57059**
		Итого эксплуатация машин:				**150505,03**	**23840**
		Итого материалов:				**2326900,04**	**368581**
		Накладные расходы	%	--		346605,20	54902
		Сметная прибыль	%	8		249654,93	39545
		Сметная стоимость:				**3370341,50**	**533862**

66	**23-020101-0202 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**1162,99**	**4652**
		Накладные расходы	%	--		47,68	191
		Сметная прибыль	%	8		96,85	387
		Сметная стоимость:				**1307,53**	**5230**
67	**23-020101-0153 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**271,01**	**542**
		Накладные расходы	%	--		11,11	22
		Сметная прибыль	%	8		22,57	45
		Сметная стоимость:				**304,70**	**609**
73	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**150,0000**		**63,54**	**9531**
		Итого оплата труда:				**25,71**	**3857**
		Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**145**
		Итого материалов:				**37,02**	**5553**
		Накладные расходы	%	--		17,11	2567
		Сметная прибыль	%	8		6,45	968
		Сметная стоимость:				**87,10**	**13066**
74	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**150,0000**		**55,71**	**8357**
		Итого оплата труда:				**15,89**	**2384**
		Итого эксплуатация машин:				**0,76**	**114**
		Итого материалов:				**39,22**	**5883**
		Накладные расходы	%	--		11,25	1688
		Сметная прибыль	%	8		5,36	804
		Сметная стоимость:				**72,32**	**10848**
78	**11-250211-0101**	**Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**1,0000**		**10252,68**	**10253**
		Итого оплата труда:				**2978,86**	**2979**
		Итого эксплуатация машин:				**9492,15**	**9492**
		Итого материалов:				**8,68**	**9**
		Накладные расходы	%	--		2240,64	2241
		Сметная прибыль	%	8		999,47	999
		Сметная стоимость:				**13492,79**	**13493**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**472750**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**472750**
Материалы -			Тенге				**380025**
Всего заработная плата -			Тенге				**66278**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5194**

		Накладные расходы -	Тенге				61610
		Сметная прибыль -	Тенге				42749
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				577108
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				79
		Сметная заработная плата -	Тенге				66278
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				577108
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				79
		Сметная заработная плата -	Тенге				66278
		РАЗДЕЛ 2. Опоры стойки					
79	11-010203-0504	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**26,0000**		**598,49**	**15561**
		Итого оплата труда:				**233,35**	**6067**
		Итого эксплуатация машин:				**515,35**	**13399**
		Накладные расходы	%	--		168,10	4371
		Сметная прибыль	%	8		61,33	1595
		Сметная стоимость:				**827,92**	**21526**
80	11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,3400**		**1252,49**	**4183**
		Итого оплата труда:				**205,39**	**686**
		Итого эксплуатация машин:				**98,12**	**328**
		Итого материалов:				**978,08**	**3267**
		Накладные расходы	%	--		181,56	606
		Сметная прибыль	%	8		114,72	383
		Сметная стоимость:				**1548,78**	**5173**
81	11-060101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**2,0600**		**19446,08**	**40059**
		Итого оплата труда:				**3287,67**	**6773**
		Итого эксплуатация машин:				**963,36**	**1985**
		Итого материалов:				**15423,55**	**31773**
		Накладные расходы	%	--		2457,19	5062
		Сметная прибыль	%	8		1752,26	3610
		Сметная стоимость:				**23655,52**	**48730**
82	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1,6700**		**562,90**	**940**
		Итого оплата труда:				**238,90**	**399**
		Итого эксплуатация машин:				**17,55**	**29**
		Итого материалов:				**315,26**	**526**
		Накладные расходы	%	--		174,53	291
		Сметная прибыль	%	8		58,99	99
		Сметная стоимость:				**796,42**	**1330**
83	11-090305-0305	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	**1,4255**		**29706,18**	**42347**
		Итого оплата труда:				**14439,09**	**20583**

		Итого эксплуатация машин:				**6002,23**	**8556**
		Итого материалов:				**10468,69**	**14923**
		Накладные расходы	%	--		10371,89	14785
		Сметная прибыль	%	8		3206,25	4571
		Сметная стоимость:				**43284,32**	**61703**
84	**21-060801-0301 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,4255**		**356500,31**	**508202**
		Накладные расходы	%	--		14616,51	20836
		Сметная прибыль	%	8		29689,35	42323
		Сметная стоимость:				**400806,17**	**571361**
85	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**50,0000**		**63,54**	**3177**
		Итого оплата труда:				**25,71**	**1286**
		Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**48**
		Итого материалов:				**37,02**	**1851**
		Накладные расходы	%	--		17,11	856
		Сметная прибыль	%	8		6,45	323
		Сметная стоимость:				**87,10**	**4355**
85	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**50,0000**		**55,71**	**2786**
		Итого оплата труда:				**15,89**	**795**
		Итого эксплуатация машин:				**0,76**	**38**
		Итого материалов:				**39,22**	**1961**
		Накладные расходы	%	--		11,25	563
		Сметная прибыль	%	8		5,36	268
		Сметная стоимость:				**72,32**	**3616**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**617255**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**574908**
Материалы -			Тенге				**39378**
Всего заработная плата -			Тенге				**16005**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**508202**
Накладные расходы -			Тенге				**32585**
Сметная прибыль -			Тенге				**48599**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**656092**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**21**
Сметная заработная плата -			Тенге				**16005**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**42347**
Материалы -			Тенге				**14923**
Всего заработная плата -			Тенге				**20583**
Накладные расходы -			Тенге				**14785**
Сметная прибыль -			Тенге				**4571**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**61703**

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27
	Сметная заработная плата -	Тенге				20583
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				717795
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				48
	Сметная заработная плата -	Тенге				36588
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:	Тенге				1090004
	в том числе:					
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				84307
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				57975
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				18559
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				947722
	- перевозка грузов	Тенге				0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня	Тенге				61758
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1151762
	Накладные расходы II уровня	Тенге				47222
	ИТОГО:	Тенге				1198985
	Сметная прибыль	Тенге				95919
	ИТОГО по смете:	Тенге				1294903
	Временные здания и сооружения 1,3%				16 833,74	1 311 736,74
	В ценах 2018г-100% Иинф =1,06					1 390 440,94
	Непредвиденные затраты и работы 2%				27 808,82	1 418 249,76
	Налог на добавленную стоимость-12%					170 189,97
	ИТОГО					1 588 439,73

Заказчик:
ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

Махамбетов Ж.К.

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

Семенов А.В.

Эксперт авторского надзора ТОО "СтронХолдинг"

Турлубеков К.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АТГ Курылыс"

Бекешов Е.А.

Сенгев АВ