"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г. Цены региона Западно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурлинского района"

Подрядчик: АО"Уральскводстрой"

Договор/Доп.согл. №80 от 17.07.2019 г./12.12.2019

Наименование стройки:Капитальный ремонт плотины в с. Кирово Карагандинского с/о Бурлинского района ЗКО

Заказ 17006

Форма 4

АКТ №2

выполненных работ от 13 декабря 2019 г

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1									
		Рекультивация плотины на балке Карагандинка									
		Раздел 1 Земляные работы									
5	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Возврат растительного грунтана на откос бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	711,647	43,09	43,09	30665	30665	–	6384	40013
					–	12,46	–	8867	–	2964	
6	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	711,647	36,24	36,24	25790	25790	–	5370	33653
					–	10,48	–	7458	–	2493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	711,647	28,35	28,35	20175	20175	–	3433	25497
					–	6,7	–	4768	–	1889	
8	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта на резерв бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; kэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; kэкс2=0,85;									
			м3 грунта	650	43,09	43,09	28008,5	28008,5	–	5831	36547
					–	12,46	–	8099	–	2707	
9	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; kэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; kэкс2=0,85;									
			м3 грунта	650	36,24	36,24	23556	23556	–	4905	30737
					–	10,48	–	6812	–	2277	
10	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	650	28,35	28,35	18427,5	18428	–	3136	23288
					–	6,7	–	4355	–	1725	

Итого по смете	**189 780**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	146 663
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	403 359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					29 059				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					14 058				
		Локальная смета № 2-1-1									
		Плотина на балке Карагандинка									
	Раздел 2 Крепление въезда на дамбу										
16	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 30 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2;	м2 покрытия	52	535,35	448,71	27838	23333	–	12519	43586
					86,63	136,29	4505	7087	–	3229	
17	2901-0101-0101 (пл)Калькуляц	Стоимость щебня М800 фр 5-10мм	м3	1	7300		7300		7300	–	7884
					–		–		–	584	
18	1127-0801-0114	Щебень втрамбованный в грунт откоса НР = 108 %	м2 покрытия обочин	52	78,35	78,35	4074	4074	–	900	5372
					–	16,02	–	833	–	398	
19	2901-0101-0101 (пл)Калькуляц	Стоимость щебня М800 фр 40-70мм	м3	1	6592		6592		6592	–	7119
					–		–		–	527	
		Итого по разделу 2					**63 961**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 505				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 407				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 920				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 892				
		Накладные расходы, тенге					13 419				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 738				
		Итого по смете					**63 961**				
		Локальная смета № 2-1-2									
		Строительство водосбросного сооружения									
	Раздел 1 Земляные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - для устройства дамбы обвалования НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;									
			м3 грунта	680	57,61	57,61	39175	39175	–	8158	
					–	16,66	–	11331	–	3787	
2	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрр2=3; ктрм2=3; кэкс2=3;									
			м3 грунта	680	145,18	145,18	98722	98722	–	20559	
					–	41,99	–	28554	–	9542	
3	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2- верхней части дамбы обвалования НР = 72 %									
			м3 грунта	175	30,55	30,55	5346	5346	–	909	
					–	7,22	–	1263	–	500	
4	1101-0107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 до 20м НР = 72 %									
			м3 грунта	175	18,63	18,63	3261	3261	–	554	
					–	4,4	–	770	–	305	
5	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3- выемка для восстановления входного оголовка НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;									
			м3 грунта	133	147,7	140,85	19644	18733	–	3735	
					6,85	32,16	911	4277	–	1870	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	27	1644,7	–	44407	–	–	31973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1644,7	–	44407	–	–	6110	
7	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м для засыпки вручную НР = 72 % т.ч. п.3.31: ktрм1=1,06; kэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ktрм2=0,85; kэкс2=0,85;	м3 грунта	40	48,98	48,98	1959	1959	–	408	
					–	14,18	–	567	–	189	
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 -с уплотнением НР = 72 %	м3 грунта	40	715,4	–	28616	–	–	20604	
					715,4	–	28616	–	–	3938	
9	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	80	33,15	33,15	2652	2652	–	552	
					–	9,59	–	767	–	256	
10	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	80	15,98	15,98	1278	1278	–	266	
					–	4,63	–	370	–	124	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	80	132,85	63,19	10628	5055	–	5677	
					69,66	28,9	5573	2312	–	1304	
12	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3- выемка грунта в нижнем бьефе в пределах сооружения НР = 72 % т.ч. п.3.22: ktрм1=1,06; kэкс1=1,06;	м3 грунта	25	147,68	140,84	3692	3521	–	702	4746
					6,84	32,16	171	804	–	352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м для отсыпки откосов в нижнем бьефе в пределах сооружения НР = 72 % т.ч. п.3.31: ktрм1=1,06; kэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ktрм2=0.85; kэкс2=0.85;	м3 грунта	65	48,97	48,97	3183	3183	–	663	4154
					–	14,17	–	921	–	308	
14	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	65	33,15	33,15	2155	2155	–	449	2812
					–	9,58	–	623	–	208	
15	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	65	15,98	15,98	1039	1039	–	216	1355
					–	4,62	–	300	–	100	
16	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	65	132,85	63,18	8635	4107	–	4613	14308
					69,66	28,91	4528	1879	–	1060	
17	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	200	40,76	19,89	8151	3977	–	3571	12660
					20,87	3,93	4174	786	–	938	
		Итого по разделу 1					**40 035**				40035
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					88 380				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					194 163				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					55 524				
		Накладные расходы, тенге					103 609				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					30 891				

<u>Раздел 2 Ремонт входной части сооружения</u>

2.2 Уровнемерная рейка с мерной шкалы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1139-0401-0104	Установка гидрометрического поста НР = 69 %	т конструкций	0,07749	96451,15	31436,31	7474	2436	2585	1963	10192
					31655,7	5058,72	2453	392	–	755	
29	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07749	248133		19228		19228	–	20766
					–		–		–	1538	
30	1141-0201-0201	Окраска металлоконструкций НР = 79 %	т	0,07749	3419,8	761,39	265	59	82	115	410
					1600,21	283,91	124	22	–	30	
	2.3 Защитное ограждение										
31	1139-0401-0104	Монтаж защитного ограждения. НР = 69 %	т конструкций	0,2681	96449,09	31436,03	25858	8428	8944	6792	35262
					31652,37	5061,54	8486	1357	–	2612	
32	2113-0814-	Защитное ограждение	т	0,2681	513048		137548		137548	–	148552
					–		–		–	11004	
33	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой- за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	15	236,27	5,73	3544	86	2972	342	4197
					32,4	0,67	486	10	–	311	
34	1137-0401-0101	Заделка неровностей из монолитного бетона . Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	1,08	41378,7	549,07	44689	593	42101	2027	50453
					1847,22	215,74	1995	233	–	3737	
	2.4 Крепление верхного бьефа										
35	1101-0107-1803	Планировка дна и откосов НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	560	198,94	–	111 406	–	–	80 213	206 947
					198,94	–	111 406	–	–	15 330	
36	1137-0103-0103	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	112	4020,77	273,4	450 326	30 621	56 857	103 143	597 747
					904,54	107,46	101 308	12 036	–	44 278	
37	1101-0201-0502	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками в грунт НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	112	158,43	75,23	17 744	8 426	–	9 484	29 406
					83,2	34,41	9 318	3 854	–	2 178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на сооружении. Устройство В25 F150 W6 НР = 91 %	м3	112	43508,47	662,19	4 872 949	74 165	529 328	448 297	5 746 945
					4124,67	273,85	461 963	30 671	–	425 700	
42	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений . Установка откосы НР = 91 %	т	3,4537	25365,73	9205,04	87 606	31 791	2 810	57 076	156 256
					15414,09	2746,5	53 236	9 486	–	11 575	
43	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,4537	214632		741 275		741 275	–	800 577
					–					59 302	
44	1141-0104-0207	Шов деформационный. Уплотнение расширяющая гидроизоляционная лента НР = 79 %	м	37,4	1116,41	14,01	41 754	524	407	31 524	79 140
					1061,41	5,54	39 697	207	–	5 862	
45	2900-0001-0001 (пл)№1	Master SeaI 910 (Master Flex 610 - расширяющаяся гидроизоляционная лента	шт	-0,2	43901		-8 780		-8 780	–	-9 483
					–					-702	
46	2900-0001-0002 (пл)№1	Master SeaI 940 (Masterflex Aguastop ICJ150* -деформационно усадочные швы)	шт	1,16	59603		69 139		69 139	–	74 671
					–					5 531	
		Итого по разделу 2					7 992 074				7952038,9
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					790 473				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					157 129				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					58 267				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 675 797				
		Накладные расходы, тенге					740 634				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					529 738				
	<u>Раздел 3 Ремонт выходной части сооружения</u>										
	3.1 Крепление нижнего бьефа										
47	1101-0107-1803	Планировка дна и откосов НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	116	198,94	–	23077	–	–	16615	42867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					198,94	–	23077	–	–	3175	
48	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	35	132,83	63,17	4649	2211	–	2484	7704
					69,66	28,91	2438	1012	–	571	
49	1142-0105-0101	Устройство из геотекстиля НР = 68 %	м2 полиэтиленового экрана	116	71,4	10,09	8282	1171	3756	2840	12012
					28,92	7,09	3355	822	–	890	
50	2108-0102-1105	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	116	264		30624		30624	–	33074
					–		–		–	2450	
51	1142-0101-0404	Крепление габионной кладки НР = 68 %	м3	6,5	1236,46	210,62	8037	1369	–	4840	13907
					1025,85	69,08	6668	449	–	1030	
52	1101-0205-0503	Засыпка камня вручную в габион НР = 72 %	м3 грунта	65	1022,45	–	66459	–	–	47850	123454
					1022,45	–	66459	–	–	9145	
53	2900-0001-0101 (пл)Калькуляция №5	Стоимость бутового камня разм. от 150 до 500мм марки 300	м3	65	8736		567840		567840	–	613267
					–		–		–	45427	
54	2900-0001-0101 (пл)№2	Стоимость "Габионы" разм. (1,5х0,5)	шт	86	6958		598388		598388	–	646259
					–		–		–	47871	
55	2900-0001-0202 (пл)№2	Монтажная вязка д2,2мм габионов	т	0,053	359732		19066		19066	–	20591
					–		–		–	1525	
56	1142-0101-0404	Устройство каменного зуба НР = 68 %	м3	42	10234,48	210,62	429848	8846	377916	31272	498010
					1025,86	69,1	43086	2902	–	36890	

Итого по разделу 3 **2 011 145**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 145 083
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13 597
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 185
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 597 590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					105 901				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					148 974				
	Раздел 4 Покрытие проезжей части										
57	1101-0203-0113	Планировка проезжей части НР = 72 %	м2 спланированной площади	120	51,23	24,68	6147	2961	–	2711	9567
					26,55	4,83	3186	579	–	709	
58	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	18	3522,06	990,17	63397	17823	43459	6134	75093
					117,5	198,06	2115	3565	–	5562	
59	1127-0403-0901	Покрытия толщиной 20 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	120	232,86	189,54	27943	22745	–	13010	44229
					43,32	57,07	5198	6848	–	3276	
60	2900-0001-0101 (пл)Калькуляц	Стоимость щебня м1000 фр. 20-40мм	м3	24	6837		164088		164088	–	177215
					–		–		–	13127	
61	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	24	1004,33	761,5	24104	18276	5828	7741	34393
					–	298,67	–	7168	–	2548	
62	2900-0006-0006 (пл)Калькуляц	Стоимость ж/б сигнальных столбиков "С"- В30	м3	0,96	52137		50052		50052	–	54056
					–		–		–	4004	
		Итого по разделу 4					**394 553**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 499				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					61 805				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 160				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					263 427				
		Накладные расходы, тенге					29 596				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					29 226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							10 651 513				
		Локальная смета № 2-1-3									
		Затраты на транспорт привозимых материалов.									
		Раздел 1 Материалы завозимые на объект 45км-30км=15км.									
		1.1 Класс груза 1.									
1	4101-0205-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км	т	0,834	374		312		–	–	337
					–		–		–	25	
2	4101-0204-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км	т	1,452	422		613		–	–	662
					–		–		–	49	
3	4105-0202-1015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	0,098	536		53		–	–	57
					–		–		–	4	
		1.2 Класс груза 2.									
4	4101-0204-2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 15 км	т	12,366	496		6134		–	–	6625
					–		–		–	491	
		1.3 Класс груза 3.									
5	4101-0204-3015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 15 км	т	2,037	692		1410		–	–	1523
		1.4 Класс груза 4.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4101-0204-4015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 15 км	т	0,041	938		38		–	–	41
					–		–		–	3	
		Итого по разделу 1					**9 245**				
		в том числе									
		- перевозка грузов, тенге					8 560				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					685				
		Итого по смете					**9 245**				
		в том числе									
		- перевозка грузов, тенге					8 560				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					685				
		Итого по смете					**10 660 758**				

СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

(включаемых объемов работ)

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №2-1-2 Строительство водосбросного сооружения.Ремонт входной части сооружения

2.1.Входной оголовок

1	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм.(гильзы) Укладка	км трубопровода	0,0012	10562453,10	6018115,12	12675	7222	1545	5648	19789
		НР - 99%; СП - 8%			3256486,00	1497668,58	3908	1797		1466	
2	2301-0201-0341 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76	м	1,2	146209,00	--	175451	--	175451	--	189487
		СП - 8%			--	--	--	--		14036	
3	1137-0401-0104	Пол из монолитного ж/бетона. Устройство В25.F150.W8	м3 конструкции	9,5	64062,43	1845,52	608593	17532	536876	55663	717397
		НР - 91%; СП - 8%			5703,72	735,08	54185	6983		53141	
4	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений. Установка	т арматуры	0,28	25365,50	9205,03	7102	2577	209	4627	12668
		НР - 91%; СП - 8%			15414,00	2746,40	4316	769		938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 ГОСТ 23279-2012	т	0,28	214632,00	--	60097	--	60097	--	64905
		СП - 8%			--	--	--	--		4808	
		Р2.4. Крепление верхного бьефа									
6	1142-0103-0101 РСНБ РК 2015	Крепление сборными железобетонными плитами откосы каналов . Масса плит до 1 т	м3 сборных конструкций	30,9	9198,70	6059,74	284240	187246	--	110444	426259
		НР - 68%; СП - 8%			3138,96	2117,29	96994	65424		31575	
7	1137-0401-0101	Заделка швов бетоном В25 F150 W6	м3	7	3152,58	547,43	22068	3832	5307	13141	38026
		НР - 91%; СП - 8%			1847,01	215,96	12929	1512		2817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1170226	218409	779485	189523	1468531
							172332	76485	--	108781	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				994775				
	Материалы		Тенге				543937				
	Всего заработная плата		Тенге					248817			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60097				
		Накладные расходы	Тенге				189524				
		Сметная прибыль	Тенге				94744				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1279043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					248817			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				175451				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				175451				
		Сметная прибыль	Тенге				14036				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				189487				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1468530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					248817			

Раздел 3. Ремонт выходной части сооружения

		3.1.Крепление нижнего бьефа									
8	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство качественной насыпи. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т (перемычки)	м3 грунта	300	180,06	160,09	54017	48026	--	14060	73523
		НР - 72%; СП - 8%			19,97	45,12	5991	13537		5446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	3205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Насосные станции дизельные прицепные высоконапорные, 20-38 л/с	маш.-ч	70	2338,00	2338,00	163660	163660		--	176753
		СП - 8%			--	1316,00	--	92120		13093	
10	1142-0103-0101 РСНБ РК 2015	Крепление сборными железобетонными плитами откосы каналов . Масса плит до 1 т	м3 сборных конструкций	7,2	9198,70	6059,74	66231	43630	--	25735	99322
		НР - 68%; СП - 8%			3138,96	2117,29	22601	15244		7357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				283908	255316	--	39795	349598
							28591	120901	--	25896	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				283908				
	Всего заработная плата		Тенге					149492			
		Накладные расходы	Тенге				39794				
		Сметная прибыль	Тенге				25896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				349598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					149492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				349598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					149492			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1818129
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				200923				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					473726			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					197387			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						779485		
		- Накладные расходы	Тенге							229318	
		- Сметная прибыль	Тенге							134677	
		Всего по Сличительной ведомости №1 общестроительных работ					1 818 129				
		Итого по Акту					12 478 887				
		в том числе обороудование					0				
		Глава 8									
		Времен.здания и сооружения 4,3 % К=08 К=3,44%					429 274				
		Итого по главе 8					429 274				
		Итого по главам 1-8					12 908 161				
		Глава 9									
		Затраты на производство работ в зимнее время 5,3865%					695 295				
		Итого по главе 9					695 295				
		Итого по главам 1-9					13 603 456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					272 069				
		Итого по сметному расчету									
		в текущих ценах с 02.07.18г.					13 875 525				
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019г. - 100% (МРП)=2525 тенге)					13 875 525				
		в текущих и прогнозных ценах									
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019г. - 100% Иинф=1,050)					14 569 301,1				
		Налог на добавленную стоимость									
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.НДС - 12%					1 748 316				
		Всего по Акту выполненных работ					16 317 617,28				
		Разница стоимости исключаемых и включаемых работ по Сличительной ведомости №1					-1 884 436,00				
		Итого по Акту выполненных работ					**14 433 181,28**				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурлинского района"

Руководитель

_____ Акмамбетов Д. Т.

Технический надзор:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ Е.Е. Туйгужин

Исполнитель:

АО "Уральскводстрой"

Первый - Вице президент

_____ Тедеев Т.В.