ЗАКАЗЧИК: ГУ "Кармакшинский отдел образования"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КызылордаСтройМонтажСервис Д"

Наименование объекта - **РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №80**

# АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО СОСТОЯНИЮ на 08 июля 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. КОРИДОР. ПОЛЫ. 1-2 ЭТАЖИ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 | Обромление подпольного канала стальными уголками. Монтаж | т конструкций | 0,232 | 29031,05 | 7330,94 | 6735 | 1701 | 995 | 3564 | 11123 |
| | | | | | 17407,80 | 3930,28 | 4039 | 912 | | 824 | |
| 2 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,232 | 232574,00 | -- | 53957 | -- | 53957 | -- | 58274 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4317 | |
| 3 | 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции люков для подпольного канала. Монтаж | т конструкций | 0,14 | 80738,19 | 4179,52 | 11303 | 585 | 258 | 7688 | 20510 |
| | | | | | 74711,00 | 1555,70 | 10460 | 218 | | 1519 | |
| 4 | 2105-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп ГОСТ 1050-2013 | т | 0,14 | 42548,00 | -- | 5957 | -- | 5957 | -- | 6433 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 477 | |
| 5 | 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытия для подпольных каналов. Установка | шт. сборных конструкц | 52 | 1349,94 | 55,33 | 70197 | 2877 | 27280 | 29220 | 107370 |
| | | | | | 770,00 | 10,44 | 40040 | 543 | | 7953 | |
| 6 | 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 | Плиты плоские сплошные толщиной 120 мм СТ РК 961-93 | м3 | 9,648 | 73532,00 | -- | 709437 | -- | 709437 | -- | 766192 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 56755 | |
| 7 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 113,8 | 4279,13 | 115,65 | 486965 | 13161 | 375247 | 74964 | 606883 |
| | | | | | 866,06 | 48,85 | 98557 | 5559 | | 44954 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 121,766 | 518,03 | 1,48 | 63078 | 180 | 32121 | 22217 | 92119 |
| | | | | | 252,76 | 0,65 | 30777 | 79 | | 6824 | |
| 9 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 123,1 | 2968,01 | 18,93 | 365362 | 2331 | 322355 | 30051 | 427047 |
| | | | | | 330,43 | 8,63 | 40676 | 1062 | | 31633 | |
| 10 | 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 131,717 | 258,78 | 2,05 | 34086 | 270 | 24579 | 6718 | 44069 |
| | | | | | 70,13 | 0,71 | 9237 | 93 | | 3264 | |
| 11 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 45,83 | 163,96 | 4,42 | 7514 | 202 | 3973 | 2419 | 10728 |
| | | | | | 72,87 | 0,44 | 3339 | 20 | | 795 | |
| **РАЗДЕЛ 2. СТОЛОВАЯ** | | | | | | | | | | | |
| | | ПОЛЫ | | | | | | | | | |
| 12 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 19,75 | 2965,01 | 65,62 | 58559 | 1296 | 37458 | 14656 | 79072 |
| | | | | | 1002,76 | 27,89 | 19805 | 551 | | 5857 | |
| 13 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 17,5 | 518,03 | 1,48 | 9066 | 26 | 4617 | 3193 | 13239 |
| | | | | | 252,76 | 0,65 | 4423 | 11 | | 981 | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 14 | 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 5,25 | 623,90 | 46,59 | 3275 | 245 | -- | 2262 | 5980 |
| | | | | | 577,31 | 21,03 | 3031 | 110 | | 443 | |
| 15 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 5,25 | 4628,38 | 17,42 | 24299 | 91 | 13519 | 7726 | 34587 |
| | | | | | 2036,00 | 7,92 | 10689 | 42 | | 2562 | |
| **РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | | | |
| | | ОКНА | | | | | | | | | |
| 16 | 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015 | Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка | м2 | 102,125 | 1503,98 | 146,13 | 153594 | 14924 | -- | 105022 | 279305 |
| | | | | | 1357,85 | 70,43 | 138671 | 7193 | | 20689 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 102,125 | 2614,23 | 154,38 | 266978 | 15766 | 152341 | 76191 | 370623 |
| | | | | | 968,14 | 68,05 | 98871 | 6950 | | 27454 | |
| 18 | 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной | м2 | 102,125 | 15308,00 | -- | 1563330 | -- | 1563330 | -- | 1688396 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 125066 | |
| 19 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 62,7 | 1009,31 | 4,45 | 63283 | 279 | 50914 | 8795 | 77845 |
| | | | | | 192,83 | 2,00 | 12090 | 125 | | 5766 | |
| 20 | 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 | м | 62,7 | 2231,00 | -- | 139884 | -- | 139884 | -- | 151074 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11191 | |
| 21 | 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 66 | 113,00 | -- | 7458 | -- | 7458 | -- | 8055 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 597 | |
| | | ДВЕРИ | | | | | | | | | |
| 22 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | м2 | 16 | 894,47 | 146,13 | 14312 | 2338 | -- | 9432 | 25643 |
| | | | | | 748,34 | 70,43 | 11973 | 1127 | | 1900 | |
| 23 | 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков | м2 | 16 | 3832,57 | 96,14 | 61321 | 1538 | 41714 | 13498 | 80805 |
| | | | | | 1129,30 | 42,43 | 18069 | 679 | | 5986 | |
| 24 | 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 16 | 4990,00 | -- | 79840 | -- | 79840 | -- | 86227 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6387 | |
| 25 | 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 10 | 3714,00 | -- | 37140 | -- | 37140 | -- | 40111 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2971 | |
| 26 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 20 | 490,00 | -- | 9800 | -- | 9800 | -- | 10584 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 784 | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 27 | 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 32,5 | 145,70 | 1,51 | 4735 | 49 | -- | 3391 | 8777 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 144,19 | 0,73 | 4686 | 24 | | 650 | |
| 28 | 1308-0305-0308 РСНБ РК 2015 | Светильник. Монтаж с подвеской | шт. | 32,5 | 895,52 | 421,21 | 29104 | 13689 | 1827 | 16503 | 49256 |
| | | | | | 418,10 | 287,15 | 13588 | 9332 | | 3649 | |
| 29 | 2307-0102-1326 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ГОСТ 17677-82 | шт. | 32,5 | 2954,00 | -- | 96005 | -- | 96005 | -- | 103685 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7680 | |
| 30 | 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 65 | 145,00 | -- | 9425 | -- | 9425 | -- | 10179 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 754 | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ХРАНИЛИЩЕ ВИДЕОКАМЕРЫ** | | | | | | | | | |
| 31 | 1109-0306-0101 | Стен из из ПВХ профилей сборно-разборные с | м2 | 11,72 | 4283,58 | 142,09 | 50204 | 1665 | 8340 | 29258 | 85818 |
| | | | | | 3429,98 | 37,23 | 40199 | 436 | | 6357 | |
| 32 | 2109-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 11,72 | 14211,00 | -- | 166553 | -- | 166553 | -- | 179877 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13324 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 5539886 | | | | |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах эко-го бедствия и рад-го риска | Тенге | | | | 254843 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | 5794729 | | | | |
| | | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | Тенге | | | | 90271 | | | | |
| | | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | Тенге | | | | 5885000 | | | | |
| | | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 % | Тенге | | | | 706200 | | | | |
| | | ВСЕГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | 6591200 | | | | |

**Заказчик:**
**Государственное учреждение**
**«Кармакшинский районный отдел образования»**

**Назикбаев Д.**

**Подрядчик:**
**ТОО «КызылордаСтройМонтажСервис Д»**

**Избанов Б. Б**

**Технический надзор: ТОО "ARTERIA"**

**Абибуллаев Г.А.**

**Авторский надзор: ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"**

**Султанбеков Д.**