Форма - 3

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"
Договор: №302 от 15.05.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здании сш № 24 в ауле Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области

Лимит финансирования на 2020 год - 40532,667 тыс.тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года - 15000,272 тыс.тенге
б) с начало работ - 15000,272 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы тыс тыс.тенге	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма, тыс.тенге	Сумма фактического расхода с начала года,тыс.тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль, тыс.тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	Капитальный ремонт здании сш № 24 в ауле Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области	тыс.тенге	40 532,667					4700,272	10300,000	15000,272

Заказчик:
КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Руководитель: _____ **Б.А.Қали**

Подрядчик:
ТОО "N Строй Сервис"
Директор _____ **А.Ш.Жеткербаев**

Авторский надзор:
КФ ТОО "ПроектДизайнКурылыс":
Директор: _____ **Е.Дайрабай**

Технадзор:
ТОО "Инженер Строй Группп"
_____ **М.Ниязов**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"
Договор: №302 от 15.05.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здании сш № 24 в ауле Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области

АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Кровля					
7	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**33,1360**		**96917,06**	**3211444**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	25,415	842,151	865,00	728461
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	15,325	1276,92	19569
		Итого оплата труда:				**22574,55**	**748030**
7. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	4,97	4329,00	21517
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	4,97	1554,00	7723
7. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	14,58	145,00	2114
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	7,29	2465,00	17970
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	7,29	1088,00	7932
		Итого эксплуатация машин:				**1569,31**	**52001**
7. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	1,259	218211,00	274764
7. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	145,136	70,00	10159
7. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	5,302	51097,00	270904

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,988	57894,00	115103
7.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	27,503	58936,00	1620910
7.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	112	228,00	25536
7.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	238,579	310,00	73960
7.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,064947	610448,00	39646
		Итого материалов:				**73363,78**	**2430982**
		Накладные расходы	%	90		20317,10	673227
		Сметная прибыль	%	8		9378,73	310774
		Сметная стоимость:				**126612,89**	**4195445**
8	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**41,1360**		**10092,32**	**415158**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,897	36,899	928,00	34242
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,87414	1225,06	1071
		Итого оплата труда:				**858,45**	**35313**
8. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,20568	4329,00	890
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,20568	1554,00	320
8. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,493632	2465,00	1217
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,493632	1088,00	537
		Итого эксплуатация машин:				**64,03**	**2634**
8. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,041136	71020,00	2921
8. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,069931	75217,00	5260
8. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,275611	1342730,00	370071
8. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,946128	30,00	28
		Итого материалов:				**9195,87**	**378281**
		Накладные расходы	%	90		772,60	31782
		Сметная прибыль	%	8		869,19	35755
		Сметная стоимость:				**11734,11**	**482695**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**2870,0000**		**350,72**	**1006580**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,03335	95,715	946,00	90546
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	2,834	1223,67	3468
		Итого оплата труда:				**32,76**	**94014**
9. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,6601	4329,00	2858
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,6601	1554,00	1026
9. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	1,607	2465,00	3962
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	1,607	1088,00	1748
		Итого эксплуатация машин:				**2,97**	**8524**
9. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,1148	71020,00	8153
9. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,1722	75217,00	12952
9. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,6601	1342730,00	886336
9. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	2,267	30,00	68
		Итого материалов:				**316,21**	**907510**
		Накладные расходы	%	90		29,48	84613
		Сметная прибыль	%	8		30,42	87295
		Сметная стоимость:				**410,62**	**1178488**
11	**1112-0101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**157,0000**		**1157,05**	**181656**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,3105	48,749	1000,00	48749
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002125	0,333625	1416,94	473
		Итого оплата труда:				**313,51**	**49221**
11. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,1884	4329,00	816
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,1884	1554,00	293
11. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	10,079	16,00	161
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0785	2465,00	194
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0785	1088,00	85
11. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	2,355	198,00	466
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,03**	**2046**
11. 7	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	323,42	357,00	115461
11. 8	2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	1,41	9690,00	13662
11. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	1,57	1108,00	1740
		Итого материалов:				**833,52**	**130862**
		Накладные расходы	%	92		288,43	45284
		Сметная прибыль	%	8		115,64	18155
		Сметная стоимость:				**1561,12**	**245095**
12	**2110-0102-0112 РСНБ РК 2015**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**157,0000**		**1274,00**	**200018**
13	**1112-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**57,6000**		**6552,88**	**377446**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,8625	49,68	910,00	45209
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039875	2,297	1200,48	2757
		Итого оплата труда:				**832,74**	**47966**
13. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0134	0,77184	5764,00	4449
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	0,77184	1088,00	840
13. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	0,44352	4329,00	1920
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,44352	1554,00	689
13. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,62208	2465,00	1533
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,62208	1088,00	677
		Итого эксплуатация машин:				**171,49**	**9878**
13. 6	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,0576	312813,00	18018
13. 7	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0445	2,563	58360,00	149588

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 8	2110-0401-1101 РСНБ РК 2015	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,201	11,578	293,00	3392
13. 9	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	6,566	393,00	2581
13.10	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	1,44	351,00	505
13.11	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,038592	79965,00	3086
13.12	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0081	0,46656	311190,00	145189
		Итого материалов:				**5596,52**	**322359**
		Накладные расходы	%	92		766,12	44129
		Сметная прибыль	%	8		585,52	33726
		Сметная стоимость:				**7904,53**	**455301**
14	**1112-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**310,6000**		**1874,85**	**582327**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,3197	99,299	910,00	90362
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003125	0,970625	1181,20	1147
		Итого оплата труда:				**294,62**	**91508**
14. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,34166	5764,00	1969
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,34166	1088,00	372
14. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,1553	4329,00	672
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1553	1554,00	241
14. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,27954	2465,00	689
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,27954	1088,00	304
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**4163**
14. 6	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,524914	312813,00	164200
14. 7	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	11,803	393,00	4639
14. 8	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	1,025	311190,00	318964
		Итого материалов:				**1570,51**	**487802**
		Накладные расходы	%	92		271,05	84188
		Сметная прибыль	%	8		171,67	53321
		Сметная стоимость:				**2317,57**	**719836**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение**	**м ограждения**	**306,3000**		**99,79**	**30565**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,06785	20,782	964,00	20034
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005375	1,646	1207,21	1988
		Итого оплата труда:				**71,90**	**22022**
15. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,55134	5764,00	3178
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,55134	1088,00	600
15. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,33693	4329,00	1459
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,33693	1554,00	524
15. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	5,789	174,00	1007
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,42882	2465,00	1057
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,42882	1088,00	467
		Итого эксплуатация машин:				**27,35**	**8376**
15. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,001532	208994,00	320
15. 8	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,0052	1,593	1152,00	1835
		Итого материалов:				**7,04**	**2155**
		Накладные расходы	%	92		66,14	20260
		Сметная прибыль	%	8		13,27	4066
		Сметная стоимость:				**179,21**	**54891**
16	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8270**		**213050,00**	**176199**
17	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**24,0000**		**3642,30**	**87415**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,645	39,468	910,00	35916

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	0,27	1088,00	294
		Итого оплата труда:				**1508,73**	**36210**
17. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,3432	11,00	4
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,216	2465,00	532
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,216	1088,00	235
		Итого эксплуатация машин:				**27,93**	**670**
17. 5	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,1392	43535,00	6060
17. 6	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,2208	68537,00	15133
17. 7	2107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,2544	115441,00	29368
17. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	0,864	310,00	268
		Итого материалов:				**2117,88**	**50829**
		Накладные расходы	%	90		1357,86	32589
		Сметная прибыль	%	8		400,01	9600
		Сметная стоимость:				**5400,18**	**129604**
18	**1110-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Подшивка досками обшивки**	**м2**	**124,0800**		**3563,86**	**442204**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,6049	75,056	928,00	69652
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,99264	1233,62	1225
		Итого оплата труда:				**571,22**	**70877**
18. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,24816	4329,00	1074
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,24816	1554,00	386
18. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0053	0,657624	11,00	7
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,545952	2465,00	1346
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,545952	1088,00	594
		Итого эксплуатация машин:				**24,45**	**3034**
18. 6	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0186	2,308	159061,00	367095
18. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,063	7,817	310,00	2423

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2978,06**	**369518**
		Накладные расходы	%	90		514,09	63789
		Сметная прибыль	%	8		326,24	40479
		Сметная стоимость:				**4404,20**	**546473**
		Итого по смете:		8384045			
		Временные здания и сооружения 1,2%		100609			
		Итого:		**8484654**			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%		114543			
		Итого:		**8599196**			
		Непредвиденные работы и затраты (2%)		171984			
		Дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологической катастрофы		1447073			
		Итого:		**10218253**			
		НДС - 12 %		1226190			
		Всего:		**11444444**			
		Всего с понижающим коэффициентом К=0,900000032		**10300000**			

Заказчик:
КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Руководитель: _____ **Б.А.Қали**

Авторский надзор:
КФ ТОО "ПроектДизайнКурылыс":
Директор: _____ **Е.Дайрабай**

Подрядчик:
ТОО "N Строй Сервис"
Директор _____ **А.Ш.Жеткербаев**

Технадзор:
ТОО "Инженер Строй Групп"
_____ **М.Ниязов**