Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года

Заказчик (застройщик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 22 от 17.04.2020г. к договору № 62 от 05.08.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Работы по строительству II-очереди водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кылышбай Мойынкумского района Жамбылской области"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Работы по строительству II-очереди водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кылышбай Мойынкумского района Жамбылской области"	143 438 475,79	31 578 947,37	28 169 994,53	3 383 458,65	25 494,19	28 169 994,53	3 383 458,65	25 494,19	31 578 947,37
	в т.ч. НДС	15 368 408,12	3 383 458,65							3 383 458,65
	Удержание 5% гарантии качества	7 171 923,79	1 578 947,37							1 578 947,37
	Итого к оплате	**136 266 552,00**	**30 000 000,00**							**30 000 000,00**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"

Руководитель

_____Ж.С. Исаков

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"

Директор _____Кабдражитов Е.Д.

м.п.

Заказчик: : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 22 от 17.04.2020г. к договору № 62 от 05.08.2019г.

Акт

выполненных работ по объекту "Работы по строительству II-очереди водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кылышбай Мойынкумского района Жамбылской области" на июнь 2020г.

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
	Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительство														
1-1-1	Насосная станция 1-подъема п.1(демонтаж)	385 140,00			385 140,00	0%	-	-	-	-	0%				-
1-2-1	Насосная станция 1-подъема п.2(демонтаж)	385 140,00			385 140,00	100%	385 140,00	-	-	385 140,00	0%				-
1-3-1	Проходная (демонтаж)	280 153,00			280 153,00	0%	-	-	-	-	0%				-
1-4-1	Водонапорная башня емк. 50 м3 (демонтаж)	1 176 106,00			1 176 106,00	100%	1 176 106,00	-	-	1 176 106,00	0%				-
1-5-1	Резервуар емк. 300 м3 на 2 шт (демонтаж)	5 063 844,00			5 063 844,00	100%	5 063 844,00	-	-	5 063 844,00	0%				-
	Итого по главе 1	7 290 383,00	-	-	7 290 383,00	91%	6 625 090,00	-	-	6 625 090,00	0%	-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1)	7 388 097,00	1 697 959,00	-	9 086 056,00	39%	3 566 982,92	-	-	3 566 982,92	18%	1 621 302,92	-	-	1 621 302,92
2-1-1	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Общестроительные работы	3 669 094,00			3 669 094,00	97%	3 566 982,92	-	-	3 566 982,92	44%	1 621 302,92			1 621 302,92
2-1-2	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Технологические оборудования и трубопроводы	1 590 122,00	1 369 750,00		2 959 872,00	0%	-	-	-	-	0%				
2-1-3	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Отопления и вентиляция	95 614,00			95 614,00	0%		-	-		0%		-	-	
2-1-4	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Электроосвещение	59 359,00			59 359,00	0%	-	-	-	-	0%				
2-1-5	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Электрообрудование	595 210,00	150 144,00		745 354,00	0%	-	-	-	-	0%				
2-1-6	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Приборы и средства автоматизации	1 378 698,00	178 065,00		1 556 763,00	0%	-	-	-	-	0%				
2-2	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2)	7 388 098,00	1 697 958,00	-	9 086 056,00	39%	3 566 982,92	-	-	3 566 982,92	18%	1 621 302,92	-	-	1 621 302,92
2-2-1	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Общестроительные работы	3 669 095,00			3 669 095,00	97%	3 566 982,92			3 566 982,92	44%	1 621 302,92			1 621 302,92
2-2-2	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Технологические оборудования и трубопроводы	1 590 122,00	1 369 750,00		2 959 872,00	0%				-	0%				
2-2-3	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Отопления и вентиляция	95 614,00			95 614,00	0%				-	0%				
2-2-4	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Электроосвещение	59 359,00			59 359,00	0%				-	0%				
2-2-5	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Электрообрудование	595 210,00	150 143,00		745 353,00	0%				-	0%				
2-2-6	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Приборы и средства автоматизации	1 378 698,00	178 065,00		1 556 763,00	0%				-	0%				
2-3	Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт)	23 178 646,00	361 786,00	-	23 540 432,00	88%	20 620 318,11	-	-	20 620 318,11	6%	1 380 436,25	-	-	1 380 436,25

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
2-3-1	Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт) Общестроительные работы	20 784 422,00			20 784 422,00	99%	20 620 318,11			20 620 318,11	7%	1 380 436,25			1 380 436,25
2-3-2	Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт) Технологические трубопроводы	1 436 701,00			1 436 701,00	0%				-	0%				
2-3-3	Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт) Отопление и вентиляция	725 682,00			725 682,00	0%				-	0%				
2-3-4	Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт) Приборы и средства автоматизации	231 841,00	361 786,00		593 627,00	0%				-	0%				
2-4	Насосная сианция 2-подъема п.5	23 449 215,00	2 167 598,00	-	25 616 813,00	61%	15 487 381,02	26 072,00	-	15 513 453,02	16%	3 985 752,02	26 072,00	-	4 011 824,02
2-4-1	Насосная сианция 2-подъема п.5 Общестройтельные работы	16 266 570,00	26 072,00		16 292 642,00	95%	15 487 381,02	26 072,00	-	15 513 453,02	25%	3 985 752,02	26 072,00		4 011 824,02
2-4-2	Насосная сианция 2-подъема п.5 Технологическое оборудование	1 398 642,00	1 224 080,00		2 622 722,00	0%	-	-	-	-	0%				-
2-4-3	Насосная сианция 2-подъема п.5 Отопление и вентиляция	621 919,00			621 919,00	0%	-	-	-	-	0%				-
2-4-4	Насосная сианция 2-подъема п.5 Отопление и вентиляция	329 620,00			329 620,00	0%	-	-	-	-	0%				-
2-4-5	Насосная сианция 2-подъема п.5 Электроосвещение	652 801,00			652 801,00	0%	-	-	-	-	0%				-
2-4-6	Насосная сианция 2-подъема п.5 Электрооборудование	2 389 836,00			2 389 836,00	0%	-	-	-	-	0%				-
2-4-7	Насосная сианция 2-подъема п.5 Технологический контроль	1 789 827,00	917 446,00		2 707 273,00	0%	-	-	-	-	0%				-
2-5	Здание с ультрафиолетовыми установками	4 338 027,00	4 795 821,00	-	9 133 848,00	23%	2 136 819,44	-	-	2 136 819,44	6%	578 163,44	-	-	578 163,44
2-5-1	Здание с ультрафиолетовыми установками. Общестроительные работы	2 218 854,00			2 218 854,00	96%	2 136 819,44	-	-	2 136 819,44	26%	578 163,44			578 163,44
2-5-2	Здание с ультрафиолетовыми установками. Отопление и вентиляция	105 808,00			105 808,00	0%				-	0%				
2-5-3	Здание с ультрафиолетовыми установками. Технологическое оборудование	1 441 439,00	4 719 643,00		6 161 082,00	0%				-	0%				
2-5-4	Здание с ультрафиолетовыми установками. Электроосвещение, электроборудование и автоматизация	571 926,00	76 178,00		648 104,00	0%				-	0%				
2-6	Водонапорная башня емк. 50 м3	8 007 416,00	-	-	8 007 416,00	86%	6 855 800,00	-	-	6 855 800,00	0%	-	-	-	-
2-6-1	Водонапорная башня емк. 50 м3 Общестроительные работы	7 402 913,00			7 402 913,00	93%	6 855 800,00	-	-	6 855 800,00	0%				-
2-6-2	Водонапорная башня емк. 50 м3 Технологические трубопроводы	378 115,00			378 115,00	0%	-	-	-	-	0%				-
2-6-3	Водонапорная башня емк. 50 м3 Автоматизированную систему регулирования уровня воды	226 388,00			226 388,00	0%	-	-	-	-	0%				-
	Итого по главе 2	**73 749 499,00**	**10 721 122,00**	-	**84 470 621,00**	**62%**	**52 234 284,41**	**26 072,00**	-	**52 260 356,41**	**11%**	**9 186 957,55**	**26 072,00**	-	**9 213 029,55**
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
3-1	Проходная	2 926 394,00	125 772,00	-	3 052 166,00	80%	2 442 051,81	-	-	2 442 051,81	33%	1 002 524,81	-	-	1 002 524,81
3-1-1	Проходная Общестроительные работы	2 487 557,00			2 487 557,00	98%	2 442 051,81	-	-	2 442 051,81	40%	1 002 524,81			1 002 524,81
3-1-2	Проходная. Электроосвещение	70 115,00			70 115,00	0%	-	-	-	-	0%				
3-1-3	Походная. Электроборудования	156 550,00	125 772,00		282 322,00	0%	-	-	-	-	0%				
3-1-4	Проходная. Пожарную сигнализацию	212 172,00			212 172,00	0%	-	-	-	-	0%				
3-2	Туалет на одно очко п.2 и п.8	461 079,00	-	-	461 079,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
3-2-1	Туалет на одно очко п.2 и п.8 Общестроительные работы	461 079,00			461 079,00	0%	-	-	-	-	0%				
	Итого по главе 3	**3 387 473,00**	**125 772,00**	-	**3 513 245,00**	**70%**	**2 442 051,81**	-	-	**2 442 051,81**	**29%**	**1 002 524,81**	-	-	**1 002 524,81**
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
4-1	Комплектная трансформаторная подставция п 9	1 038 813,00	1 824 703,00	-	2 863 516,00	80%	453 774,60	1 824 703,00	-	2 278 477,60	0%	-	-	-	-
4-1-1	Комплектная трансформаторная подставция п 9	1 038 813,00	1 824 703,00		2 863 516,00	80%	453 774,60	1 824 703,00		2 278 477,60	0%				-
4-2	Водозаборные сооружения. Электроснабжение и наружное освещение. ВЛИ-0,4 кВ	3 284 375,00	65 198,00	-	3 349 573,00	27%	920 452,00	-	-	920 452,00	27%	920 452,00	-	-	920 452,00

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
4-2-1	Водозаборные сооружения. Электроснабжение и наружное освещение. ВЛИ-0,4 кВ	3 284 375,00	65 198,00		3 349 573,00	27%	920 452,00	-	-	920 452,00	27%	920 452,00			920 452,00
4-3	Водозаборные сооружения. Электроснабжение и наружное освещение. Кабельная линия 0,4 кВ	1 303 038,00	-	-	1 303 038,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
4-3-1	Водозаборные сооружения. Электроснабжение и наружное освещение. Кабельная линия 0,4 кВ	1 303 038,00			1 303 038,00	0%	-	-	-	-	0%				
4-4	Водоприемные сооружения. Внутриплощадочные электрические сети. Кабельная линия 0,4 кВ. Дизельная электростанция 100 Вт (130кВА) FD130	1 471 023,00	4 062 632,00	-	5 533 655,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
4-4-1	Водоприемные сооружения. Внутриплощадочные электрические сети. Кабельная линия 0,4 кВ. Дизельная электростанция 100 Вт (130кВА) FD131	1 471 023,00	4 062 632,00		5 533 655,00	0%	-	-	-	-	0%				
4-5	Водоприемные сооружения. Внутриплощадочные электроснабжение ВЛИ-0,4 кВ	4 436 210,00	-	-	4 436 210,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
4-5-1	Водоприемные сооружения. Внутриплощадочные электроснабжение ВЛИ-0,4 кВ	4 436 210,00			4 436 210,00	0%	-	-	-	-	0%				
	Итого по главе 4	11 533 459,00	5 952 533,00	-	17 485 992,00	18%	1 374 226,60	1 824 703,00	-	3 198 929,60	5%	920 452,00	-	-	920 452,00
	Глава5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
5-1	Водозаборные сооружения. Сторожевая сигнализация	197 595,00	2 231,00	-	199 826,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
5-1-1	Водозаборные сооружения. Сторожевая сигнализация	197 595,00	2 231,00		199 826,00	0%	-	-	-	-	0%				
5-2	Водоприемные сооружения. Сторожевая сигнализация	942 067,00	6 696,00	-	948 763,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
5-2-1	Водоприемные сооружения. Сторожевая сигнализация	942 067,00	6 696,00		948 763,00	0%	-	-	-	-	0%				
	Итого по главе 5	1 139 662,00	8 927,00	-	1 148 589,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
	Глава6. 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
6-1	Внутрипоселковая сеть	78 788 231,00	-	-	78 788 231,00	3%	2 296 968,71	-	-	2 296 968,71	1%	1 103 643,71	-	-	1 103 643,71
6-1-1	Внутрипоселковая сеть. Общестроительные работы	78 788 231,00			78 788 231,00	3%	2 296 968,71	-	-	2 296 968,71	1%	1 103 643,71			1 103 643,71
6-2	Площадка водоприемных сооружений. Водопровод	12 945 733,00	-	-	12 945 733,00	84%	10 843 779,56	-	-	10 843 779,56	0%	-	-	-	-
6-2-1	Площадка водоприемных сооружений. Водопровод. Общестроительные работы	12 945 733,00			**12 945 733,00**	84%	10 843 779,56	-	-	10 843 779,56	0%				
6-3	Внутрипоселковая сеть (подводки к домам)	38 121 337,00	-	-	38 121 337,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
6-3-1	Внутрипоселковая сеть (подводки к домам). Общестроительные работы	38 121 337,00			38 121 337,00	0%	-	-	-	-	0%				-
6-4	Площадка водозаборных сооружений Водовод	6 493 300,00	-	-	6 493 300,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
6-4-1	Площадка водозаборных сооружений Водовод. Общестроительные работы	6 493 300,00			6 493 300,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-		-
6-5	Бурение скважины №3850/1	8 985 166,00	-	-	8 985 166,00	100%	8 985 166,00	-	-	8 985 166,00	0%	-	-	-	-
6-5-1	Бурение скважины №3850/1	8 985 166,00			8 985 166,00	100%	8 985 166,00	-	-	8 985 166,00	0%		-		-

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
6-6	Бурение скважины №3974/1	8 985 166,00	-	-	8 985 166,00	100%	8 985 166,00	-	-	8 985 166,00	0%	-	-	-	-
6-6-1	Бурение скважины №3974/1	8 985 166,00			8 985 166,00	100%	8 985 166,00	-	-	8 985 166,00	0%				-
6-7	Водонепроницаемый выгреб емк 5м2 п 11	491 029,00	-	-	491 029,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
6-7-1	Водонепроницаемый выгреб емк 5м2 п 11	491 029,00			491 029,00	0%	-	-	-	-	0%				-
6-8	Водонепроницаемый выгреб емк 5м2 п 12	491 029,00	-	-	491 029,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
6-8-1	Водонепроницаемый выгреб емк 5м2 п 12	491 029,00			491 029,00	0%	-	-	-	-	0%				-
6-9	Ликвидация скважин №3974	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	100%	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	0%	-	-	-	-
6-9-1	Ликвидация скважин №3974	1 896 029,00			1 896 029,00	100%	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	0%				-
6-9а	Ликвидация скважин №3850	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	100%	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	0%	-	-	-	-
6-9а-1	Ликвидация скважин №3850	1 896 029,00			1 896 029,00	100%	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	0%				-
	Итого по главе 6	159 093 049,00	-	-	159 093 049,00	22%	34 903 138,27	-	-	34 903 138,27	1%	1 103 643,71	-	-	1 103 643,71
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
7-1	Благоустройство территории водозаборной площадки	10 434 578,00	-	-	10 434 578,00	84%	8 802 736,57	-	-	8 802 736,57	31%	3 266 968,57	-	-	3 266 968,57
7-1-1	Благоустройство территории водозаборной площадки	10 434 578,00			10 434 578,00	84%	8 802 736,57	-	-	8 802 736,57	31%	3 266 968,57			3 266 968,57
7-2	Благоустройство территории. Площадка водоприемных сооружений	17 390 753,00	-	-	17 390 753,00	68%	13 687 414,91	-	-	11 903 566,91	68%	11 903 566,91	-	-	11 903 566,91
7-2-1	Благоустройство территории. Площадка водоприемных сооружений	17 390 753,00			17 390 753,00	68%	13 687 414,91	-	-	11 903 566,91	68%	11 903 566,91			11 903 566,91
	Итого по главе 7	27 825 331,00	-	-	27 825 331,00	74%	22 490 151,48	-	-	20 706 303,48	55%	15 170 535,48	-	-	15 170 535,48
	ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-7	284 018 856,00	16 808 354,00	-	300 827 210,00	40%	120 068 942,57	1 850 775,00	-	120 135 869,57	9%	27 384 113,55	26 072,00	-	27 410 185,55
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32%	6 589 237,46			6 589 237,46	42%	2 785 599,47			2 785 599,47	10%	635 311,43			635 311,43
	Итого по главе 8	6 589 237,46	-	-	6 589 237,46	42%	2 785 599,47	-	-	2 785 599,47	10%	635 311,43	-	-	635 311,43
	Итого по главам 1-8	290 608 093,46	16 808 354,00	-	307 416 447,46	41%	122 854 542,04	1 850 775,00	-	124 705 317,04	9%	28 019 424,98	26 072,00	-	28 045 496,98
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
9-1	Дополнительные перевозки	5 505 499,00			5 505 499,00	50%	2 752 749,50			2 752 749,50	0%				-
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету 0,8%	2 324 864,75			2 324 864,75	42%	982 836,34			982 836,34	10%	224 155,40			224 155,40
	Итого по главе 9	7 830 363,75	-	-	7 830 363,75	48%	3 735 585,84	-	-	3 735 585,84	3%	224 155,40	-	-	224 155,40
	Итого по главам 1-9	298 438 457,21	16 808 354,00	-	315 246 811,21	41%	126 590 127,87	1 850 775,00	-	128 440 902,87	9%	28 243 580,38	26 072,00	-	28 269 652,38
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%	5 968 769,14			5 968 769,14	42%	2 531 802,56			2 531 802,56	9%	564 871,61			564 871,61
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	304 407 226,35	16 808 354,00	-	321 215 580,35	41%	129 121 930,43	1 850 775,00	-	130 972 705,43	9%	28 808 451,99	26 072,00	-	28 834 523,99
	в том числе на 2020 год - 58 %	176 556 191,28	9 748 845,32	-	186 305 036,60	70%	129 121 930,43	1 850 775,00	-	130 972 705,43	15%	28 808 451,99	26 072,00	-	28 834 523,99
	в том числе на 2021 год - 42 %	127 851 035,07	7 059 508,68	-	134 910 543,75	0%			-	-	0%				-
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 58%, К = 1,0864865	191 825 918,32	10 591 988,83	-	202 417 907,15	70%	140 289 234,27	2 010 842,05	-	142 300 076,32	15%	31 299 994,18	28 326,88	-	31 328 321,05
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%			24 290 148,86	24 290 148,86	70%			17 076 009,16	17 076 009,16	15%			3 759 398,53	3 759 398,53
	Итого в текущих ценах на 2020 год	191 825 918,32	10 591 988,83	24 290 148,86	226 708 056,01	70%	140 289 234,27	2 010 842,05	17 076 009,16	159 376 085,48	15%	31 299 994,18	28 326,88	3 759 398,53	35 087 719,58

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 42%, К = 1.1243243	143 746 025,51	7 937 177,15	-	151 683 202,66	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%			18 201 984,32	18 201 984,32	0%			-	-	0%			-	-
	Итого в текущих ценах на 2020 год	**143 746 025,51**	**7 937 177,15**	**18 201 984,32**	**169 885 186,98**	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%			42 492 133,18					17 076 009,16					3 759 398,53	
	ВСЕГО по сметному расчету	**335 571 943,83**	**18 529 165,99**	**42 492 133,18**	**396 593 242,99**	40%	140 289 234,27	2 010 842,05	17 076 009,16	159 376 085,48	9%	31 299 994,18	28 326,88	3 759 398,53	35 087 719,58
	Понижающий коэффициент	0,90	0,90	0,90	0,90	100%	0,90	0,90	0,90	0,90	100%	0,90	0,90	0,90	0,90
	Стоимость по договору с пониж.коэффициентом	**302 014 747,05**	**16 676 249,25**	**38 242 919,56**	**356 933 915,86**	40%	126 260 309,84	1 809 757,83	15 368 408,12	143 438 475,79	9%	28 169 994,53	25 494,19	3 383 458,65	31 578 947,37

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"

Руководитель отдела

_____ **Ж.С. Исаков**

м.п.

Технадзор:

ТОО "Банур-1"

_____ **Молдабаев М.М.**

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"

Директор

_____ **Кабдражитов Е.Д.**

м.п.