ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2020 года
Договор № 44 от 01.05.2020 г.

Объект: "Строительство "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов микрорайона «Аймакаш» в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (водоснабжение)"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»

Договор № 44 от 01.05.2020 г.

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов микрорайона «Аймакаш» в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (водоснабжение)"	79 246 884	58 781 412	75 040 000	22 000 000	17 031 492	22 000 000	17 031 492	22 000 000	17 031 492
	Всего:	**79 246 884**	**58 781 412**	**75 040 000**	**22 000 000**	**17 031 492**	**22 000 000**	**17 031 492**	**22 000 000**	**17 031 492**

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ **Кузембаев Н. К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жылу-XXI»

_____ **Бижанов К.**

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Авторский надзор:
ТОО «СтройРекламПроект»

_____ **Есенбаев Б.А.**

Объект: "Строительство "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов микрорайона «Аймакаш» в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (водоснабжение)"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО «Жылу-ХХ1»

Договор: № 44 от 01.05.2020 г.

АКТ №1

Выполненных работ за май месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	416,59		60,25 --	60,25 17,62	25099,55 --	25099,55 7340,32	--	5285,02 2430,76	32815,34
2	Е11-010101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4647,0615		205,57 --	205,57 49,25	955300,00 --	955300,00 228858,02	--	164770,00 89600,00	1209691,43
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	143,7235		1842,46 1842,46	-- --	264804,32 264804,32	-- --	--	190659,11 36437,08	491901,00
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3711,97444		33,81 --	33,81 11,88	125508,16 --	125508,16 44099,89	--	31751,92 12580,81	169840,89
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	927,99361		800,93 800,93	-- --	743256,06 743256,06	-- --	--	535144,37 102272,03	1380672,47
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	128,3920		4049,41 965,94	154,18 43,19	519912,29 124018,92	19794,83 5545,25	376098,54	128268,53 51854,46	700035,28
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,79125		333717,00 227756,00	102729,12 28240,42	597770,57 407967,93	184013,54 50585,65	5789,11	453968,05 84139,09	1135847,72
11	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	1809,1625		1625,00 --	-- --	2939889,06 --	-- --	2939889,06	-- 235191,13	3175080,19
		РАЗДЕЛ 1. На подключение в колодцах										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	7	115369,00 --	-- --	807583,00 --	-- --	807583,00	-- 64606,64	872189,64
16	С123-020302-8003 2302-0302-8003	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	67	736,00 --	-- --	49312,00 --	-- --	49312,00	-- 3944,96	53256,96
17	С123-020103-0310 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	67	3083,00 --	-- --	206561,00 --	-- --	206561,00	-- 16524,88	223085,88
19	С123-010201-0241 2301-0201-0241	Гильзы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	21,3	9852,00 --	-- --	209847,60 --	-- --	209847,60	-- 16787,81	226635,41
24	С123-020101-0621 2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	12	3014,00 --	-- --	36168,00 --	-- --	36168,00	-- 2893,44	39061,44
31	С123-020302-8013 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	12	3178,00 --	-- --	38136,00 --	-- --	38136,00	-- 3050,88	41186,88
32	С123-020103-0312 2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	12	5227,00 --	-- --	62724,00 --	-- --	62724,00	-- 5017,92	67741,92
45	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	3083,00 --	-- --	18498,00 --	-- --	18498,00	-- 1479,84	19977,84
48	С123-010201-0243 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	70	12276,00 --	-- --	859320,00 --	-- --	859320,00	-- 68745,60	928065,60
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
		Колодцы круглые для подключение частных домов									
78	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3	40,4655	21411,79 9506,78	8871,88 3476,21	866436,12 384696,61	359004,98 140666,66	122737,34	520107,63 110920,64	1497472,44
79	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	10	17257,00 --	-- --	172570,00 --	-- --	172570,00	-- 13805,60	186375,60
80	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	27252,00	--	272520,00	--	272520,00	--	294321,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21801,60	
81	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	13277,00	--	265540,00	--	265540,00	--	286783,20
		СП - 8%			--	--	--	--		21243,20	
82	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	17413,00	--	69652,00	--	69652,00	--	75224,16
		СП - 8%			--	--	--	--		5572,16	
83	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	14894,00	--	297880,00	--	294880,00	--	321710,40
		СП - 8%			--	--	--	--		23830,40	
84	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	23073,00	--	207657,00	--	207657,00	--	224269,56
		СП - 8%			--	--	--	--		16612,56	
96	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	362,192753	848,60	19,04	298870,99	6706,98	201446,20	85175,93	414770,67
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	90717,81	869,21		30723,76	
		Колодцы прямоугольные									
102	Е11-221301-0304 1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,8	69283,80	3455,83	540413,66	26955,46	422832,59	101708,32	693491,75
		НР - 99%; СП - 8%			11618,67	1552,57	90625,63	12110,05		51369,76	
		Колодцы круглые									
110	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,1015	21411,79	8871,88	494644,55	204953,69	70069,98	296927,32	854897,62
		НР - 99%; СП - 8%			9506,78	3476,21	219620,88	80305,71		63325,75	
112	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	27252,00	--	436032,00	--	436032,00	--	470914,56
		СП - 8%			--	--	--	--		34882,56	
113	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	13277,00	--	159324,00	--	159324,00	--	172069,92
		СП - 8%			--	--	--	--		12745,92	
114	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	48	14894,00	--	714912,00	--	714912,00	--	772104,96
		СП - 8%			--	--	--	--		57192,96	
		Итого					13256142			2513766	17031492
										1261584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы					2513766				
		Сметная прибыль8%					1261584				
		Глава 5. Всего					**17031492**				
		Глава 8. временные здания и сооружения = 4,8%					221409				
		Всего по глава 2-8:					**17252902**				
		Глава 9.									
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%					543466				
		Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население,									
		поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье					1574340				
		Всего по глава 9.					**2117807**				
		Всего по глава 2-9:					**19370709**				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%					**387414**				
		Итого сметная стоимость					**19758123**				
		Стоимость в текущем уровне цен: К=1,049901					**20744073**				
		Итого с понижаюший коэф-0,9					**19642857**				
		НДС-12%					2357143				
		Всего					**22000000**				

Заказчик:

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Кузембаев Н.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылу-XXI"

Бижанов К.

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»

Серикбаев С.А.

Авторский надзор:
ТОО «СтройРекламПроект»

Есенбаев Б.А.