Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения"Кызылординская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Курылыс Бизнес и К"

Объект: Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №69 от 14.05.2020г "Текущий ремонт здании и прилегающий территории станции скорой медицинской помощи"

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2020г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
	1.1 Демонтажные работы										
1	**1213-0103-0105**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %**	**м2 облицовки**	**10**	707,5	52,9	7075	529	–	4884	12916
					654,6	23,8	6546	238	–	957	

0101-0102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	0,743	7,43	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	0,199	
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	–	–
			0,441		
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	2044	72
			0,035	1033	36
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	2685	440
			0,164	1234	202
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	52	17
			0,328	–	–

Итого по разделу 1	**12 916**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 546
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	529
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	238
Накладные расходы, тенге	4 884
- в т.ч. зарплата, тенге	440
Сметная прибыль (8 %), тенге	957

Раздел 2 Монтажные работы

2 1115-0108-0706	**Полы. Устройство из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м2 до 10 НР = 80 %**	**м2 полов**	**25**	23616,52	3452,32	590413	86308	22342	443040	1116129
				19270,52	2881,48	481763	72037	–	82676	
0101-0102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	14,5	362,5						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,3468	58,67						
2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0482	17778	21422					
			1,205							
2107-0203-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	21610	918					
			0,0425							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	29	2					
			0,0625							
2201-0104-9901	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1,01	–	–					
			25,25							
3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,0559	1183	1653					
			1,3975	1033	1444					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0047	4405	518					
			0,1175	1234	145					

3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0162	2044	828					
			0,405	1033	418					
3401-0401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	2,27	1468	83309					
			56,75	1234	70030					
3 1115-0106-0102	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**25**	3620,52	29,56	90513	739	9111	64807	167746
				3226,52	13,84	80663	346	–	12426	
0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	2,7	67,5						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,33						
2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	17778	8889					
			0,5							
2113-0101-0803	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	20698	207					
			0,01							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,005	29	4					
			0,125							
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	90	11					

			0,125							
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	4405	121					
			0,0275	1234	34					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	2044	618					
			0,3025	1033	312					
4 2202-0301-0102	**Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93**	**м2**	**25**	2895		72375		72375	–	78165
				–		–		–	5790	
2.1 Наращивание навеса для автомобилей										
5 1208-0101-0202	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %**	**м2 кровли**	**108**	90,69	0,06	9795	7	–	7047	18189
				90,63	–	9788	–	–	1347	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1049	11,3292						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0052	–	–					
			0,5616							
3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	27	7					
			0,27	–	–					

6 1146-0201-0301	**Металлоконструкции покрытий. Демонтаж НР = 84 %**	**т демонтированных конструкций**	**0,61776**	15349	2606,19	9482	1610	1702	5610	16299
				9987,7	822,33	6170	508	–	1207	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	9,85	6,08494						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,3583						
2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,33	5717	1165					
			0,2038608							
2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5	348	537					
			1,5444							
2113-0812-0700	Круг шлифовальный ГОСТ 2424-83	шт.	2	–	–					
			1,23552							
3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,2	6604	816					
			0,123552	1762	218					
3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,9	89	104					
			1,173744	–	–					
3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,65	26	59					
			2,254824	–	–					

3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38	2609	612					
			0,2347488	1234	290					
3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,11	27	19					
			0,6857136	–	–					
7 1146-0101-0701	**Колонны эстакад железобетонные. Усиление стальными обоймами НР = 84 %**	**т усиления**	**0,1524**	72316,27	17270,34	11021	2632	724	7195	19673
				50295,28	5905,51	7665	900	–	1457	
0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	42,84	6,52882						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,43	0,52273						
2106-0106-9902	Металлические легкие конструкции и изделия	т	1	–	–					
			0,1524							
2106-0802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0024	592810	217					
			0,00036576							
2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016	207956	507					
			0,0024384							

3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,16	4788	2306					
			0,481584	1762	849					
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,93	161	219					
			1,360932	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	2609	107					
			0,041148	1234	51					
8 2301-0201-0188	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**									
		м	**12**	3227		38724		38724	–	41822
				–		–		–	3098	
9 1146-0201-0401	**Металлоконструкции покрытия. Монтаж НР = 84 %**	**т монтируемых конструкций**	**0,61776**	40416,99	12799,47	24968	7907	407	15855	44089
				26958,69	3595,25	16654	2221	–	3266	
0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	24,2	14,94979						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,25	1,38996						
2106-0106-9902	Металлические легкие конструкции и изделия	т	1	–	–					
			0,61776							
2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,003	219502	407					
			0,00185328							

3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,6	4307	1596					
			0,370656	1474	546					
3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,28	6604	5222					
			0,7907328	1762	1393					
3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,95	89	107					
			1,204632	–	–					
3106-0103-0401	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,1	290	376					
			1,297296	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	2609	596					
			0,2285712	1234	282					
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,3	12	10					
			0,803088	–	–					
10 1146-0201-0404	**Настил профилированный. Монтаж НР = 84 %**	**т монтируемых конструкций**	**108**	33478,55	6478,09	3615683	699634	641569	2100354	6173320
				21060	2092,06	2274480	225942	–	457283	
0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	20	2160						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,39	150,12						

2106-0106-9902	Металлические легкие конструкции и изделия	т	1	–	–
			108		
2107-0204-0305	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	16830	145411
			8,64		
2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	1588520	171560
			0,108		
2113-0211-0402	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001	3005538	324598
			0,108		
3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,58	4307	269790
			62,64	1474	92331
3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,45	6604	320954
			48,6	1762	85633
3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,6	89	5767
			64,8	–	–
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	2609	101438

			38,88	1234	47978					
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,3	12	1685					
			140,4	–	–					
2.2 Благоустройство										
11 1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %**	**т**	**0,72675**	114900,58	1710,35	83504	1243	82261	671	90909
				–	854,49	–	621	–	6734	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,42152						
2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 (2113-0104-9901->2113-0104-0202)	т	1,03	109894	82261					
			0,7485525							
3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	5900	1243					
			0,2107575	2948	621					
12 1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**1453,5**	1920,94	96,47	2792092	140222	2591604	109714	3133950
				41,46	28,43	60266	41321	–	232144	

0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0336	48,8376	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	24,46241	
2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0501-0303)	т	0,0966	18392	2582386
			140,4081		
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000062	216144	1948
			0,0090117		
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	25434	5545
			0,218025		
2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 (2113-0104-9901->2113-0104-0202)	т	0,0000108	109894	1725
			0,0156978		
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	4788	209
			0,043605	1762	77

3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3712	18722					
			5,043645	1474	7434					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	5594	82122					
			14,68035	1762	25867					
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	120	244					
			2,0349	–	–					
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	8754	35627					
			4,0698	1762	7171					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	5549	3146					
			0,566865	1234	700					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	2609	152					
			0,05814	1234	72					
13 1127-0602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;**	**м2 покрытия**	**1453,5**	891,32	0,09	1295532	126	1294760	698	1399928
				0,44	–	646	–	–	103698	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,00036	0,52326						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0501-0303)	т	0,0484	18392	1293866
			70,3494		
2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 (2113-0104-9901->2113-0104-0202)	т	0,0000056	109894	894
			0,0081396		
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	120	126
			1,04652	–	–

Итого по разделу 2	**12 300 219**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 938 095
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	940 428
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	343 896
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 755 579
Накладные расходы, тенге	2 754 991
- в т.ч. зарплата, тенге	247 949
Сметная прибыль (8 %), тенге	911 126

Итого по смете	**12 313 135**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 944 641

Итого по разделу 2	**12 300 219**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 938 095
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	940 428
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	343 896
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 755 579
Накладные расходы, тенге	2 754 991
- в т.ч. зарплата, тенге	247 949
Сметная прибыль (8 %), тенге	911 126

Итого по смете	**12 313 135**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 944 641
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	940 957
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	344 134
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 755 579
Накладные расходы, тенге	2 759 875
- в т.ч. зарплата, тенге	248 389
Сметная прибыль (8 %), тенге	912 083
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска **тенге**	**1 415 696**
Итого	**13 728 831**
Непредвиденные работы изатраты 2%	246 263
ИТОГО в текущих и прогнозных ценах с 05.04.19 г.	13 975 094
ВСЕГО	13 975 094

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ДОГОВОРУ К=0,0,7626595	тенге	10 658 238
НДС - 12%		1 278 988
Общая стоимость строительства	тенге	**11 937 226**

ЗАКАЗЧИК:
КГП на праве хозяйственного ведения"Кызылординская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Кызылординской области

Главный врач _____Куманғали А.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс Бизнес и К"

Директор _____Сапаев А.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ARCOM ENG"

Директор _____Нұрмаханов А.Ж.