ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020 года
Договор № 78 от 13.05.2020 г.

Объект: "Переоборудование эксплуатируемых котлов под газовое топливо СШ №276 Казалинского района Кызылординской области"
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Договор № 78 от 13.05.2020 г.

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Переоборудование эксплуатируемых котлов под газовое топливо СШ №276 Казалинского района Кызылординской области"	21 289 458	16 213 503	21 177 457.28	6 665 000	5 179 374	6 665 000	5 179 374	6 665 000	5 179 374
	Всего:	**21 289 458**	**16 213 503**	**21 177 457.28**	**6 665 000**	**5 179 374**	**6 665 000**	**5 179 374**	**6 665 000**	**5 179 374**

Заказчик:
Заместитель руководителя
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____ **Сыдыков Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жылу-XXI»

_____ **Бижанов К.**

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Авторский надзор:
ТОО «Проект Сервис»

_____ **Боранов С.**

Объект: "Переобороудование эксплуатируемых котлов под газовое топливо СШ №276 Казалинского района Кызылординской области"
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Договор: № 78 от 13.05.2020 г.

АКТ №1

Выполненных работ за июнь месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		ОКНА										
1	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	2,25		1697,99	158,21	3820,47	355,96	--	3061,30	7432,31
		НР - 84%; СП - 8%				1539,78	79,95	3464,51	179,90	-	550,54	
2	Е11-100106-0202 1110-0106-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2	2,25		2926,26	452,16	6584,09	1017,37	2104,33	3366,67	10746,82
		НР - 90%; СП - 8%				1538,84	123,72	3462,39	278,36		796,06	
3	С121-090101-6902 2109-0101-6902 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 24700-99**	м2	2,25		30344,00	--	68274,00	--	68274,00	0,00	73735,92
		СП - 8%				0,00	--	0,00	--		5461,92	
		ОТКОСЫ										
4	Е12-110101-0701 1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2	0,9		5092,51	23,71	4583,26	21,34	699,90	2788,42	7961,41
		НР - 72%; СП - 8%				4291,13	11,98	3862,02	10,78		589,73	
5	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2	0,9		323,82	2,86	291,44	2,58	129,75	128,27	453,29
		НР - 80%; СП - 8%				176,79	1,36	159,11	1,23		33,58	
		СТЕНЫ										
6	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2	10		1225,46	85,34	12254,59	853,42	2924,52	7330,88	21152,31
		НР - 80%; СП - 8%				847,66	68,69	8476,65	686,95		1566,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-150405-0109 1115-0405-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям**	м2	5	805,91	4,75	4029,57	23,75	1011,51	2404,49	6948,79
		НР - 80%; СП - 8%			598,86	2,26	2994,30	11,32		514,72	
8	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	5	857,59	3,84	4287,96	19,21	1217,15	2448,58	7275,46
		НР - 80%; СП - 8%			610,32	1,83	3051,59	9,13		538,92	
		ПОЛЫ									
9	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	1	4372,13	87,72	4372,13	87,72	2976,43	1266,70	6089,94
		НР - 94%; СП - 8%			1307,99	39,57	1307,99	39,57		451,11	
10	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	0,855	29039,25	17,92	24828,56	15,32	12967,55	9950,38	37561,25
		НР - 84%; СП - 8%			13854,61	--	11845,69	--		2782,32	
		ПРОБИВКА ПРОЕМА ПР-1 - 1 шт									
11	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,855	18892,46	7084,06	16153,05	6056,87	--	10731,89	29035,74
		НР - 84%; СП - 8%			11808,40	3134,36	10096,18	2679,88		2150,80	
12	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	0,1477	271273,64	34020,39	40067,12	5024,81	1693,74	29335,69	74955,03
		НР - 84%; СП - 8%			225785,84	10662,66	33348,57	1574,87		5552,22	
13	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,0652	333450,00	--	21740,94	--	21740,94	--	23480,22
		СП - 8%			--	--	--	--		1739,28	
14	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0352	243850,00	--	8583,52	--	8583,52	--	9270,20
		СП - 8%			--	--	--	--		686,68	
15	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0433	256599,00	--	11110,74	--	11110,74	--	11999,60
		СП - 8%			--	--	--	--		888,86	
16	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,004	224472,00	--	897,89	--	897,89	--	969,72
		СП - 8%			--	--	--	--		71,83	
17	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,2833	93,51	2,87	400,53	12,29	184,67	141,38	585,27
		НР - 69%; СП - 8%			47,53	0,31	203,58	1,32		43,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,146	1851,72	--	270,35	--	--	194,65	502,21
		НР - 72%; СП - 8%			1851,72	--	270,35	--		37,20	
19	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,146	92,00	--	13,43	--		--	14,51
		СП - 8%			--	--	--	--		1,07	
20	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,146	339,00	--	49,49	--		--	53,45
		СП - 8%			--	--	--	--		3,96	
		Молниезащита									
1	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2покрытия	0,64	3813,63	282,17	2440,72	180,59	1935,61	361,80	3026,72
		НР - 94%; СП - 8%			507,06	94,33	324,52	60,37		224,20	
2	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,28	10513,41	1872,31	13457,16	2396,56	2677,60	8096,84	23278,32
		НР - 91%; СП - 8%			6549,22	402,05	8383,00	514,62		1724,32	
3	С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,2992	21305,00	--	27679,46	--	27679,46	--	29893,81
		СП - 8%			--	--	--	--		2214,36	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022004	220525,00	--	4852,43	--	4852,43	--	5240,63
		СП - 8%			--	--	--	--		388,19	
5	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00304	834833,09	1266,09	2537,89	3,85	1851,47	622,59	3413,32
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	682,58	1,59		252,84	
6	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,07664	154874,97	105087,94	11869,62	8053,94	275,14	4281,57	17443,28
		НР - 80%; СП - 8%			46197,00	23635,48	3540,54	1811,42		1292,09	
7	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	6	2129,00	--	12774,00	--	12774,00	--	13795,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1021,92	
8	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,5	1185,00	--	4147,50	--	4147,50	--	4479,30
		СП - 8%			--	--	--	--		331,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	3,5	587,00	--	2054,50	--	2054,50	--	2218,86
		СП - 8%			--	--	--	--		164,36	
10	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	287,00	--	1004,50	--	1004,50	--	1084,86
		СП - 8%			--	--	--	--		80,36	
11	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	135,73	0,78	542,91	3,13	--	373,47	989,70
		НР - 69%; СП - 8%			134,95	0,37	539,78	1,48		73,31	
12	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,33	187,00	--	61,71	--	61,71	--	66,65
		СП - 8%			--	--	--	--		4,94	
13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,22256	86,74	2,29	192,78	5,10	95,82	63,76	277,06
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	91,86	0,55		20,52	
14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,22256	170,53	3,25	379,02	7,23	264,41	74,84	490,17
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	107,37	1,10		36,31	
15	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	40	569,47	24,19	22778,74	967,52	15119,22	5008,07	30009,75
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	6,59	6692,00	263,65		2222,94	
16	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30	544,11	21,95	16323,24	658,42	9211,83	4769,12	22779,75
		НР - 72%; СП - 8%			215,10	5,69	6453,00	170,77		1687,39	

Заземление

1	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	18,5	569,47	24,19	10535,17	447,48	6992,64	2316,23	13879,51
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	6,59	3095,05	121,94		1028,11	
2	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	12	544,11	21,95	6529,30	263,37	3684,73	1907,65	9111,90
		НР - 72%; СП - 8%			215,10	5,69	2581,20	68,31		674,96	
3	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3106,57	162,75	6213,14	325,50	4214,64	1264,96	8076,35
		НР - 72%; СП - 8%			836,50	41,94	1673,00	83,89		598,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружное газоснабжение РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	235,07	149,62	141,95	35172,07	33368,54	--	7054,17	45604,34
		НР - 72%; СП - 8%			7,67	34,01	1803,53	7993,93		3378,10	
2	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	749,75	164,59	156,15	123398,51	117070,95	--	24749,03	159999,33
		НР - 72%; СП - 8%			8,44	37,41	6327,55	28046,09		11851,80	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	28,76	1765,69	--	50781,16	--	--	36562,43	94331,08
		НР - 72%; СП - 8%			1765,69	--	50781,16	--		6987,49	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	810,864	17,67	17,67	14327,97	14327,97	--	3909,04	19695,97
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,70	--	5429,22		1458,96	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	810,864	150,14	72,06	121743,32	58427,82	--	64498,62	201141,30
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	63315,50	26265,91		14899,36	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	202,716	800,93	--	162360,92	--	--	116899,86	301601,65
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	162360,92	--		22340,86	
7	Е11-010208-0301 1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	444	805,25	506,91	357533,13	225066,22	15999,50	129817,44	526338,62
		НР - 72%; СП - 8%			262,31	143,77	116467,42	63834,59		38988,05	
8	Е11-010208-0302 1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	444	466,03	299,02	206919,14	132765,37	--	82565,99	312643,94
		НР - 72%; СП - 8%			167,01	91,26	74153,77	40521,22		23158,81	
9	Е11-010208-0101 1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	133	3693,14	325,83	491187,28	43334,99	70039,19	278936,24	831733,41
		НР - 72%; СП - 8%			2840,70	72,17	377813,10	9598,34		61609,88	
10	Е11-010208-0201 1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение	иглофильтр	133	1291,89	620,44	171821,37	82518,52	--	90283,49	283073,24
		НР - 72%; СП - 8%			671,45	271,36	89302,85	36090,88		20968,39	
		РАЗДЕЛ 2. Укладка трубопроводов									
12	С123-010405-1201 2301-0405-1201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	458,54	1446,00	--	663048,84	--	663048,84	--	716092,75
		СП - 8%								53043,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	56	627,84	20,00	35159,19	1120,00	2119,19	19471,20	59000,82
		НР - 61%; СП - 8%			570,00	--	31920,00	--		4370,43	
16	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101	Прокладка в траншее ленты	км	0,346	26765,77	18544,27	9260,96	6416,32	--	3055,47	13301,75
		НР - 72%; СП - 8%			8221,50	4043,57	2844,64	1399,07		985,31	
17	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная с медным проводником	м	346	91,07	--	31510,71	--	31510,71	--	34031,57
		СП - 8%			--	--	--	--		2520,86	
19	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32,1	1594,00	--	51167,40	--	51167,40	--	55260,79
		СП - 8%			--	--	--	--		4093,39	
20	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	107	2376,00	--	254232,00	--	254232,00	--	274570,56
		СП - 8%			--	--	--	--		20338,56	
22	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	353,00	--	2118,00	--	2118,00	--	2287,44
		СП - 8%			--	--	--	--		169,44	
23	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	5	1422,00	--	7110,00	--	7110,00	--	7678,80
		СП - 8%			--	--	--	--		568,80	
24	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	75,81	537,00	--	40709,97	--	40709,97	--	43966,77
		СП - 8%			--	--	--	--		3256,80	
25	С121-100502-0104 2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый WURTH, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	20	863,00	--	17260,00	--	17260,00	--	18640,80
										1380,80	
27	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	107	1202,57	7,30	128674,95	781,54	16453,34	110547,89	258360,67
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	111440,07	224,46		19137,83	
29	С123-020302-5134 2302-0302-5134 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х63х160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	9935,00	--	9935,00	--	9935,00	--	10729,80
		СП - 8%			--	--	--	--		794,80	
30	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	990,00	--	4950,00	--	4950,00	--	5346,00
		СП - 8%								396,00	
32	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	5,34	2704,04	1183,49	14439,59	6319,85	--	11576,29	28097,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			1520,55	486,71	8119,74	2599,05		2081,27	
33	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	20,025	349,86	248,77	7005,85	4981,57	--	3293,07	11122,84
		НР - 108%; СП - 8%			101,09	51,18	2024,29	1024,86		823,91	
36	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	80,7675	92,00	--	7430,61	--		--	8025,06
		СП - 8%			--	--	--	--		594,45	
37	С341-020104-1003 4102-0104-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	80,7675	75,00	--	6057,56	--		--	6542,17
		СП - 8%								484,61	
39	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Шаровый кран полиэтиленовый д 63 мм**	шт	1	40982,14	--	40982,14	--	40982,14	--	44260,71
		СП - 8%			--	--	--	--		3278,57	
41	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	1,5	800,00	--	1200,00	--	1200,00	--	1296,00
		СП - 8%			--	--	--	--		96,00	
43	С123-020302-9207 2302-0302-9207 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	1913,00	--	3826,00	--	3826,00	--	4132,08
		СП - 8%			--	--	--	--		306,08	
44	С123-020302-8910 2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1455,00	--	1455,00	--	1455,00	--	1571,40
		СП - 8%			--	--	--	--		116,40	
47	С123-010502-0814 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004**	м	1,515	2468,00	--	3739,02	--	3739,02	--	4038,14
		СП - 8%			--	--	--	--		299,12	
54	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20	1016,00	--	20320,00	--	20320,00	--	21945,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1625,60	
55	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,50568	463497,00	--	234381,16	--	234381,16	--	253131,66
		СП - 8%			--	--	--	--		18750,49	

		Итого					**3710206**			1085510	**5179374**
										383657	
		Накладные расходы					1085510				
		Сметная прибыль8%					383657				
		Глава 5. Всего					**5179374**				
		Глава 8. временные здания и сооружения = 1,5%					77691				
		Всего по глава 2-8:					**5257064**				
		Глава 9.									
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%					70970				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население,										
		поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье						258268				
		Всего по глава 9.						**329238**				
		Всего по глава 2-9:						**5586302**				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%						**111726**				
		Итого сметная стоимость						**5698029**				
		Стоимость в текущем уровне цен: К=1,049901						**5982366**				
		Итого с понижаюший коэф-0,9947391277929						**5950893**				
		НДС-12%						714107				
		Всего						**6665000**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____ **Сыдыков Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылу-XX1"

_____ **Бижанов К.**

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Авторский надзор:
ТОО «Проект Сервис»

_____ **Боранов С.**