Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел образования" акимата города Кызылорда
Генподрядчик ТОО "ДаренСтройСервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №43 по адресу г.Кызылорда Ул. Торайғырова №57

Справка №1
о стоимости выполненных работ 07 июля 2020 г.

	код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			330	14.05.2020г				
			Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы №43 по адресу г.Кызылорда Ул. Торайғырова №57	23382208,36	20876971,75	-	-	-	-	-	2505236,61	23382208,36
Итого:	23382208,36	20876971,75	-	-	-	-	-	2505236,61	23382208,36

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел образования" акимата города Кызылорда
и.о. Руководителя Жанабергенов П.Б.

Подрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"
Директор Мухамедеев Д.Б.

Генподрядчик: ТОО "ДамирЖобаКурылыс"
Муратбеков П.

Директор ТОО "Сартөбе"
Мухаммедиев О.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел образования" акимата города Кызылорда

Генподрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"

Наименвание объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №43 по адресу г.Кызылорда Ул. Торайғырова №57

Согласно договору №330 2020-05-14

А К Т №1

приемки выполненных работ 07 июля 2020 г.

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу	по проекту	на.единицу	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		1-этаж					
		Демонтажные работы					
1	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	549,3800		532,48	292536,33
		Накладные расходы	%	--		339,50	186514,54
		Сметная прибыль	%	8		69,76	38324,07
		Сметная стоимость:				**941,74**	**517374,94**
2	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** Состав работ:	м	576,8490		95,85	55288,63
		Накладные расходы	%	--		62,13	35842,29
		Сметная прибыль	%	8		12,64	7290,47
		Сметная стоимость:				**170,62**	**98421,40**
3	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	704,4200		78,24	55115,44
		Накладные расходы	%	--		50,21	35367,73
		Сметная прибыль	%	8		10,28	7238,65
		Сметная стоимость:				**138,73**	**97721,82**
4	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** Состав работ:	м	753,7294		25,30	19072,27
		Накладные расходы	%	--		16,40	12364,09
		Сметная прибыль	%	8		3,34	2514,91
		Сметная стоимость:				**45,04**	**33951,27**
		Монтажные работы					
		Полы					

5	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**549,3800**		**665,53**	**365628,23**
		Накладные расходы	%	--		207,87	114200,26
		Сметная прибыль	%	8		69,87	38386,28
		Сметная стоимость:				**943,27**	**518214,77**
6	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	**м2 покрытия**	**549,3800**		**3041,11**	**1670724,53**
		Накладные расходы	%	--		705,98	387848,72
		Сметная прибыль	%	8		299,77	164685,86
		Сметная стоимость:				**4046,85**	**2223259,12**
				2-этаж			
				Демонтажные работы			
7	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**294,2300**		**532,48**	**156672,91**
		Накладные расходы	%	--		339,50	99891,10
		Сметная прибыль	%	8		69,76	20525,12
		Сметная стоимость:				**941,74**	**277089,13**
8	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**1026,0700**		**78,24**	**80282,07**
		Накладные расходы	%	--		50,21	51517,23
		Сметная прибыль	%	8		10,28	10543,94
		Сметная стоимость:				**138,73**	**142343,25**
9	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** Состав работ:	**м**	**308,9415**		**95,85**	**29610,79**

		Накладные расходы	%	--		62,13	19195,96
		Сметная прибыль	%	8		12,64	3904,54
		Сметная стоимость:				**170,62**	**52711,29**
10	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**1026,0700**		**78,24**	**80282,07**
		Накладные расходы	%	--		50,21	51517,23
		Сметная прибыль	%	8		10,28	10543,94
		Сметная стоимость:				**138,73**	**142343,25**
11	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** Состав работ:	**м**	**1097,8949**		**25,30**	**27780,98**
		Накладные расходы	%	--		16,40	18009,74
		Сметная прибыль	%	8		3,34	3663,26
		Сметная стоимость:				**45,04**	**49453,98**
							Монтажные работы
							Полы
12	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**294,2300**		**665,53**	**195818,55**
		Накладные расходы	%	--		207,87	61161,93
		Сметная прибыль	%	8		69,87	20558,44
		Сметная стоимость:				**943,27**	**277538,92**
13	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	**м2 покрытия**	**294,2300**		**3041,11**	**894785,54**
		Накладные расходы	%	--		705,98	207719,12
		Сметная прибыль	%	8		299,77	88200,37
		Сметная стоимость:				**4046,85**	**1190705,00**
							3-этаж
							Демонтажные работы
14	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**282,4800**		**532,48**	**150416,22**

		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке				
		Накладные расходы	%	--	339,50	95901,97
		Сметная прибыль	%	8	69,76	19705,46
		Сметная стоимость:			**941,74**	**266023,65**
15	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**1052,3500**	**78,24**	**82338,28**
		Накладные расходы	%	--	50,21	52836,71
		Сметная прибыль	%	8	10,28	10814,00
		Сметная стоимость:			**138,73**	**145988,98**
16	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** Состав работ:	**м**	**1126,0145**	**25,30**	**28492,52**
		Накладные расходы	%	--	16,40	18471,01
		Сметная прибыль	%	8	3,34	3757,08
		Сметная стоимость:			**45,04**	**50720,61**
17	**12-070101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** Состав работ:	**м**	**296,6040**	**95,85**	**28428,29**
		Накладные расходы	%	--	62,13	18429,38
		Сметная прибыль	%	8	12,64	3748,61
		Сметная стоимость:			**170,62**	**50606,28**
18	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**34,7100**	**417,00**	**14474,07**
		Накладные расходы	%	--	15,01	521,07
		Сметная прибыль	%	8	34,56	1199,61
		Сметная стоимость:			**466,57**	**16194,75**
19	**41-010101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вывоз строительного мусора Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**34,7100**	**784,66**	**27235,43**
		Накладные расходы	%	--	28,25	980,48
		Сметная прибыль	%	8	65,03	2257,27
		Сметная стоимость:			**877,94**	**30473,17**
20	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**282,4800**	**665,53**	**187998,58**

		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой					
		Накладные расходы	%	--		207,87	58719,45
		Сметная прибыль	%	8		69,87	19737,44
		Сметная стоимость:				**943,27**	**266455,47**
21	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	**м2 покрытия**	**282,4800**		**3041,11**	**859052,51**
		Накладные расходы	%	--		705,98	199423,91
		Сметная прибыль	%	8		299,77	84678,11
		Сметная стоимость:				**4046,85**	**1143154,53**
						Демонтажные работы	
						отделочные работы	
22	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов** Состав работ:	**м2**	**2706,8850**		**119,47**	**323391,55**
		Накладные расходы	%	--		77,45	209648,24
		Сметная прибыль	%	8		15,75	42633,44
		Сметная стоимость:				**212,68**	**575700,30**
23	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	**м2**	**1206,1200**		**153,17**	**184741,40**
		Накладные расходы	%	--		86,12	103871,05
		Сметная прибыль	%	8		19,14	23085,14
		Сметная стоимость:				**258,43**	**311697,59**
24	**12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели	**м2 облицовки**	**243,3100**		**539,40**	**131241,41**
		Накладные расходы	%	--		337,46	82106,87
		Сметная прибыль	%	8		70,15	17067,88

		Сметная стоимость:				**947,01**	**230416,34**
25	**11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5413,7700**		**528,55**	**2861448,13**
		Накладные расходы	%	--		244,50	1323666,77
		Сметная прибыль	%	8		61,84	334787,54
		Сметная стоимость:				**834,89**	**4519902,44**
26	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1206,1200**		**1603,43**	**1933928,99**
		Накладные расходы	%	--		477,49	575910,24
		Сметная прибыль	%	8		166,47	200782,80
		Сметная стоимость:				**2247,40**	**2710634,09**
27	**11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**121,6550**		**1058,61**	**128785,20**
		Накладные расходы	%	--		349,37	42502,61
		Сметная прибыль	%	8		112,64	13703,22
		Сметная стоимость:				**1520,62**	**184991,03**
28	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	**м2 поверхности облицовки**	**121,6550**		**4277,26**	**520350,07**

		Накладные расходы	%	–		1190,81	144867,99
		Сметная прибыль	%	8		437,45	53217,98
		Сметная стоимость:				**5905,51**	**718434,82**
						Монтажные работы	
						Фасад	
29	**12-120102-0701 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов** Состав работ:	**м2**	**1334,6050**		**193,50**	**258246,07**
		Накладные расходы	%	–		24,76	33044,82
		Сметная прибыль	%	8		17,46	23302,20
		Сметная стоимость:				**235,72**	**314593,09**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге				**11644167,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**4242052,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1270857,62**
		ИТОГО ПО АКТУ					**17157115,27**
		Временные здания и сооружения 1,2%					**205885,38**
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**17363000,66**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%					**234400,51**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**2389528,80**
		Итого с дополнительными затратами					**19986929,96**
		в том числе в текущих ценах на 2018год -100%, К=1,0599383					**21184912,57**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,985464145					**20876971,75**
		НДС 12%					**2505236,61**
		Итого с текущих ценах с НДС 12%					**23382208,36**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел образования акимата города Кызылорда

и.о. Руководителя Жанабергенов П.Б. _____

Подрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"

Директор _____ **Мухамедеев Д.Б.**

Авторский надзор: ТОО "Сартөбе"

_____ **Абилов Н.**

Технадзор: ТОО "ДамирЖобаКурылыс"

_____ **Муратбеков П.**