Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел образования" акимата города Кызылорда
Генподрядчик ТОО "ДаренСтройСервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №112 по адресу г.Кызылорда Ул. Молдагулова №7

Справка №1
о стоимости выполненных работ 07 июля 2020 г.

	код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			331	14.05.2020г				
			Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы №112 по адресу г.Кызылорда Ул. Молдагулова №7	22731022,10	20295555,45	-	-	-	-	-	2435466,65	22731022,10
Итого:	22731022,10	20295555,45	-	-	-	-	-	2435466,65	22731022,10

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел образования" акимата города Кызылорда
и.о. Руководителя Жанабергенов П.Б.

Подрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"
Директор Мухамедеев Д.Б.

Генподрядчик ТОО "ДамирЖобаКурылыс"
Мурратбеков П.

Директор ТОО "Сартөбе"
Мухаммедиев О.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел образования" акимата города Кызылорда

Генподрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"

Наименвание объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №112 по адресу г.Кызылорда Ул. Молдагулова №7

Согласно договору №331 2020-05-14

А К Т №1

приемки выполненных работ 07 июля 2020 г.

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				1-этаж			
				Демонтажные работы			
1	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах	м2	**154,1300**		**1257,80**	**193864,09**
		Накладные расходы	%	--		680,92	104950,70
		Сметная прибыль	%	8		155,10	23905,18
		Сметная стоимость:				**2093,82**	**322719,97**
2	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах	м2	**60,9000**		**741,14**	**45135,27**
		Накладные расходы	%	--		390,41	23776,12
		Сметная прибыль	%	8		90,52	5512,91
		Сметная стоимость:				**1222,07**	**74424,30**
3	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	**444,5800**		**532,48**	**236731,96**
		Накладные расходы	%	--		339,50	150934,93
		Сметная прибыль	%	8		69,76	31013,35
		Сметная стоимость:				**941,74**	**418680,24**
4	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	**466,8090**		**95,85**	**44741,74**
		Накладные расходы	%	--		62,13	29005,00
		Сметная прибыль	%	8		12,64	5899,74
		Сметная стоимость:				**170,62**	**79646,48**

5	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	867,8300	119,47	103681,23
		Накладные расходы	%	--	77,45	67214,05
		Сметная прибыль	%	8	15,75	13671,62
		Сметная стоимость:			**212,68**	**184566,90**
6	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	м2	1747,4500	153,17	267649,15
		Накладные расходы	%	--	86,12	150495,91
		Сметная прибыль	%	8	19,14	33451,60
		Сметная стоимость:			**258,43**	**451596,67**
7	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели	м2 облицовки	63,0000	539,40	33982,24
		Накладные расходы	%	--	337,46	21259,85
		Сметная прибыль	%	8	70,15	4419,37
		Сметная стоимость:			**947,01**	**59661,46**
				Монтажные работы		
8	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	м2	72,3450	2220,61	160650,03
		Накладные расходы	%	--	670,00	48471,15
		Сметная прибыль	%	8	231,25	16729,78
		Сметная стоимость:			**3121,86**	**225850,96**
9	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной	м2	9,4400	2004,20	18919,64

		4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок				
		Накладные расходы	%	--	550,72	5198,80
		Сметная прибыль	%	8	204,39	1929,48
		Сметная стоимость:			**2759,31**	**26047,92**
10	**21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**74,4250**	**15501,34**	**1153687,23**
		Накладные расходы	%	--	558,05	41532,87
		Сметная прибыль	%	8	1284,75	95617,52
		Сметная стоимость:			**17344,14**	**1290837,62**
11	**21-090201-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно- откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**5,2800**	**15454,42**	**81599,34**
		Накладные расходы	%	--	556,36	2937,58
		Сметная прибыль	%	8	1280,86	6762,95
		Сметная стоимость:			**17291,64**	**91299,87**
12	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	**п/м**	**29,9200**	**778,50**	**23292,70**
		Накладные расходы	%	--	139,98	4188,12
		Сметная прибыль	%	8	73,48	2198,47
		Сметная стоимость:			**991,95**	**29679,28**
13	**21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**29,9200**	**2041,19**	**61072,40**
		Накладные расходы	%	--	73,48	2198,61
		Сметная прибыль	%	8	169,17	5061,68
		Сметная стоимость:			**2283,85**	**68332,69**
14	**12-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные** Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности 2. Оштукатуривание отдельных мест	**м2**	**91,6400**	**3798,25**	**348071,25**
		Накладные расходы	%	--	1961,28	179732,13

		Сметная прибыль	%	8		460,76	42224,27
		Сметная стоимость:				**6220,29**	**570027,64**
				Полы			
15	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**222,2900**		**665,53**	**147940,66**
		Накладные расходы	%	--		207,87	46207,42
		Сметная прибыль	%	8		69,87	15531,40
		Сметная стоимость:				**943,27**	**209679,49**
16	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	**м2 покрытия**	**222,2900**		**3041,11**	**676008,34**
		Накладные расходы	%	--		705,98	156932,29
		Сметная прибыль	%	8		299,77	66635,87
		Сметная стоимость:				**4046,85**	**899574,29**
17	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе	**м плинтусов**	**233,4045**		**473,63**	**110547,37**
		Накладные расходы	%	--		157,69	36805,56
		Сметная прибыль	%	8		50,51	11789,26
		Сметная стоимость:				**681,82**	**159139,86**
				отделочные работы			
18	**11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**260,3490**		**528,55**	**137607,46**
		Накладные расходы	%	--		244,50	63655,33
		Сметная прибыль	%	8		61,84	16099,98
		Сметная стоимость:				**834,89**	**217362,78**
19	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой**	**260,3490**		**577,99**	**150479,12**

		Накладные расходы	%	--	268,63	69937,55
		Сметная прибыль	%	8	67,73	17633,44
		Сметная стоимость:			**914,36**	**238052,71**
20	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**524,2350**	**1603,43**	**840574,13**
		Накладные расходы	%	--	477,49	250316,97
		Сметная прибыль	%	8	166,47	87269,40
		Сметная стоимость:			**2247,40**	**1178165,74**
21	**11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**63,0000**	**1058,61**	**66692,28**
		Накладные расходы	%	--	349,37	22010,39
		Сметная прибыль	%	8	112,64	7096,21
		Сметная стоимость:			**1520,62**	**95798,89**
22	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	**м2 поверхности облицовки**	**63,0000**	**4277,26**	**269467,11**
		Накладные расходы	%	--	1190,81	75021,13
		Сметная прибыль	%	8	437,45	27559,06
		Сметная стоимость:			**5905,51**	**372047,29**
		2-этаж				
		Демонтажные работы				
23	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** Состав работ:	**м2**	**42,3000**	**741,14**	**31350,12**

		1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах				
		Накладные расходы	%	--	390,41	16514,44
		Сметная прибыль	%	8	90,52	3829,16
		Сметная стоимость:			**1222,07**	**51693,73**
24	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**258,4400**	**532,48**	**137615,29**
		Накладные расходы	%	--	339,50	87740,39
		Сметная прибыль	%	8	69,76	18028,45
		Сметная стоимость:			**941,74**	**243384,14**
25	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**465,7400**	**78,24**	**36440,57**
		Накладные расходы	%	--	50,21	23384,01
		Сметная прибыль	%	8	10,28	4785,97
		Сметная стоимость:			**138,73**	**64610,55**
26	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** Состав работ:	**м**	**498,3418**	**25,30**	**12609,97**
		Накладные расходы	%	--	16,40	8174,74
		Сметная прибыль	%	8	3,34	1662,78
		Сметная стоимость:			**45,04**	**22447,49**
27	**12-070101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**271,3620**	**95,85**	**26008,94**
		Накладные расходы	%	--	62,13	16860,97
		Сметная прибыль	%	8	12,64	3429,59
		Сметная стоимость:			**170,62**	**46299,51**
28	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**883,2100**	**119,47**	**105518,71**
		Накладные расходы	%	--	77,45	68405,24
		Сметная прибыль	%	8	15,75	13913,92
		Сметная стоимость:			**212,68**	**187837,87**
29	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**1637,4900**	**153,17**	**250814,34**
		Накладные расходы	%	--	86,12	141020,64
		Сметная прибыль	%	8	19,14	31341,56
		Сметная стоимость:			**258,43**	**423176,54**
				Монтажные работы		

30	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные** Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности 2. Оштукатуривание отдельных мест	м2	18,9600	3798,25	72014,74
		Накладные расходы	%	--	1961,28	37185,96
		Сметная прибыль	%	8	460,76	8736,06
		Сметная стоимость:			**6220,29**	**117936,75**
31	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Огрунтовка поверхностей 3. Нанесение раствора вручную с затиркой 4. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков	м2 оштукатуриваемой поверхност и	18,9600	1287,11	24403,60
		Накладные расходы	%	--	307,15	5823,47
		Сметная прибыль	%	8	127,54	2418,17
		Сметная стоимость:			**1721,80**	**32645,24**
				Полы		
32	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках	м2 покрытия	139,7220	2985,02	417072,96
		Накладные расходы	%	--	310,96	43447,95
		Сметная прибыль	%	8	263,68	36841,90
		Сметная стоимость:			**3559,66**	**497362,81**
33	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	129,2200	665,53	85999,79
		Накладные расходы	%	--	207,87	26860,96
		Сметная прибыль	%	8	69,87	9028,60
		Сметная стоимость:			**943,27**	**121889,35**
34	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований	м2 покрытия	129,2200	3041,11	392972,23

		2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий				
		Накладные расходы	%	--	705,98	91226,74
		Сметная прибыль	%	8	299,77	38736,28
		Сметная стоимость:			**4046,85**	**522933,96**
35	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2** Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов	**м плинтусов**	**249,1709**	**266,57**	**66421,49**
		Накладные расходы	%	--	64,63	16103,92
		Сметная прибыль	%	8	26,50	6603,03
		Сметная стоимость:			**357,69**	**89125,94**
36	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе	**м плинтусов**	**135,6810**	**473,63**	**64262,59**
		Накладные расходы	%	--	157,69	21395,54
		Сметная прибыль	%	8	50,51	6853,25
		Сметная стоимость:			**681,82**	**92510,02**
				отделочные работы		
37	**11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**264,9630**	**528,55**	**140046,19**
		Накладные расходы	%	--	244,50	64783,45
		Сметная прибыль	%	8	61,84	16385,31
		Сметная стоимость:			**834,89**	**221214,96**
38	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**491,2470**	**1603,43**	**787680,18**

		4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов				
		Накладные расходы	%	--	477,49	234565,53
		Сметная прибыль	%	8	166,47	81777,89
		Сметная стоимость:			**2247,40**	**1104028,51**
				Фасад		
39	**12-110102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм** Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Очистка волосяной щеткой (при необходимости)	**м2**	**746,7000**	**1715,65**	**1281075,86**
		Накладные расходы	%	--	863,81	645006,93
		Сметная прибыль	%	8	206,36	154089,01
		Сметная стоимость:			**2785,81**	**2080164,33**
				Электроосвещение		
40	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение	**шкаф**	**2,0000**	**16880,87**	**33761,74**
		Накладные расходы	%	--	6070,27	12140,55
		Сметная прибыль	%	8	1836,09	3672,18
		Сметная стоимость:			**24787,23**	**49574,46**
41	**51-080401-0831 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пункт распределительный ПР 8501-3-028 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**2,0000**	**115411,00**	**230822,00**
		Накладные расходы	%	--	4154,80	8309,59
		Сметная прибыль	%	8	9565,26	19130,53
		Сметная стоимость:			**129131,06**	**258262,12**
42	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**6,0000**	**1773,08**	**10638,50**
		Накладные расходы	%	--	427,00	2561,97
		Сметная прибыль	%	8	176,01	1056,04
		Сметная стоимость:			**2376,09**	**14256,51**
43	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**	**2942,26**	**11769,06**

		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение				
		Накладные расходы	%	--	840,85	3363,40
		Сметная прибыль	%	8	302,65	1210,60
		Сметная стоимость:			**4085,76**	**16343,05**
44	**23-070204-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**2048,96**	**2048,96**
		Накладные расходы	%	--	73,76	73,76
		Сметная прибыль	%	8	169,82	169,82
		Сметная стоимость:			**2292,54**	**2292,54**
45	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**	**419,35**	**2516,10**
		Накладные расходы	%	--	15,10	90,58
		Сметная прибыль	%	8	34,76	208,53
		Сметная стоимость:			**469,20**	**2815,21**
46	**23-070204-0613 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**	**455,05**	**1365,15**
		Накладные расходы	%	--	16,38	49,15
		Сметная прибыль	%	8	37,71	113,14
		Сметная стоимость:			**509,15**	**1527,44**
47	**23-070222-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шинки сборные заземления**	**компл**	**1,0000**	**3825,47**	**3825,47**
		Накладные расходы	%	--	137,72	137,72
		Сметная прибыль	%	8	317,05	317,05
		Сметная стоимость:			**4280,24**	**4280,24**
				ЩО-1		
48	**13-080305-0903 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	**шт.**	**1,0000**	**4188,83**	**4188,83**

		3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках				
		Накладные расходы	%	--	1699,31	1699,31
		Сметная прибыль	%	8	471,05	471,05
		Сметная стоимость:			**6359,19**	**6359,19**
49	**23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**	**3818,54**	**3818,54**
		Накладные расходы	%	--	137,47	137,47
		Сметная прибыль	%	8	316,48	316,48
		Сметная стоимость:			**4272,49**	**4272,49**
50	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**12,0000**	**1773,08**	**21277,00**
		Накладные расходы	%	--	427,00	5123,95
		Сметная прибыль	%	8	176,01	2112,08
		Сметная стоимость:			**2376,09**	**28513,03**
51	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**1,0000**	**2942,26**	**2942,26**
		Накладные расходы	%	--	840,85	840,85
		Сметная прибыль	%	8	302,65	302,65
		Сметная стоимость:			**4085,76**	**4085,76**
52	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**	**419,35**	**2516,10**
		Накладные расходы	%	--	15,10	90,58
		Сметная прибыль	%	8	34,76	208,53
		Сметная стоимость:			**469,20**	**2815,21**

53	23-070204-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1- 2010**	**шт.**	**1,0000**	**762,81**	**762,81**
		Накладные расходы	%	--	27,46	27,46
		Сметная прибыль	%	8	63,22	63,22
		Сметная стоимость:			**853,49**	**853,49**
54	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**	**2990,28**	**17941,68**
		Накладные расходы	%	--	107,65	645,90
		Сметная прибыль	%	8	247,83	1487,01
		Сметная стоимость:			**3345,76**	**20074,59**
55	23-070222-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шинки сборные заземления**	**компл**	**1,0000**	**3825,47**	**3825,47**
		Накладные расходы	%	--	137,72	137,72
		Сметная прибыль	%	8	317,05	317,05
		Сметная стоимость:			**4280,24**	**4280,24**
				ЩО-2		
56	13-080305-0903 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	**шт.**	**1,0000**	**4188,83**	**4188,83**
		Накладные расходы	%	--	1699,31	1699,31
		Сметная прибыль	%	8	471,05	471,05
		Сметная стоимость:			**6359,19**	**6359,19**
57	23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**	**3818,54**	**3818,54**
		Накладные расходы	%	--	137,47	137,47
		Сметная прибыль	%	8	316,48	316,48
		Сметная стоимость:			**4272,49**	**4272,49**
58	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**12,0000**	**1773,08**	**21277,00**

		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение				
		Накладные расходы	%	--	427,00	5123,95
		Сметная прибыль	%	8	176,01	2112,08
		Сметная стоимость:			**2376,09**	**28513,03**
59	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**1,0000**	**2942,26**	**2942,26**
		Накладные расходы	%	--	840,85	840,85
		Сметная прибыль	%	8	302,65	302,65
		Сметная стоимость:			**4085,76**	**4085,76**
60	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**	**419,35**	**2516,10**
		Накладные расходы	%	--	15,10	90,58
		Сметная прибыль	%	8	34,76	208,53
		Сметная стоимость:			**469,20**	**2815,21**
61	**23-070204-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1- 2010**	**шт.**	**1,0000**	**762,81**	**762,81**
		Накладные расходы	%	--	27,46	27,46
		Сметная прибыль	%	8	63,22	63,22
		Сметная стоимость:			**853,49**	**853,49**
62	**23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**	**2990,28**	**17941,68**
		Накладные расходы	%	--	107,65	645,90
		Сметная прибыль	%	8	247,83	1487,01
		Сметная стоимость:			**3345,76**	**20074,59**

63	23-070222-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шинки сборные заземления**	компл	1,0000	3825,47	3825,47
		Накладные расходы	%	--	137,72	137,72
		Сметная прибыль	%	8	317,05	317,05
		Сметная стоимость:			**4280,24**	**4280,24**
				ЩО-3		
64	13-080305-0903 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	шт.	1,0000	4188,83	4188,83
		Накладные расходы	%	--	1699,31	1699,31
		Сметная прибыль	%	8	471,05	471,05
		Сметная стоимость:			**6359,19**	**6359,19**
65	23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,0000	3818,54	3818,54
		Накладные расходы	%	--	137,47	137,47
		Сметная прибыль	%	8	316,48	316,48
		Сметная стоимость:			**4272,49**	**4272,49**
66	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	12,0000	1773,08	21277,00
		Накладные расходы	%	--	427,00	5123,95
		Сметная прибыль	%	8	176,01	2112,08
		Сметная стоимость:			**2376,09**	**28513,03**
67	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	1,0000	2942,26	2942,26

		Накладные расходы	%	--	840,85	840,85
		Сметная прибыль	%	8	302,65	302,65
		Сметная стоимость:			**4085,76**	**4085,76**
68	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**	**419,35**	**2516,10**
		Накладные расходы	%	--	15,10	90,58
		Сметная прибыль	%	8	34,76	208,53
		Сметная стоимость:			**469,20**	**2815,21**
69	**23-070204-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1- 2010**	**шт.**	**1,0000**	**762,81**	**762,81**
		Накладные расходы	%	--	27,46	27,46
		Сметная прибыль	%	8	63,22	63,22
		Сметная стоимость:			**853,49**	**853,49**
70	**23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**	**2990,28**	**17941,68**
		Накладные расходы	%	--	107,65	645,90
		Сметная прибыль	%	8	247,83	1487,01
		Сметная стоимость:			**3345,76**	**20074,59**
71	**23-070222-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шинки сборные заземления**	**компл**	**1,0000**	**3825,47**	**3825,47**
		Накладные расходы	%	--	137,72	137,72
		Сметная прибыль	%	8	317,05	317,05
		Сметная стоимость:			**4280,24**	**4280,24**
				ЩО-4		
72	**13-080305-0903 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	**шт.**	**1,0000**	**4188,83**	**4188,83**
		Накладные расходы	%	--	1699,31	1699,31
		Сметная прибыль	%	8	471,05	471,05
		Сметная стоимость:			**6359,19**	**6359,19**

73	23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**	**3818,54**	**3818,54**
		Накладные расходы	%	--	137,47	137,47
		Сметная прибыль	%	8	316,48	316,48
		Сметная стоимость:			**4272,49**	**4272,49**
74	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**13,0000**	**1773,08**	**23050,09**
		Накладные расходы	%	--	427,00	5550,94
		Сметная прибыль	%	8	176,01	2288,08
		Сметная стоимость:			**2376,09**	**30889,11**
75	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**1,0000**	**2942,26**	**2942,26**
		Накладные расходы	%	--	840,85	840,85
		Сметная прибыль	%	8	302,65	302,65
		Сметная стоимость:			**4085,76**	**4085,76**
76	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**	**419,35**	**2516,10**
		Накладные расходы	%	--	15,10	90,58
		Сметная прибыль	%	8	34,76	208,53
		Сметная стоимость:			**469,20**	**2815,21**
77	23-070204-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1- 2010**	**шт.**	**1,0000**	**762,81**	**762,81**
		Накладные расходы	%	--	27,46	27,46
		Сметная прибыль	%	8	63,22	63,22
		Сметная стоимость:			**853,49**	**853,49**

78	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	7,0000	2990,28	20931,96
		Накладные расходы	%	–	107,65	753,55
		Сметная прибыль	%	8	247,83	1734,84
		Сметная стоимость:			**3345,76**	**23420,35**
79	23-070222-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шинки сборные заземления**	компл	1,0000	**3825,47**	**3825,47**
		Накладные расходы	%	–	137,72	137,72
		Сметная прибыль	%	8	317,05	317,05
		Сметная стоимость:			**4280,24**	**4280,24**
				ЩО-5		
80	13-080305-0903 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	шт.	1,0000	**4188,83**	**4188,83**
		Накладные расходы	%	–	1699,31	1699,31
		Сметная прибыль	%	8	471,05	471,05
		Сметная стоимость:			**6359,19**	**6359,19**
81	23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,0000	**3818,54**	**3818,54**
		Накладные расходы	%	–	137,47	137,47
		Сметная прибыль	%	8	316,48	316,48
		Сметная стоимость:			**4272,49**	**4272,49**
82	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	13,0000	**1773,08**	**23050,09**
		Накладные расходы	%	–	427,00	5550,94
		Сметная прибыль	%	8	176,01	2288,08
		Сметная стоимость:			**2376,09**	**30889,11**

83	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	1,0000	2942,26	2942,26
		Накладные расходы	%	--	840,85	840,85
		Сметная прибыль	%	8	302,65	302,65
		Сметная стоимость:			**4085,76**	**4085,76**
84	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	6,0000	419,35	2516,10
		Накладные расходы	%	--	15,10	90,58
		Сметная прибыль	%	8	34,76	208,53
		Сметная стоимость:			**469,20**	**2815,21**
85	23-070204-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1- 2010**	шт.	1,0000	762,81	762,81
		Накладные расходы	%	--	27,46	27,46
		Сметная прибыль	%	8	63,22	63,22
		Сметная стоимость:			**853,49**	**853,49**
86	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	6,0000	2990,28	17941,68
		Накладные расходы	%	--	107,65	645,90
		Сметная прибыль	%	8	247,83	1487,01
		Сметная стоимость:			**3345,76**	**20074,59**
87	23-070222-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шинки сборные заземления**	компл	1,0000	3825,47	3825,47
		Накладные расходы	%	--	137,72	137,72
		Сметная прибыль	%	8	317,05	317,05
		Сметная стоимость:			**4280,24**	**4280,24**
				ЩО-6		
88	13-080305-0903 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями** Состав работ:	шт.	1,0000	4188,83	4188,83

		1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках				
		Накладные расходы	%	–	1699,31	1699,31
		Сметная прибыль	%	8	471,05	471,05
		Сметная стоимость:			**6359,19**	**6359,19**
89	**23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**	**3818,54**	**3818,54**
		НР второго уровня	%	3,6	137,47	137,47
		Накладные расходы	%	–	137,47	137,47
		Сметная прибыль	%	8	316,48	316,48
		Сметная стоимость:			**4272,49**	**4272,49**
90	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**17,0000**	**1773,08**	**30142,42**
		Накладные расходы	%	–	427,00	7258,92
		Сметная прибыль	%	8	176,01	2992,11
		Сметная стоимость:			**2376,09**	**40393,45**
91	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**1,0000**	**2942,26**	**2942,26**
		Накладные расходы	%	–	840,85	840,85
		Сметная прибыль	%	8	302,65	302,65
		Сметная стоимость:			**4085,76**	**4085,76**
92	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**10,0000**	**419,35**	**4193,50**
		Накладные расходы	%	–	15,10	150,97
		Сметная прибыль	%	8	34,76	347,56
		Сметная стоимость:			**469,20**	**4692,02**

93	23-070204-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1- 2010**	**шт.**	**1,0000**	**762,81**	**762,81**
		Накладные расходы	%	--	27,46	27,46
		Сметная прибыль	%	8	63,22	63,22
		Сметная стоимость:			**853,49**	**853,49**
94	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**7,0000**	**2990,28**	**20931,96**
		Накладные расходы	%	--	107,65	753,55
		Сметная прибыль	%	8	247,83	1734,84
		Сметная стоимость:			**3345,76**	**23420,35**
95	23-070222-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шинки сборные заземления**	**компл**	**1,0000**	**3825,47**	**3825,47**
		Накладные расходы	%	--	137,72	137,72
		Сметная прибыль	%	8	317,05	317,05
		Сметная стоимость:			**4280,24**	**4280,24**
96	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**2,0000**	**984,96**	**1969,93**
		Накладные расходы	%	--	431,19	862,37
		Сметная прибыль	%	8	113,29	226,58
		Сметная стоимость:			**1529,44**	**3058,88**
97	23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**2,0000**	**6823,69**	**13647,38**
		НР второго уровня	%	3,6	245,65	491,31
		Накладные расходы	%	--	245,65	491,31
		Сметная прибыль	%	8	565,55	1131,09
		Сметная стоимость:			**7634,89**	**15269,78**
98	23-070101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники ВЫХОД ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**15,0000**	**934,52**	**14017,80**
		Накладные расходы	%	--	33,64	504,64

		Сметная прибыль	%	8		77,45	1161,80
		Сметная стоимость:				**1045,62**	**15684,24**
99	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	**шт.**	**95,0000**		**261,86**	**24877,10**
		Накладные расходы	%	--		119,54	11356,71
		Сметная прибыль	%	8		30,51	2898,71
		Сметная стоимость:				**411,92**	**39132,52**
100	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	**шт.**	**10,0000**		**261,86**	**2618,64**
		Накладные расходы	%	--		119,54	1195,44
		Сметная прибыль	%	8		30,51	305,13
		Сметная стоимость:				**411,92**	**4119,21**
101	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание	**шт.**	**10,0000**		**290,29**	**2902,88**
		Накладные расходы	%	--		135,62	1356,23
		Сметная прибыль	%	8		34,07	340,73
		Сметная стоимость:				**459,98**	**4599,84**
102	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	**шт.**	**142,0000**		**312,88**	**44429,48**
		Накладные расходы	%	--		140,31	19923,66
		Сметная прибыль	%	8		36,26	5148,25
		Сметная стоимость:				**489,45**	**69501,40**

103	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**95,0000**	**201,05**	**19099,75**
		Накладные расходы	%	--	7,24	687,59
		Сметная прибыль	%	8	16,66	1582,99
		Сметная стоимость:			**224,95**	**21370,33**
104	**23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**10,0000**	**229,62**	**2296,20**
		Накладные расходы	%	--	8,27	82,66
		Сметная прибыль	%	8	19,03	190,31
		Сметная стоимость:			**256,92**	**2569,17**
105	**23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**10,0000**	**199,99**	**1999,90**
		Накладные расходы	%	--	7,20	72,00
		Сметная прибыль	%	8	16,58	165,75
		Сметная стоимость:			**223,76**	**2237,65**
106	**23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**142,0000**	**263,21**	**37375,82**
		Накладные расходы	%	--	9,48	1345,53
		Сметная прибыль	%	8	21,81	3097,71
		Сметная стоимость:			**294,50**	**41819,06**
107	**23-070202-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-05, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**490,0000**	**306,04**	**149959,60**
		Накладные расходы	%	--	11,02	5398,55
		Сметная прибыль	%	8	25,36	12428,65
		Сметная стоимость:			**342,42**	**167786,80**
108	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	**м**	**2880,0000**	**278,63**	**802448,12**

		Накладные расходы	%	--	67,69	194956,53
		Сметная прибыль	%	8	27,71	79792,37
		Сметная стоимость:			**374,03**	**1077197,00**
109	**23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,7200**	**131589,78**	**94744,64**
		Накладные расходы	%	--	4737,23	3410,81
		Сметная прибыль	%	8	10906,16	7852,44
		Сметная стоимость:			**147233,17**	**106007,88**
110	**23-060902-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,5000**	**34631,93**	**51947,89**
		Накладные расходы	%	--	1246,75	1870,12
		Сметная прибыль	%	8	2870,29	4305,44
		Сметная стоимость:			**38748,97**	**58123,46**
111	**23-060902-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,0000**	**55591,02**	**55591,02**
		Накладные расходы	%	--	2001,28	2001,28
		Сметная прибыль	%	8	4607,38	4607,38
		Сметная стоимость:			**62199,68**	**62199,68**
112	**23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2600**	**217775,01**	**56621,50**
		Накладные расходы	%	--	7839,90	2038,37
		Сметная прибыль	%	8	18049,19	4692,79
		Сметная стоимость:			**243664,10**	**63352,67**
113	**13-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка	**м кабеля**	**250,0000**	**599,63**	**149907,77**
		Накладные расходы	%	--	111,42	27853,98
		Сметная прибыль	%	8	56,88	14220,94
		Сметная стоимость:			**767,93**	**191982,70**

114	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2000	122520,83	24504,17
		НР второго уровня	%	3,6	4410,75	882,15
		Накладные расходы	%	--	4410,75	882,15
		Сметная прибыль	%	8	10154,53	2030,91
		Сметная стоимость:			137086,11	27417,22
115	23-060128-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 1х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0500	546697,12	27334,86
		НР второго уровня	%	3,6	19681,10	984,05
		Накладные расходы	%	--	19681,10	984,05
		Сметная прибыль	%	8	45310,26	2265,51
		Сметная стоимость:			611688,47	30584,42
116	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка	м	600,0000	68,08	40847,94
		Накладные расходы	%	--	24,15	14489,76
		Сметная прибыль	%	8	7,38	4427,02
		Сметная стоимость:			99,61	59764,72
117	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	300,0000	193,91	58173,44
		Накладные расходы	%	--	58,16	17446,74
		Сметная прибыль	%	8	20,17	6049,61
		Сметная стоимость:			272,23	81669,79
118	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола** Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	300,0000	212,24	63672,99
		Накладные расходы	%	--	66,25	19874,79

		Сметная прибыль	%	8		22,28	6683,82
		Сметная стоимость:				**300,77**	**90231,61**
119	**23-010501-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**300,0000**		**123,84**	**37152,00**
		НР второго уровня	%	3,6		4,46	1337,47
		Накладные расходы	%	--		4,46	1337,47
		Сметная прибыль	%	8		10,26	3079,16
		Сметная стоимость:				**138,56**	**41568,63**
120	**23-010501-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**300,0000**		**151,04**	**45312,00**
		НР второго уровня	%	3,6		5,44	1631,23
		Накладные расходы	%	--		5,44	1631,23
		Сметная прибыль	%	8		12,52	3755,46
		Сметная стоимость:				**169,00**	**50698,69**
121	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**3,0000**		**2170,41**	**6511,23**
		Накладные расходы	%	--		341,32	1023,96
		Сметная прибыль	%	8		200,94	602,82
		Сметная стоимость:				**2712,67**	**8138,01**
122	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**40,0000**		**451,35**	**18053,84**
		Накладные расходы	%	--		68,37	2734,77
		Сметная прибыль	%	8		41,58	1663,09
		Сметная стоимость:				**561,29**	**22451,70**
123	**13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**40,0000**		**365,93**	**14637,37**
		Накладные расходы	%	--		64,54	2581,78

		Сметная прибыль	%	8		34,44	1377,53
		Сметная стоимость:				**464,92**	**18596,68**
				Демонтажные работы			
124	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор	**м**	**2700,0000**		**17,05**	**46030,21**
		Накладные расходы	%	–		11,05	29840,28
		Сметная прибыль	%	8		2,25	6069,64
		Сметная стоимость:				**30,35**	**81940,13**
125	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**257,0000**		**39,20**	**10073,76**
		Накладные расходы	%	–		25,41	6530,57
		Сметная прибыль	%	8		5,17	1328,35
		Сметная стоимость:				**69,78**	**17932,68**
126	**12-170101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**300,0000**		**124,50**	**37350,04**
		Накладные расходы	%	–		80,39	24118,18
		Сметная прибыль	%	8		16,39	4917,46
		Сметная стоимость:				**221,29**	**66385,68**
127	**12-170101-0706 РСНБ РК 2015**	**Распределительных щитков. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**6,0000**		**189,67**	**1137,99**
		Накладные расходы	%	–		122,68	736,07
		Сметная прибыль	%	8		24,99	149,93
		Сметная стоимость:				**337,33**	**2023,99**
				Канализация хорзяйственно-бытовая К1			
128	**12-150101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена** Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов 5. Установка средств крепления для труб	**м трубопровода с фасонным и частями**	**25,0000**		**816,67**	**20416,66**
		Накладные расходы	%	–		335,61	8390,15
		Сметная прибыль	%	8		92,18	2304,54
		Сметная стоимость:				**1244,45**	**31111,35**
129	**12-150101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 15 мм. Смена**	**м трубопрово**	**30,0000**		**1659,65**	**49789,57**

	Изм. и доп. вып. 6	Состав работ: 1. Снятие средств крепления 2. Разборка старых труб и фасонных частей 3. Примерка, резка нового комплекта труб в необходимых случаях 4. Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях 5. Установка средств крепления для труб	да				
		Накладные расходы	%	--		456,32	13689,66
		Сметная прибыль	%	8		169,28	5078,34
		Сметная стоимость:				**2285,25**	**68557,57**
130	**12-150101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Смеситель без душевой сетки. Смена** Состав работ: 1. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода 2. Подготовка арматуры к установке 3. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением	**шт.**	**5,0000**		**1585,55**	**7927,77**
		Накладные расходы	%	--		1014,28	5071,39
		Сметная прибыль	%	8		207,99	1039,93
		Сметная стоимость:				**2807,82**	**14039,10**
131	**23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**5,0000**		**3826,52**	**19132,60**
		Накладные расходы	%	--		137,75	688,77
		Сметная прибыль	%	8		317,14	1585,71
		Сметная стоимость:				**4281,42**	**21407,08**
132	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**5,0000**		**911,17**	**4555,85**
		Накладные расходы	%	--		32,80	164,01
		Сметная прибыль	%	8		75,52	377,59
		Сметная стоимость:				**1019,49**	**5097,45**
133	**23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**15,0000**		**378,53**	**5677,95**
		Накладные расходы	%	--		13,63	204,41
		Сметная прибыль	%	8		31,37	470,59
		Сметная стоимость:				**423,53**	**6352,94**
134	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**30,0000**		**52,61**	**1578,45**

		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Накладные расходы	%	--		33,27	998,16
		Сметная прибыль	%	8		6,87	206,13
		Сметная стоимость:				**92,76**	**2782,74**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге				**11831481,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**3612320,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1235498,70**
		ИТОГО ПО АКТУ					**16679295,66**
		Временные здания и сооружения 1,2%					**200151,55**
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**16879447,21**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%					**227872,54**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**2322981,26**
		Итого с дополнительными затратами					**19430301,01**
		в том числе в текущих ценах на 2018год -100%, К=1,0599383					**20594920,22**
		Итого с понижающим коэффицентом К=0,985464145					**20295555,45**
		НДС 12%					**2435466,65**
		Итого с текущих ценах с НДС 12%					**22731022,10**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел образования" акимата города Кызылорда

и.о. Руководителя Жанабергенов П.Б.

Подрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"

Директор Мухамедеев Д.Б.

Технадзор: ТОО "ДамирЖобаКурылыс"

Муратбеков П.

Директор ТОО "Сартөбе"

Мухаммедиев О.