Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик : ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Технический надзор: ТОО "Мир-Строй и компания"

Стройка : Строительство музыкальной школы "Акжайык" в г.Туркестан Туркестанской области (наружные сети)

Договор: №2020/28 от 17.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за февраль 2020 г.

Составлен в текущих ценах в редакции АВС 2019.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Смета 4-1. Земляные работы									
1	Е11-010102-0314 К=1	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		19,6	267,78	258,12	5248	5059	2	1085	6840
			м3 грунта		9,56	67,34	187	1320		507	
2	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км		43,316	341		14771				15952
			т							1182	
3	Е11-010101-0314 К=1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		49	199,92	189,83	9796	9301	0	1936	12671
			м3 грунта		10,1	44,77	495	2194		939	
4	Е11-010205-0302 К=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		9,7	1872,02	0	18159	0	0	13074	33731
			м3 грунта		1872,02	0	18159	0		2499	
5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		39,1	741,63	0	28998	0	0	20878	53866
			м3 грунта		741,63	0	28998	0		3990	
		Итого по разделу: 1. Смета 4-1. Земляные работы									123060
		Раздел: 2. Смета 4-1. Монтажные работы									
6	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		138	512,11	436,87	70672	60289	0	22573	100705
			м кабеля		75,24	151,95	10383	20968		7460	
7	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		138	150,28	125,2	20738	17277	0	6818	29761
			м кабеля		25,08	43,54	3461	6009		2205	
8	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		19,56	1965		38435		38435		41510
			м3							3075	
9	Ц13-080201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений		420	221,54	98,56	93046	41395	20050	31768	134799
			м кабеля		75,24	29,81	31601	12522		9985	
10	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		94	292,43	121,98	27489	11466	4235	10872	41430
			м кабеля		125,4	35,24	11788	3313		3069	
11	С123-060137-0833	Кабели силовые АВБбШв 5х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,18	6026206		1084717		1084717		1171494
			км							86777	
12	С123-060137-0808	Кабели силовые АВБбШв 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,315	2095355		660037		660037		712840
			км							52803	
13	С123-060137-0805	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,155	956902		148320		148320		160185
			км							11866	
14	С123-060137-0804	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,07	681664		47716		47716		51534

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км							3817	
15	С123-060141-1003	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,012	211623		2539		2539		2743
			км							203	
16	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,138	26975,92	18615,82	3723	2569	0	1239	5359
			км кабеля		8360,1	4109,69	1154	567		397	
17	С121-130809-1303	Лента сигнальная		138	50		6900		6900		7452
			м							552	
18	Ц13-080201-2504	Муфта концевая эпоксидная для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования		4	42415,75	32308,9	169663	129236	299	61422	249571
			шт.		10032	11294,92	40128	45180		18487	
19	Ц13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		4	24727,5	18382,65	98910	73531	299	36566	146314
			шт.		6270	6426,42	25080	25706		10838	
20	Ц13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		6	20988,2	15897,35	125929	95384	449	45678	185336
			шт.		5016	5557,58	30096	33345		13729	
21	С123-061703-2808	Муфты концевые типа 5ПБКНтmn(нг) 185-240 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		4	31554		126216		126216		136313
			шт.							10097	
22	С123-061703-2807	Муфты концевые типа 5ПБКНтmn(нг) 70-95 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		4	26296		105184		105184		113599
			шт.							8415	
23	С123-061703-2806	Муфты концевые типа 5ПБКНтmn(нг) 16-25 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		2	19124		38248		38248		41308
			шт.							3060	
24	С123-061703-2805	Муфты концевые типа 5ПБКНтmn(нг) 16-25 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		4	5738		22952		22952		24788
			шт.							1836	
25	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,03	138494,4	0	4155	0	45	3123	7860
			канало-километр трубопровода		136990	0	4110	0		582	
26	С123-010501-0904	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 110х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		30	811		24330		24330		26276
			м							1946	
		Итого по разделу: 2. Смета 4-1. Монтажные работы									3391177
		Раздел: 3. Смета 4-2. Земляные работы									
27	Е11-010205-0302 К=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		223,34	1872,02	0	418098	0	0	301030	776659
			м3 грунта		1872,02	0	418098	0		57530	
28	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под опоры освещения		1,04	5530,14	1666,64	5751	1733	3167	1466	7794
			м3 основания		818,55	696,68	851	725		577	
29	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство под опоры освещения		10,4	24662,57	1723,46	256491	17924	190455	47248	328038

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		4626,09	366,27	48111	3809		24299	
30	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,254	138494,4	0	35178	0	382	26445	66552
		канало-километр трубопровода			136990	0	34795	0		4930	
31	С123-010405-0401 прим.	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004		254	880		223520		223520		241402
			м							17882	
32	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		141,2	741,63	0	104718	0	0	75397	194524
			м3 грунта		741,63	0	104718	0		14409	
33	Е11-010102-0314 К=1	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ) м3		82,14	267,78	258,12	21995	21202	8	4548	28666
			м3 грунта		9,56	67,34	785	5531		2123	
34	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км		181,5294	341		61902				66854
			т							4952	
		Итого по разделу: 3. Смета 4-2. Земляные работы									1710489
		Раздел: 4. Смета 4-2. Монтажные работы									
35	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		1180	512,11	436,87	604295	515512	0	193017	861097
			м кабеля		75,24	151,95	88783	179296		63785	
36	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		71	1965		139515		139515		150676
			м3							11161	
37	Ц13-080201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений		1180	221,54	98,56	261415	116301	56331	89253	378722
			м кабеля		75,24	29,81	88783	35180		28054	
38	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		156	317,77	147,15	49572	22956	7053	18953	74007
			м кабеля		125,4	43,35	19562	6762		5482	
39	С123-060137-0801	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		1,11	322482		357955		357955		386591
			км							28636	
40	С123-060137-0802	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,56	387308		216892		216892		234244
			км							17351	
41	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		1,18	26975,92	18615,82	31832	21967	0	10594	45820
			км кабеля		8360,1	4109,69	9865	4849		3394	
42	С121-130809-1303	Лента сигнальная		1180	50		59000		59000		63720
			м							4720	
43	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине(в теле опоры)		315	434,82	179,35	136970	56495	21223	54332	206606
			м кабеля		188,1	51,46	59252	16210		15304	
44	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,315	58972		18576		18576		20062
			км							1486	
45	Е11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка		108	1792,66	157,8	193608	17042	1858	146267	367064
			светильник		1617,66	75,24	174707	8126		27190	
46	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м		108	7307,32	4824,4	789191	521035	0	386755	1270021
			опора		2482,92	1993,41	268155	215288		94076	
47	С Прайс ТОО "Партнер-МС"	Светильник с опорой 4м, светодиодный,50Вт,RUMI, LI-100 с анкерными устройствами для светильников LI-100		52	203125		10562500		10562500		11407500
			шт.							845000	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С Прайс ТОО "Партнер-МС"	Светильник с опорой 6м светодиодный садово-парковый,15Вт,RUMI, LI-140,с анкерными устройствами для светильников LI-140	шт.	30	41964,29		1258929		1258929	100714	1359643
49	С Прайс ТОО "Партнер-МС"	Светильник с опорой 6м светодиодный садово-парковый,15Вт,RUMI, LI-142, с анкерными устройствами для светильников LI-142	шт.	26	42857,14		1114286		1114286	89143	1203429
50	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,16	4265		9212		9212	737	9949
51	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в опору освещения	шт.	52	2294,32 1235	26,34 0	119305 64220	1370 0	53715	46238 13243	178787
52	С123-070204-0601	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	52	648		33696		33696	2696	36392
53	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4683,5 3906	97,24 30,45	4684 3906	97 30	680	2834 601	8119
54	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10131		10131		10131	810	10941
55	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4718,6 2604	2029,5 729,06	4719 2604	2030 729	85	2400 569	7688
56	5108-0401-0146 РСНБ РК 2015	Ящики управления наружным освещением ЯУО 9601-3174 У2 IP54	шт.	1	181471		181471		181471		181471
		Отпускная цена			181471		181471				
		Сметная стоимость оборудования					*181471*				
57	С123-070203-0202	Устройство распределительное ЯРТ ящик распределительный, ГОСТ 12434-93 серия ЯРТ-МХ-20	шт.	1	126490		126490		126490	10119	136609
58	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2294,32 1235	26,34 0	16060 8645	184 0	7231	6224 1783	24067
59	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793		3793	303	4096
60	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1550		9300		9300	744	10044
		Итого по разделу: 4. Смета 4-2. Монтажные работы									18637365
		Раздел: 5. Смета 5-1. Земляные работы									
61	Е11-010101-0314 К=1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	172,15184	199,92 10,1	189,83 44,77	34417 1738	32679 7708	0	6801 3297	44516
62	Е11-010205-0302 К=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,6	1872,02 1872,02	0 0	8611 8611	0 0	0	6200 1185	15996
63	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	78,5	29,17 0	29,17 10,35	2290 0	2290 813	0	585 230	3105
64	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,2	741,63 741,63	0 0	6081 6081	0 0	0	4379 837	11297
65	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	78,5	151,99 79,38	72,61 32,92	11931 6231	5700 2584	0	6347 1462	19740

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-010102-0314 К=1	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ)		90,05184	267,78	258,12	24114	23245	9	4986	31428
			м3 грунта		9,56	67,34	860	6064		2328	
67	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км		199,0145664	341		67864				73293
			т							5429	
		Итого по разделу: 5. Смета 5-1. Земляные работы									199375
		Раздел: 6. Смета 5-1. Монтажные работы									
68	Е11-230101-0102	Основание под колодцы щебеночное. Устройство		1,6	4070,49	225,73	6513	361	4580	1657	8824
			м3 основания		982,26	63,95	1572	102		654	
69	Е11-340201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство		8	54322,37	2842,62	434579	22741	346995	55706	529507
			колодец		8105,43	1056,69	64843	8454		39223	
70	С121-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		4,96	43430		215413		215413		232646
			м3							17233	
71	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		36	854,37	21,09	30757	759	20572	8850	42776
			м2 поверхности		261,82	2,51	9426	90		3169	
72	Е11-340201-0803	Колодцы. Установка кронштейна		16	1160,62	0	18570	0	3718	11287	32246
			шт.		928,24	0	14852	0		2389	
73	С124-040207-1204	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-4 ГОСТ Р 51177-98		0,16	61863		9898		9898		10690
			100 шт.							792	
74	Е11-460302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм		16	744,24	319,5	11908	5112	0	7625	21095
			шт.		424,74	142,58	6796	2281		1563	
75	Е11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб		10	968,37	0	9684	0	664	6855	17862
			канал		902,02	0	9020	0		1323	
76	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		372	512,11	436,87	190507	162517	0	60849	271464
			м кабеля		75,24	151,95	27989	56524		20108	
77	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		327	150,28	125,2	49140	40939	0	16157	70521
			м кабеля		25,08	43,54	8201	14239		5224	
78	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		43,2	1965		84888		84888		91679
			м3							6791	
79	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,53	138494,4	0	73402	0	797	55180	138868
			канало-километр трубопровода		136990	0	72605	0		10287	
80	С123-010405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 (519м- в траншее, 11м-ввод в колодцы)		530	2488		1318640		1318640		1424131
			м							105491	
81	Ц13-100904-0301	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку		72	161,33	61,65	11616	4439	0	6546	19614
			м канала		99,68	26,58	7177	1914		1453	
82	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001(термоусажив.трубка-2шт.длиной по 1метру)		2	1500		3000		3000		3240
			м							240	
83	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм		70	80		5600		5600		6048
			м							448	
84	Ц13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода		1100	279,21	85,79	307133	94365	1019	181758	528003
			м кабеля		192,5	36,99	211750	40692		39111	
85	Ц13-100105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной		70	608,5	77,01	42595	5391	6561	19624	67197

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м кабеля		437,76	21,82	30643	1527		4978	
86	С123-060702-0503	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	1,12	155094		173705		173705	13896	187602
87	С123-051501-1701	Оптический сплиттер 1/4	шт.	1	6406		6406		6406	512	6918
88	С123-051501-1701	Оптический сплиттер 1/8	шт.	1	6406		6406		6406	512	6918
89	С123-061709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	8	31		248		248	20	268
90	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	1	285,56	0	286	0	30	184	507
					255,53	0	256	0		38	
91	С123-061707-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	3408		3408		3408	273	3681
92	Ц13-100904-0701 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1120	11102,85	7341,75	12435192	8222760	0	4216085	17983379
					3761,1	1467,18	4212432	1643242		1332102	
93	Ц13-100904-0901 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	4	7832	5145,5	31328	20582	0	10699	45389
					2686,5	1028,28	10746	4113		3362	
94	Ц13-100904-1101 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4	усслк	2	31511,77	20958,5	63024	41917	380	20955	90696
					10363,5	4188,36	20727	8377		6718	
		Итого по разделу: 6. Смета 5-1. Монтажные работы									21841769
		Раздел: 7. Смета 6-1-1. Земляные работы.									
95	Е11-010101-0302 ,,,,,,	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	336,4057	110,97	105,84	37331	35606	0	6751	47608
					5,13	22,75	1725	7652		3527	
96	Е11-010205-0302 ,,,,,,#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,4043	1872,02	0	19477	0	0	14024	36181
					1872,02	0	19477	0		2680	
97	Е11-010104-0402 ,,,,,,	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	327,71	34,02	34,02	11149	11149	0	2849	15118
					0	12,07	0	3957		1120	
98	Е11-010201-0501 ,,,,,,	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	327,71	151,99	72,61	49808	23794	0	26497	82409
					79,38	32,92	26014	10787		6104	
99	Е11-010102-0302 ,,,,,,	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	57,4	156,04	148,42	8957	8519	6	1791	11608
					7,53	35,82	432	2056		860	
100	С341-020103-1028	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	109,06	450		49077			3926	53003
		Итого по разделу: 7. Смета 6-1-1. Земляные работы.									245927
		Раздел: 8. Смета 6-1-1. Сеть В1									
101	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4,,,,,,	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0636	340537,6	103361,72	21658	6574	365	16378	41079
					231442	28679,9	14720	1824		3043	
102	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,236	1500		96354		96354	7708	104062

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4,,,,,,	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1466	451153,6	146298,72	66139	21447	2217	48007	123278
					289731	41048,34	42475	6018		9132	
104	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	148,066	3206		474700		474700		512676
										37976	
105	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4,,,,,,	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	280189,43	72199,11	28019	7220	160	22395	54447
					206389	19826,44	20639	1983		4033	
106	С123-010501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	115		11615		11615		12544
										929	
107	Е11-220701-0101 ,,,,,,	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1	57921,94	0	5792	0	390	5348	12032
					54023,5	0	5402	0		891	
108	Е11-220701-0105 ,,,,,,	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1466	100508,81	0	14735	0	5231	9409	26075
					64828,2	0	9504	0		1931	
109	Е11-220701-0103 ,,,,,,	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0636	69551,17	0	4423	0	988	3402	8451
					54023,5	0	3436	0		626	
110	Е11-220901-0103 ,,,,,,	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1961,62	78,9	3923	158	655	3154	7644
					1555,4	37,62	3111	75		566	
111	С123-040102-1106	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	163866		327732		327732		353951
										26219	
112	Е11-220901-0105 ,,,,,,	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	7	2876,61	184,1	20136	1289	3284	16016	39045
					2223,36	87,78	15564	614		2892	
113	С123-040102-1106	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	7	163866		1147062		1147062		1238827
										91765	
114	Е11-160601-0102 ,,,,,,	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2113,22	121,9	2113	122	298	1684	4101
					1693,44	25,08	1693	25		304	
115	С123-040902-2206	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8677		8677		8677		9371
										694	
116	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6,,,,,,	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2086,92	95,6	2087	96	298	1672	4059
					1693,44	12,54	1693	13		301	
117	С123-040902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4506		4506		4506		4866
										360	
118	Е11-220801-0101 ,,,,,,	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,496	78537,86	2761,5	38955	1370	15680	22332	66190
					44162,9	1316,7	21905	653		4903	
119	С123-020803-0112	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 300x150 ГОСТ 5525-88	шт.	2	133187		266374		266374		287684
										21310	
120	С123-020803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	5	86737		433685		433685		468380
										34695	
121	С123-020803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88		2	86737		173474		173474		187352

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							13878	
122	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	3178		6356		6356		6864
			шт.							508	
123	С123-020302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	14302		85812		85812		92677
			шт.							6865	
124	С123-020304-3620	Фланец полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	6236		37416		37416		40409
			шт.							2993	
125	С123-020304-3657	Фланец полиэтиленовый 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 315х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	14473		28946		28946		31262
			шт.							2316	
126	Е11-221001-0103 ,,,,,,	Гидранты пожарные. Установка		1	2638,94	175,26	2639	175	555	1963	4970
			шт.		1909,18	73,44	1909	73		368	
127	С123-030103-1007	Гидрант пожарный подземный Н 2250 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85		1	779796		779796		779796		842180
			шт.							62384	
128	С123-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88		1	142203		142203		142203		153579
			шт.							11376	
129	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16,,,,,,	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		5,445	40308,2	9051,72	219478	49287	79899	108523	354242
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			16582,7	3549,47	90293	19327		26240	
130	С121-040302-0102	(0,38м3)Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	14992		29984		29984		32383
			шт.							2399	
131	С121-040302-0103	/0,59м3/Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	24932		49864		49864		53853
			шт.							3989	
132	С121-040301-0110	(0,265м3)Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	9094		9094		9094		9822
			шт.							728	
133	С121-040301-0112	(0,4м3)Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	14058		42174		42174		45548
			шт.							3374	
134	С121-040301-0117	/0,587м3/Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	20294		40588		40588		43835
			шт.							3247	
135	С121-040302-0109	(0,333м3)Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	13793		27586		27586		29793
			шт.							2207	
136	С121-040302-0113	/0,67м3/Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	25018		25018		25018		27019
			шт.							2001	
137	С121-040301-0201	(0,02м3)Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		6	2169		13014		13014		14055
			шт.							1041	
138	С121-130814-2208	Скобы ходовые		16	595		9520		9520		10282
			шт.							762	
139	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		2	28254		56508		56508		61029
			комплект							4521	
140	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	16044		16044		16044		17328
			комплект							1284	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	С121-070203-0103	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,048	55661		2672		2672	214	2885
142	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0027	283857		766		766	61	828
143	С121-130805-0202	Войлок строительный пропитанный	100 м2	0,0099	98530		975		975	78	1053
144	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0132	310466		4098		4098	328	4426
145	С121-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,6	446		268		268	21	289
		Итого по разделу: 8. Смета 6-1-1. Сеть В1									5446725
		Раздел: 9. Смета 6-1-2. Земляные работы.									
146	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	399,3393	110,97 5,13	105,84 22,75	44314 2048	42267 9083	0	8014 4186	56515
147	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,3507	1872,02 1872,02	0 0	23121 23121	0 0	0	16647 3181	42949
148	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	374,86	34,02 0	34,02 12,07	12753 0	12753 4526	0	3259 1281	17293
149	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	374,86	151,99 79,38	72,61 32,92	56974 29756	27218 12339	0	30309 6983	94266
150	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	96,86	156,04 7,53	148,42 35,82	15114 729	14375 3470	10	3023 1451	19588
151	С341-020103-1028	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	184,034	450		82815			6625	89441
		Итого по разделу: 9. Смета 6-1-2. Земляные работы.									320052
		Раздел: 10. Смета 6-1-2. Сеть К1									
152	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,09	549459,62 335478	190041,01 53535,7	49451 30193	17104 4818	2155	34661 6729	90841
153	С123-010503-0204	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	90,9	2371		215524		215524	17242	232766
154	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0891	451153,6 289731	146298,72 41048,34	40198 25815	13035 3657	1348	29178 5550	74926
155	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	89,991	1566		140926		140926	11274	152200
156	Е11-220201-0203 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	3	344347,8 320256	17651,3 5538,24	1033043 960768	52954 16615	19322	967609 160052	2160704

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0341	340537,6	103361,72	11612	3525	196	8781	22025
					231442	28679,9	7892	978		1632	
158	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,441	1500		51662		51662		55794
										4133	
159	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	12,937	40927,53	7279,13	529479	94170	268987	201358	789305
					12856,32	2865,43	166322	37070		58467	
160	С121-040302-0102	/0,38м3/Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	6	14992		89952		89952		97148
										7196	
161	С121-040301-0112	/0,4м3/Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	14058		56232		56232		60731
										4499	
162	С121-040301-0110	/0,265м3/Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	3	9094		27282		27282		29465
										2183	
163	С121-040302-0106	/0,1м3/Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	6781		40686		40686		43941
										3255	
164	С121-040302-0109	/0,333м3/Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 2ПП15-1	шт.	6	13793		82758		82758		89379
										6621	
165	С121-040301-0201	/0,02м3/Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	12	2169		26028		26028		28110
										2082	
166	С121-040302-0121	/0,904м3/Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	52224		313344		313344		338412
										25068	
167	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,0543	21970,98	2155,32	1193	117	754	322	1637
					5932,15	451,44	322	25		121	
168	С123-030101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	20650		103250		103250		111510
										8260	
169	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24432		24432		24432		26387
										1955	
170	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	25	595		14875		14875		16065
										1190	
171	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,284	50143,4	10772,21	114528	24604	48172	50636	178377
					18279,94	4114,07	41751	9397		13213	
172	С121-040302-0101	/0,18м3/Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8450		33800		33800		36504
										2704	
173	С121-040301-0105	/0,16м3/Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	6216		18648		18648		20140
										1492	
174	С121-040301-0106	/0,242м3/Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9751		19502		19502		21062
										1560	
175	С121-040302-0106	/0,1м3/Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	6781		27124		27124		29294
										2170	
176	С121-040301-0201	/0,02м3/Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		10	2169		21690		21690		23425

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							1735	
177	С123-030101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		4	20650		82600		82600		89208
			комплект							6608	
178	С121-130814-2208	Скобы ходовые		11	595		6545		6545		7069
			шт.							524	
		Итого по разделу: 10. Смета 6-1-2. Сеть К1									4826425
		Раздел: 11. Смета 6-2. Земляные работы									
179	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		129,52	267,78	258,12	34683	33432	13	7171	45202
			м3 грунта		9,56	67,34	1238	8722		3348	
180	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км		286,2392	341		97608				105416
			т							7809	
181	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		89,4	199,92	189,83	17873	16970	0	3532	23117
			м3 грунта		10,1	44,77	903	4003		1712	
182	Е11-010205-0202 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м		29,8	2832,35	0	84404	0	0	60771	156789
			м3 грунта		2832,35	0	84404	0		11614	
183	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (засыпка песком)		92,48	32,52	32,52	3008	3008	0	640	3940
			м3 грунта		0	9,62	0	889		292	
184	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		101,728	1965		199896		199896		215887
			м3							15992	
185	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		29,8	741,63	0	22101	0	0	15912	41054
			м3 грунта		741,63	0	22101	0		3041	
186	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		89,4	32,52	32,52	2907	2907	0	619	3809
			м3 грунта		0	9,62	0	860		282	
187	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		89,4	151,99	72,61	13588	6491	0	7228	22481
			м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	7097	2943		1665	
188	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		26,95	3298,67	154,91	88899	4175	58252	27378	125580
			м3 основания		982,26	43,89	26472	1183		9302	
		Итого по разделу: 11. Смета 6-2. Земляные работы									743275
		Раздел: 12. Смета 6-2. Железобетонные конструкции									
189	Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка		4,97	8143,95	4428,83	40475	22011	6047	17746	62879
			м3 сборных конструкций		2498,49	527,45	12417	2621		4658	
190	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		4,97	34599		171957		171957		185714
			м3							13757	
191	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		4,424	14867,69	3489,24	65775	15436	7422	56303	131844
			м3 конструкции		9700,71	1084,61	42916	4798		9766	
192	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		1,82	14545		26472		26472		28590
			м3							2118	
193	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0853	214266		18277		18277		19739
			т							1462	
194	С121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (разуклонка)		1,04	12199		12687		12687		13702
			м3							1015	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	С121-030302-0105	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, /пескоблоки/ СТ РК 945-92	шт.	114	225		25650		25650	2052	27702
196	С121-040302-0504	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2	58855		117710		117710	9417	127127
197	С121-040304-0101	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	2	5557		11114		11114	889	12003
198	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2169		4338		4338	347	4685
199	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3392		13568		13568	1085	14653
200	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	28254		56508		56508	4521	61029
201	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы Л1. Монтаж	т конструкций	0,074	70999,04	25916,3	5254	1918	740	2194	8044
					35084,6	7889,68	2596	584		596	
202	С121-060304-0401	Лестницы Л1	т	0,074	573623		42448		42448	3396	45844
203	Е11-080201-0703	Перекрытие приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,00522	551820,22	8865,03	2881	46	2589	243	3374
					46995,3	3122,46	245	16		250	
204	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см до 0,06см. Устройство	м2 покрытия	2,355	947,02	125,66	2230	296	1345	738	3205
					250,29	39,79	589	94		237	
205	Е11-270701-0202 К=11,94	Вычитается позиция: Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	2,355	707,06	52,85	-1665	-124	-1384	-207	-2022
					66,41	14,97	-156	-35		-150	
206	Е11-270601-0401	Покрытия однослойные бетонные В3,5, толщиной слоя 3 см. Устройство	м2 покрытия	2,355	485,54	59,25	1143	140	936	102	1345
					28,63	11,45	67	27		100	
207	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2,355	1125,29	2,82	2650	7	2239	439	3337
					171,79	0,99	405	2		247	
208	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,767	224,6	30,35	397	54	221	133	572
					68,99	11,04	122	19		42	
209	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В 3,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,05301	18142,13	8,16	962	0	774	176	1228
					3524,58	0	187	0		91	
210	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм до 30мм. Устройство	м2 стяжки	1,767	654,94	28,05	1157	50	534	561	1856
					324,67	13,32	574	24		137	
211	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1,767	168,18	9,55	297	17	266	21	343
					8,03	4,41	14	8		25	
212	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на изольноймастике. Устройство слоя	м2 изолируемой поверхности	1,767	3081,83	90,58	5446	160	4162	1075	7042
					635,65	11,49	1123	20		522	
213	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на изольной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	1,767	2561,61	44,53	4526	79	3770	648	5588
					383,53	6,55	678	12		414	
214	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм до 30мм. Устройство	м2 стяжки	1,767	654,94	28,05	1157	50	534	561	1856
					324,67	13,32	574	24		137	
215	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1,767	168,18	9,55	297	17	266	21	343
					8,03	4,41	14	8		25	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		1,1	35160,63	10420,01	38677	11462	9640	21756	65267
			м3 конструкций колодца		15977,09	4000,88	17575	4401		4835	
217	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	8450		8450		8450		9126
			шт.							676	
218	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	9751		9751		9751		10531
			шт.							780	
219	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	9751		19502		19502		21062
			шт.							1560	
220	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	6781		6781		6781		7323
			шт.							542	
221	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	3392		6784		6784		7327
			шт.							543	
222	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	2169		2169		2169		2343
			шт.							174	
223	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	24432		24432		24432		26387
			комплект							1955	
224	С121-060304-0401	Стремянки С1, С5		0,04058	573623		23278		23278		25140
			т							1862	
225	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,199775	854,37	21,09	2734	67	1829	787	3802
			м2 поверхности		261,82	2,51	838	8		282	
226	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону		3,199775	1419,87	64,3	4543	206	1551	2354	7450
			м2 оштукатуриваемой поверхности		870,89	48,88	2787	156		552	
227	Е11-270601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные В12,5, толщиной слоя 15 см (средняя толщина 75мм). Устройство		3,14	1209,76	59,25	3799	186	3523	136	4249
			м2 покрытия		28,63	11,45	90	36		315	
228	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0,022815	21970,98	2155,32	501	49	317	135	688
			м3 кладки		5932,15	451,44	135	10		51	
		Итого по разделу: 12. Смета 6-2. Железобетонные конструкции									962317
		Раздел: 13. Смета 6-2. Трубопроводы и детали в ППУ-изоляции									
229	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка		2	8405,73	4594,1	16811	9188	436	9484	28399
			комплект		3593,52	1196,43	7187	2393		2104	
230	С123-040902-1039	Краны шаровые стальные цельносварные с патрубками под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005		2	19208		38416		38416		41489
			шт.							3073	
231	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка		6	5253,12	2849,8	31519	17099	905	17848	53316
			комплект		2252,46	752,25	13515	4514		3949	
232	С123-040902-1038 прим.	Краны шаровые стальные цельносварные с патрубками под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005		4	17685		70740		70740		76399
			шт.							5659	
233	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		2	1530		3060		3060		3305
			шт.							245	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	С123-021205-0204 прим.	Гильза нержавеющая монтажная для термометра	шт.	2	210		420		420	34	454
235	С123-021104-0101	Штуцеры для манометра длиной 200 мм	шт.	2	573		1146		1146	92	1238
236	Е11-240101-0301 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	1078449,85	485679,92	6471	2914	60	4220	11546
					582768	127730,19	3497	766		855	
237	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	553		3318		3318	265	3583
238	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	933987,09	36055,82	5604	216	3909	1468	7637
					246442	662,52	1479	4		566	
239	Е11-240101-0303 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	1134667,98	497295,22	6808	2984	75	4489	12201
					624942	130827,57	3750	785		904	
240	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1819		10914		10914	873	11787
241	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	1524922,53	38045,1	9150	228	7428	1483	11483
					248870	788,04	1493	5		851	
242	Е11-240108-0103 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,306	810345,05	292028,23	247966	89361	2528	179205	461345
					510055,98	81497,71	156077	24938		34174	
243	С123-010402-0106	Труба Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	306	7570		2316420		2316420	185314	2501734
244	С123-020201-0106	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	30263		242104		242104	19368	261472
245	С123-020201-0106	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ-200 с МЗИ и КВ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	30263		121052		121052	9684	130736
246	С123-020201-5506	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	11269		45076		45076	3606	48682
247	С123-020201-5806	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	29324		117296		117296	9384	126680
248	С123-020201-5506	Металлическая заглушка изоляции Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	11269		45076		45076	3606	48682
249	С123-020201-6103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 500 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	40	6664		266560		266560	21325	287885
250	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3276	21154,31	1348,1	6930	442	704	4555	12404
					17656,4	639,54	5784	210		919	
251	С121-110404-0208	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3		7,28	3992		29062		29062		31387

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2							2325	
252	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,264	26975,92	18615,82	7122	4915	0	2370	10251
			км кабеля		8360,1	4109,69	2207	1085		759	
253	С121-130809-1303	Лента сигнальная "Внимание теплосеть"		264	50		13200		13200		14256
			м							1056	
254	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм		4	5282,92	0	21132	0	10257	10657	34332
			сальник		2718,72	0	10875	0		2543	
255	С121-100502-2002	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций		1,3	1822		2369		2369		2558
			м							189	
256	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,16	14545		2327		2327		2513
			м3							186	
257	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		0,12	1965		236		236		255
			м3							19	
258	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз		1,1	147,93	5,72	163	6	86	49	229
			м2		63,88	1	70	1		17	
259	С122-040401-0101	Пудра алюминиевая ПП-1 ГОСТ 5494-95		0,000099	1867342		185		185		200
			т							15	
260	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0,08	51567,18	1704,62	4125	136	2062	1513	6090
			м3 изоляции		24090,3	802,56	1927	64		451	
261	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011		0,08	33844		2708		2708		2924
			м3							217	
262	С121-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые		0,02	279		6		6		6
			100 шт.							0	
		Итого по разделу: 13. Смета 6-2. Трубопроводы и детали в ППУ-изоляции									4247458
		Раздел: 14. Смета 6-2. СОДК									
263	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		2	657,55	0	1315	0	13	977	2475
			шт.		651	0	1302	0		183	
264	С123-051204-1201	Терминал коммутационный КТ-11 системы ОДК		2	10675		21350		21350		23058
			шт.							1708	
265	Ц13-100701-0110	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования		1	4455,74	1,95	4456	2	157	2621	7643
			шт.		4296,6	0	4297	0		566	
266	ПРАЙС лист ТОО "SKALA GROUP"	Комплект оборудования ДПС-GSM.220/ТВ для интеграции его с «ДПС-2АМ/220» через модуль «МД-ТВ», с GSMконтроллером и питанием 220В		1	437107,14		437107				437107
			компл						437107		
		Отпускная цена			437107		437107				
		Сметная стоимость оборудования					*437107*				
267	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		3	657,55	0	1973	0	20	1465	3712
			шт.		651	0	1953	0		275	
268	С123-051204-1201	Терминал коммутационный КТ-11 системы ОДК		2	10675		21350		21350		23058
			шт.							1708	
269	С123-051204-1202	Терминал коммутационный КТ-12 системы ОДК		1	12750		12750		12750		13770
			шт.							1020	
270	Ц13-080304-0302 Изм. и доп. вып. 16	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм. Установка на полу		3	7478,82	4699,36	22436	14098	526	9296	34272
			шт.		2604	1699,92	7812	5100		2539	
271	С123-051204-0103	Ковер настенный КНС системы ОДК		2	23633		47266		47266		51047

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							3781	
272	С123-051204-0102	Ковер наземный КНЗ системы ОДК		1	24999		24999		24999		26999
			шт.							2000	
273	Е11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка		8	14737,15	3775,7	117897	30206	1587	94101	228958
			шт.		10763,07	1118,33	86105	8947		16960	
274	С123-020201-5506	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		4	11269		45076		45076		48682
			шт.							3606	
275	С123-020201-0106	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		4	30263		121052		121052		130736
			шт.							9684	
276	Ц13-080201-1806 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования		3	2081,65	87,55	6245	263	2220	2774	9741
			шт.		1254	30,45	3762	91		722	
277	С123-060135-1101	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,005	389672		1948		1948		2104
			км							156	
278	С123-060135-0901	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,005	254267		1271		1271		1373
			км							102	
279	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб для защиты кабелей, диаметр до 50 мм. Прокладка		10	2779,87	38,23	27799	382	20349	7060	37647
			м трубопровода		706,73	13,67	7067	137		2789	
		Итого по разделу: 14. Смета 6-2. СОДК									1082382
		Раздел: 15. Смета 6-3. Модульная котельная									
280	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		223,8954	110,97	105,84	24846	23697	0	4493	31686
			м3 грунта		5,13	22,75	1148	5093		2347	
281	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		6,9246	1872,02	0	12963	0	0	9333	24080
			м3 грунта		1872,02	0	12963	0		1784	
282	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		230,82	34,02	34,02	7853	7853	0	2007	10648
			м3		0	12,07	0	2787		789	
283	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		230,82	151,99	72,61	35082	16759	0	18663	58044
			м3		79,38	32,92	18322	7598		4300	
284	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		200,69	1097		220157		220157		237769
			м3							17613	
285	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под опоры освещения		2,72	5530,14	1666,64	15042	4533	8282	3833	20385
			м3 основания		818,55	696,68	2226	1895		1510	
286	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		3,3	17551,93	1089,24	57921	3594	50415	4242	67137
			м3		1185,3	227,35	3911	750		4973	
287	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		12,8	23118,68	2007,28	295919	25693	219031	51141	374825
			м3		3999,6	390,94	51195	5004		27765	
288	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,72369	202102		146259		146259		157960
			т							11701	
289	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,216	214266		46281		46281		49984
			т							3703	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,03066	677131	1275	20761	39	18673	1879	24451
			т		66816	531,99	2049	16		1811	
291	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		63,8	854,37	21,09	54509	1346	36459	15684	75808
			м2 поверхности		261,82	2,51	16704	160		5615	
292	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под опоры освещения		0,4	5530,14	1666,64	2212	667	1218	564	2998
			м3 основания		818,55	696,68	327	279		222	
293	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,4	17551,93	1089,24	7021	436	6111	514	8138
			м3		1185,3	227,35	474	91		603	
294	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		2,2	21647,44	621,72	47624	1368	37079	8786	60923
			м3		4171,5	216,91	9177	477		4513	
295	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0004464	202102		90		90		97
			т							7	
296	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,05872	677131	1275	39761	75	35763	3599	46829
			т		66816	531,99	3923	31		3469	
297	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,3	854,37	21,09	1965	49	1314	565	2733
			м2 поверхности		261,82	2,51	602	6		202	
298	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под опоры освещения		0,189	5530,14	1666,64	1045	315	575	266	1416
			м3 основания		818,55	696,68	155	132		105	
299	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,189	17551,93	1089,24	3317	206	2887	243	3845
			м3		1185,3	227,35	224	43		285	
300	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,645	21928,22	978,22	14144	631	10895	2582	18064
			м3		4058,2	340,98	2618	220		1338	
301	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4,5	854,37	21,09	3845	95	2572	1106	5347
			м2 поверхности		261,82	2,51	1178	11		396	
302	Е11-270601-0401	Покрытия однослойные бетонные В7,5, толщиной слоя от 100мм до 50мм,средняя толщина 75 мм. Устройство		2,43	1128,09	59,25	2741	144	2528	105	3074
			м2 покрытия		28,63	11,45	70	28		228	
303	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 16	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка		2,5	29750,61	15292,04	74377	38230	4796	38435	121837
			т блок-боксов		12540	4354,55	31350	10886		9025	
304	ПРАЙС лист ТОО "ART Boilers"	Модульная котельная ART Boilers МКГ696,работающая на жидком топливе в комплекте		1	23233035,71		23233036				23233036
			компл.						23233036		
		Отпускная цена			23233036		23233036				
		Сметная стоимость оборудования					*23233036*				
		Итого по разделу: 15. Смета 6-3. Модульная котельная									24641114
		Раздел: 16. Смета 6-4. Земляные работы									
305	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		91,77	267,78	258,12	24574	23688	9	5081	32027
			м3 грунта		9,56	67,34	877	6180		2372	
306	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км		69,9023	341		23837				25744
			т							1907	
307	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		60,14	32,52	32,52	1956	1956	0	416	2562

Страниц - 22

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	23,73	0	9,62	0	578		190	
					741,63	0	17599	0	0	12671	32692
309	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	83,87	741,63	0	17599	0		2422	
					151,99	72,61	12747	6090	0	6781	21091
310	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 уплотненного грунта	26,103	79,38	32,92	6658	2761		1562	
					1965		51292		51292		55396
311	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3	7,9	4070,49	225,73	32157	1783	22614	4103	
					982,26	63,95	7760	505		8182	43566
		Итого по разделу: 16. Смета 6-4. Земляные работы	м3 основания							3227	
											213078
		Раздел: 17. Смета 6-4. Конструкции стальные									
312	Е11-090304-0301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	т конструкций	0,06064	49417,25	13220,59	2997	802	573	1237	4573
					26749,8	2820,02	1622	171		339	
313	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06064	463125		28084		28084		30331
314	Е11-130301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	1,516	387,27	1,91	587	3	560	2247	
					15,9	0,38	24	1		17	652
315	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	838411	1275	9055	14	6578	48	
					228096	531,99	2463	6		2247	12206
316	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000274	499537		137		137	904	
											148
317	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	16450,33	1089,24	1974	131	1701	11	
					1185,3	227,35	142	27		154	2299
318	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,44	20891,26	621,72	9192	274	7083	170	
					4171,5	216,91	1835	95		1757	11825
319	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00199	287262		572		572	876	
											617
320	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,5	854,37	21,09	2990	74	2000	46	
					261,82	2,51	916	9		860	4159
321	У86-010602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	4	50185	5917	200740	23668	121820	308	
					13813	1954	55252	7816		57392	278782
322	У86-010605-0501	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками	шт.	2	62245	647	124490	1294	100064	20651	
					11566	162	23132	324		21345	157502
323	Е11-330109-0116	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка	т	0,19066	100696,08	60233,91	19199	11484	403	11667	
					38350,3	13851,6	7312	2641		7962	29334
324	С121-060505-0101	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м до 50 кг	т	0,19066	492610		93921		93921	2173	
											101435
325	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,7665	86,99	1,65	415	8	290	7514	
					24,54	0,25	117	1		82	536
326	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,3	22718,22	1143,15	6815	343	4930	40	
					5140,1	251,01	1542	75		1472	8950
										663	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	539,41	25,46	2697	127	1720	636	3600
					169,96	6,7	850	33		267	
328	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	539,41	25,46	10788	509	6880	2544	14399
					169,96	6,7	3399	134		1067	
329	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	4	458,36	62,39	1833	250	953	503	2523
					157,82	16,75	631	67		187	
330	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3020,42	172,86	18123	1037	11987	3855	23736
					849,8	42,63	5099	256		1758	
		Итого по разделу: 17. Смета 6-4. Конструкции стальные									687607
		Раздел: 18. Смета 6-4. Трубопроводы и детали									
331	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	16227,55	982,24	16228	982	1884	13389	31986
					13361,6	300,93	13362	301		2369	
332	прайс "ЗГО"	Пункт газорегуляторный шкафной.ГРПШ-04-2У1 с основной резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-400 с измерительным комплексом на базе счетчика газа СГ16МТ-G100 и электронного корректора газа miniElcor	шт	1	1218750		1218750				1218750
									1218750		
		Отпускная цена			1218750		1218750				
		Сметная стоимость оборудования					*1218750*				
333	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1502,63	78,9	12021	631	1349	10238	24040
					1255,11	37,62	10041	301		1781	
334	С123-040909-2306	Краны шаровые полнопроходные, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	8	49682		397456		397456		429252
										31796	
335	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1243		1243		1243		1342
										99	
336	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	861		6027		6027		6509
										482	
337	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2490,28	0	2490	0	2195	289	3002
					295,03	0	295	0		222	
338	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1365,87	227,07	1366	227	21	1162	2730
					1118,2	67,35	1118	67		202	
339	С123-041013-0420	Фильтр сетчатый ФГС-50 ГОСТ Р 50553-2010	шт.	7	25637		179459		179459		193816
										14357	
340	Е11-160601-0301	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	1	3315,27	86,26	3315	86	1010	2199	5956
					2218,98	25,08	2219	25		441	
341	С123-041004-2102	Клапан предохранительный сбросной КПС-20Н на низкое давление, ГОСТ 31294-2005	шт.	1	5664		5664		5664		6117
										453	
342	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,019	425749,76	67819,82	8089	1289	191	6988	16283
					347875	23603,5	6610	448		1206	
343	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	19,076	1149		21918		21918		23672
										1753	
344	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,19	297739,09	81638,15	56570	15511	485	44377	109023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км трубопровода		213547	22374,3	40574	4251		8076	
345	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	191,9	791		151793		151793		163936
										12143	
346	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	340537,6	103361,72	3065	930	52	2318	5813
					231442	28679,9	2083	258		431	
347	С123-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,09	1902		17289		17289		18672
										1383	
348	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1370,93	894	1371	894	0	708	2245
					476,93	237,73	477	238		166	
349	С123-020302-5147	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200х63х200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	16098		16098		16098		17386
										1288	
350	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0035	1326135,99	497995,54	4641	1743	1259	2111	7292
					468424,6	140727,04	1639	493		540	
351	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	471		3297		3297		3561
										264	
352	Е11-130301-0504 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	3	92,34	2,33	277	7	140	90	396
					43,28	0,25	130	1		29	
353	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3	86,99	1,65	261	5	182	51	337
					24,54	0,25	74	1		25	
354	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,17	26975,92	18615,82	4586	3165	0	1526	6601
					8360,1	4109,69	1421	699		489	
355	С121-130809-9901	Лента сигнальная	м	170	51		8670		8670		9364
										694	
356	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0712	99828,36	7324,64	7108	522	549	4185	12196
					84787,2	397,65	6037	28		903	
357	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0712	463125		32975		32975		35612
										2638	
358	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	425749,76	67819,82	213	34	5	184	428
					347875	23603,5	174	12		32	
359	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	1149		577		577		623
										46	
360	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0006	783993,74	232382,78	470	139	34	340	875
					495000	76552,2	297	46		65	
361	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6024	3900		2349		2349		2537
										188	
362	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00923	246085		2271		2271		2453
										182	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	297739,09	81638,15	298	82	3	234	574
					213547	22374,3	214	22		43	
364	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	791		799		799		863
										64	
365	С123-020304-2013	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3313		3313		3313		3578
										265	
366	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	765		765		765		826
										61	
367	С123-020304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1703		1703		1703		1839
										136	
368	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	2073,6	0	2074	0	0	2032	4434
					2073,6	0	2074	0		328	
369	С123-021101-1305	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	87190		87		87		94
										7	
370	С121-100502-0901	Герметик марки 5Ф-13К ГОСТ 25621-83	кг	1	1118		1118		1118		1207
										89	
371	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005	17014,39	1089,24	85	5	74	6	99
					1185,3	227,35	6	1		7	
372	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	340537,6	103361,72	3065	930	52	2318	5813
					231442	28679,9	2083	258		431	
373	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1	280189,43	72199,11	280189	72199	1601	223953	544474
					206389	19826,44	206389	19826		40331	
374	С123-020403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	364		364		364		393
										29	
375	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	632		1264		1264		1365
										101	
376	С123-020304-2203	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2126		2126		2126		2296
										170	
377	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6755,54	2067,21	6756	2067	1362	4022	11640
					3326,36	736,17	3326	736		862	
378	С123-051204-0101	Ковер	шт.	1	405		405		405		437
										32	
379	С123-030101-1204	Подковерная подушка	шт.	1	7665		7665		7665		8278
										613	
380	С123-020801-0609	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 40 мм, ГОСТ 8962-75	шт.	1	1915		1915		1915		2068
										153	
381	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2073,6	0	4147	0	0	4064	8868
					2073,6	0	4147	0		657	
382	С121-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,13	32		36		36		39
										3	
383	С121-100502-0901	Герметик марки 5Ф-13К ГОСТ 25621-83	кг	1	1118		1118		1118		1207
										89	
		Итого по разделу: 18. Смета 6-4. Трубопроводы и детали									2963197
		ИТОГО:					78 043 928	11 508 333	32 017 805	9 260 166	92 282 792
							9 049 545	2 749 090	25 070 364	4 978 700	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**25 070 364**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**-**		
		Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**873 762**				
		Итого с временными									**93 156 557**
		Зимние удорожания			**0,91 %**		**619 584**				
		Итого с зимними удорожаниями									**93 776 141**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 374 116**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**95 150 258**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 40 %, К=1									**38 060 103**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 60 %, К=1,049901									**59 939 011**
		Итого									**97 999 114**
		НДС			**12 %**		**11 759 894**				
		Итого с НДС									**109 759 008**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

_____ А.Ахтазиев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Курылыс"

_____ Б.Тулендиев

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мир-Строй и компания"

_____ М.Раматуллаев

_____ Раматуллаев М.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Конструктор-80"

_____ Б.Ториев