ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020 года
Договор № 309 от 22.05.2020 г.

Объект: «Текущий ремонт отопительной системы здания средней школы № 100.»

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Казалинского района"

Подрядчик: "Нұрсәуле Құрылыс 2012"

Договора: №309 от 22.05.2020 г. доп. сог. №309-2 от 03.07.2020

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Текущий ремонт отопительной системы здания средней школы № 100.»	23 993 018	18 869 828	19 100 200	10 694 306.56	18 869 828	10 694 306.56	18 869 828	10 694 306.56	9 447 940
	Всего:	**23 993 018**	**18 869 828**	**19 100 200**	10 694 306.56	18 869 828	10 694 306.56	18 869 828	10 694 306.56	9 447 940

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел образования Казалинского района"

_____ **Кали Б.**

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
"Нұрсәуле Құрылыс 2012"

_____ **Жұбан А.**

Проектная организация:
ИП «Жадан инженеринг»

_____ **Жадан А.**

Объект: «Текущий ремонт отопительной системы здания средней школы № 100.»

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Казалинского района"

Подрядчик: "Нұрсәуле Құрылыс 2012"

Договора: №309 от 22.05.2020 г. доп.сог.309-2 от 03.07.2020г.

АКТ
Выполненных работ за июль месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прокладка трубопроводов									
12.	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм.и Доп. Вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных Оценкованных труб, Диаметр до 25мм прокладка НР - 98%; СП - 8%	м	320	1985,4 415,86	19,91 7,65	635327 133075	6370 2449	495882 --	132812 61451	829590
13.	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм.и Доп. Вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных Оценкованных труб, Диаметр до 20мм прокладка НР - 98%; СП - 8%	м	400	1718,96 415,86	19,91 7,65	687584 166343	7963 3060	513278 --	166015 68288	921888
18.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	112	2047,29 1666,98	82,44 12,34	229296 186702	9233 1382	33361 --	184322 33089	446708
19.	2304-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225-С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	31187 --	-- --	62374 --	-- --	62374 --	-- 4990	67364

20.	2304-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225-С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	13585	--	27170	--	27170	--	29344
					--	--	--	--	--	2174	
		СП - 8%									
21.	2304-0501 -0111 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2250	--	18000	--	18000	--	19440
					--	--	--	--	--	1440	
		СП - 8%									
22.	2304-0501 -0109 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	977	--	35172	--	35172	--	37986
					--	--	--	--	--	2814	
		СП - 8%									
23.	2304-0501 -0108 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	651	--	23436	--	23436	--	25311
					--	--	--	--	--	1875	
		СП - 8%									
24.	2304-0501 -0107 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	40	575	--	23000	--	23000	--	24840
					--	--	--	--	--	1840	
		СП - 8%									
25.	2106-0510 -0101 РСНБ РК 2015	-Кронштейны для прокладки трубопроводов	т	0,5	651603	--	325802	--	325802	--	351866
					--	--	--	--	--	26064	
		СП - 8%									
26.	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт	249.972	19243,08	151	4810231	37743	4576468	209452	5420300
					782,54	72,44	195613	18107	--	401569	
		НР - 98%; СП - 8%									
27.	1118-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	1	20458,98	204,4	20459	204	11536	8605	31389
					8719,2	61,72	8719	62	--	2325	
		НР - 98%; СП - 8%									
28.	1116-1001 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	13140,73	312,77	26281	626	9218	16191	45870
					8218,44	42,3	16437	85	--	3398	
		НР - 98%; СП - 8%									

29.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	600	844,07 706,08	0,99 0,47	506441 423647	592 284	82202 --	339145 67647	913233
30.	1146-0303 -0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР - 84%; СП - 8%	м3 заделки	0,1	92168,91 51353,96	638,04 296,16	9217 5135	64 30	4018 --	4339 1084	14640
31.	1146-0303 -0103 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР - 84%; СП - 8%	м3 заделки	0,2	123199,66 70364,98	1128,08 530,62	24640 14073	226 106	10341 --	11910 2924	39474
32.	1211-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР - 72%; СП - 8%	м2	1,6	2645,6 2247,21	13,69 6,92	4233 3596	22 11	615 --	2597 546	7376
33.	1211-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР - 72%; СП - 8%	м2	0,72	3229,67 2536,58	14,72 7,44	2325 1826	11 5	488 --	1319 292	3936
34.	1212-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке НР - 72%; СП - 8%	м2	2,32	149,32 135,42	2,83 1,4	346 314	7 3	25 --	229 46	621
					Гидравлическое испытание						
35.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	1124	79,67 78,21	1,04 --	89551 87904	1163 --	484 --	86146 14056	189753
36.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	160	79,67 78,21	1,04 --	12748 12513	166 --	69 --	12263 2001	27011

	Итого					**9447940**
	Всего глава 1-7		**9447940**			
	Глава 8. временные здания и сооружения = 1,3%		**122823**			
	Итого по главам 1-8		**9570763**			
	Затрат на производство СМР в зимнее время (1,5х0,9=1,35%)		129205			
	Выслуга лет (1%)		95708			
	На оплату дополн. Отпусков (0,4%)		**38283**			
	Доплаты и компенсации		**665414**			
	Итого по главе 9		**928610**			
	Итого по главам 1-9		**10499373**			
	Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%		**209987**			
	Итого сметная стоимость в текущих ценах 01.01.2019 г.		10709361			
	В ценах 01.01.2019 г. 100% К=1,0		10709361			
	Итого с пониж. К=0,89160206937		**9548488**			
	НДС 12%		**1145818.56**			
	Итого в ценах 2019 г.		**10694306.56**			

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования Казалинского района»

_____ **Кали Б.**

Подрядчик:
Директор
"Нұрсәуле Құрылыс 2012"

_____ **Жубан А.**

Технадзор:
ТОО «Инженер СтройГрупп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Проектная оганизация:
ИП «Жадан инженеринг»

_____ **Жадан А.**