Форма - 3

Заказчик: ГККП "Сельский Дом культуры Кожабахы" аппарата акима сельского округа Аранды
Подрядчик: ТОО "АҢСАТ-ҚҰРЫЛЫС и С"
Договор: №11 от 26.05.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт зданий дом культуры в ауле Аранды Казалинского района Кызылординской области

Лимит финансирования на 2020 год - 12438,000 тыс.тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года - 12 438,000 тыс.тенге
б) с начало работ - 8202,447 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы тыс тыс.тенге	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма, тыс.тенге	Сумма фактического расхода с начала года,тыс.тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль, тыс.тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	Текущий ремонт зданий дом культуры в ауле Аранды Казалинского района Кызылординской области	тыс.тенге	12 438,000						8202,447	8202,447

Заказчик:
ГККП "Сельский Дом культуры Кожабахы"
Аппарата акима сельского округа Аранды"
Директор: _____ **К.К.Сабитова**

Подрядчик:
ТОО "АҢСАТ-ҚҰРЫЛЫС и С"
Директор: _____ **А.Ш.Ахметов**

Авторский надзор :
ТОО "Проект Дизайн Курылыс"
Директор филиала : _____ **Е.Н. Дайрабай**

Технадзор :
ИП "Куттыбаев Таижарык:
Руководитель : _____ **Т. Куттыбаев**

Форма 2

Заказчик: ГККП "Сельский Дом культуры Кожабахы" аппарата акима сельского округа Аранды
Подрядчик: ТОО "АҢСАТ-ҚҰРЫЛЫС и С"
Договор: №11 от 26.05.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт зданий дом культуры в ауле Аранды Казалинского района Кызылординской области

АКТ
приемки выполненных работ
за Июль месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент										
1	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**		**9**	**1884,33**	**--**	**16958,97**	**--**	**--**	**12210,46**	**31502,98**
		НР - 72%; СП - 8%				**1884,33**	**--**	**16958,97**	**--**		**2333,55**	
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**5,7**	**800,93**	**--**	**4565,29**	**--**	**--**	**3287,01**	**8480,48**
		НР - 72%; СП - 8%				**800,93**	**--**	**4565,29**	**--**		**628,18**	
3	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**		**9,08**	**5288,00**	**1654,90**	**48015,04**	**15026,49**	**25679,60**	**12586,46**	**65449,62**
		НР - 93%; СП - 8%				**804,95**	**685,56**	**7308,95**	**6224,88**		**4848,12**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**267729,01**	**26915,48**	**185017,62**	**54942,38**	**348485,10**
								55795,90	**8776,97**	**--**	**25813,71**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**267729,01**				
	Материалы		Тенге					**185017,62**				
	Всего заработная плата		Тенге						**64572,87**			
		Накладные расходы	Тенге					**54942,38**				
		Сметная прибыль	Тенге					**25813,71**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**348485,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**62,83**
		Сметная заработная плата	Тенге						**64572,87**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**348485,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**62,83**
		Сметная заработная плата	Тенге						**64572,87**			
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка										
5	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**		**204,48**	**197,16**	**--**	**40316,26**	**--**	**--**	**33865,66**	**80116,47**
		НР - 84%; СП - 8%				**197,16**	**--**	**40316,26**	**--**		**5934,55**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-110103-0401 1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство**	м2	204,48	2248,18	3,42	459708,71	699,06	314846,34	104033,76	608841,86
		НР - 72%; СП - 8%			705,02	1,60	144163,31	328,03		45099,40	
7	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка (грунтовка) цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	204,48	1119,70	28,82	228956,42	5893,32	68890,50	127393,66	384858,08
		НР - 80%; СП - 8%			753,97	24,79	154172,60	5069,47		28508,01	
8	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	204,48	1119,70	28,82	228956,42	5893,32	68890,50	127393,66	384858,08
		НР - 80%; СП - 8%			753,97	24,79	154172,60	5069,47		28508,01	
9	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	204,48	657,12	4,32	134368,22	883,82	44646,02	71407,30	222237,56
		НР - 80%; СП - 8%			434,46	2,06	88838,38	420,74		16462,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1092306,00	13369,52	497273,35	464094,03	1680912,05
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				581663,15	10887,70	--	124512,00	
	Материалы		Тенге				1092306,00				
	Всего заработная плата		Тенге				497273,35				
		Накладные расходы	Тенге					592550,85			
		Сметная прибыль	Тенге				464094,03				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124512,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1680912,05				
		Сметная заработная плата	Тенге					592550,85			553,57
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1680912,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					592550,85			553,57
		РАЗДЕЛ 3. Окна									
10	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	4,4	1697,99	158,21	7471,14	696,10	--	5986,54	14534,30
		НР - 84%; СП - 8%			1539,78	79,95	6775,04	351,80		1076,61	
11	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	4,4	2666,72	165,19	11733,55	726,85	5756,26	5027,48	18101,92
		НР - 90%; СП - 8%			1193,28	76,28	5250,45	335,65		1340,88	
12	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	4,4	18047,00	--	79406,80	--	79406,80	--	85759,34

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		6352,54	
13	С121-090205-0107 2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м		5	2284,00	--	11420,00	--	11420,00	--	12333,60
		СП - 8%				--	--	--	--		913,60	
14	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м		5	1068,48	4,73	5342,38	23,66	4224,26	995,21	6844,59
		НР - 90%; СП - 8%				218,89	2,26	1094,46	11,32		507,01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					115373,87	1446,61	100807,32	12009,23	137573,75
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13119,95	698,77	--	10190,65	
	Материалы		Тенге					115373,87				
	Всего заработная плата		Тенге					9980,52				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						13818,71			
		Накладные расходы	Тенге					90826,80				
		Сметная прибыль	Тенге					12009,23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10190,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					137573,75				
		Сметная заработная плата	Тенге									13,87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						13818,71			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					137573,75				
		Сметная заработная плата	Тенге									13,87
									13818,71			
		РАЗДЕЛ 4. Двери										
15	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	м2		5,46	1006,81	158,21	5497,19	863,80	--	4258,75	10536,42
		НР - 84%; СП - 8%				848,61	79,95	4633,39	436,55		780,48	
16	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2		3,36	1623,59	73,48	5455,27	246,90	1692,15	3260,99	9413,57
		НР - 90%; СП - 8%				1046,50	31,87	3516,23	107,10		697,30	
17	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 (демоверсия)**	м2		3,36	5239,00	--	17603,04	--	17603,04	--	19011,28
		СП - 8%				--	--	--	--		1408,24	
18	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.		4	490,00	--	1960,00	--	1960,00	--	2116,80
		СП - 8%				--	--	--	--		156,80	
19	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.		2	5436,00	--	10872,00	--	10872,00	--	11741,76
		СП - 8%				--	--	--	--		869,76	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2		2,1	2687,24	45,90	5643,19	96,39	1013,61	3154,78	9501,82
		НР - 69%; СП - 8%				2158,66	18,55	4533,19	38,96		703,84	
21	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2		2,1	52097,00	--	109403,70	--	109403,70	--	118156,00
		СП - 8%				--	--	--	--		8752,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					156434,40	1207,09	142544,50	10674,53	180477,65
								12682,81	582,61	--	13368,71	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					28555,51				
	Материалы		Тенге					1692,15				
	Всего заработная плата		Тенге						8693,27			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17603,04				
		Накладные расходы	Тенге					7519,74				
		Сметная прибыль	Тенге					2886,02				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					38961,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8,76
		Сметная заработная плата	Тенге						8693,27			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					127878,89				
	Материалы		Тенге					1013,61				
	Всего заработная плата		Тенге						4572,15			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					122235,70				
		Накладные расходы	Тенге					3154,78				
		Сметная прибыль	Тенге					10482,69				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					141516,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4,25
		Сметная заработная плата	Тенге						4572,15			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					180477,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13,02
		Сметная заработная плата	Тенге						13265,42			
		РАЗДЕЛ 5. Полы										
22	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные . Разборка**	м		61	32,57	--	1986,94	--	--	1430,60	3690,94
		НР - 72%; СП - 8%				32,57	--	1986,94	--		273,40	
23	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2		137,65	307,88	17,58	42380,01	2419,67	--	29651,90	77794,47
		НР - 72%; СП - 8%				290,30	8,88	39960,35	1222,86		5762,55	
24	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2		137,65	66,27	--	9121,90	--	--	6567,77	16944,84
		НР - 72%; СП - 8%				66,27	--	9121,90	--		1255,17	
25	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2		137,65	123,21	--	16959,36	--	--	12210,74	31503,71
		НР - 72%; СП - 8%				123,21	--	16959,36	--		2333,61	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола		137,65	1527,83	18,74	210306,20	2580,14	144166,04	60736,37	292725,98
		НР - 94%; СП - 8%				461,75	7,65	63560,03	1053,13		21683,41	
27	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия		137,65	5141,77	45,34	707764,67	6241,11	616065,90	83102,38	854136,41
		НР - 94%; СП - 8%				620,83	21,42	85457,66	2949,12		63269,36	
28	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов		61	385,03	2,09	23486,99	127,32	18539,18	4587,87	30320,85
		НР - 94%; СП - 8%				79,02	0,99	4820,49	60,22		2245,99	
29	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности		137,65	714,63	3,28	98369,47	451,31	25021,75	58489,36	169407,53
		НР - 80%; СП - 8%				529,58	1,56	72896,41	215,28		12548,71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1110375,55	11819,54	803792,86	256776,99	1476524,74
								294763,14	5500,62	--	109372,20	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1110375,55				
	Материалы		Тенге					803792,86				
	Всего заработная плата		Тенге						300263,76			
		Накладные расходы	Тенге					256776,99				
		Сметная прибыль	Тенге					109372,20				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1476524,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									296,77
		Сметная заработная плата	Тенге						300263,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1476524,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									296,77
		Сметная заработная плата	Тенге						300263,76			
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка(потолок)										
30	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (демоверсия)**	м2 потолка		131,8	2340,91	13,67	308531,56	1802,09	157993,62	134466,42	478437,82
		НР - 90%; СП - 8%				1128,50	5,09	148735,85	671,28		35439,84	
31	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности		131,8	1179,04	7,06	155397,56	930,68	57311,77	77958,29	252024,32
		НР - 80%; СП - 8%				737,14	2,22	97155,12	292,74		18668,47	
32	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (демоверсия)**	м2 окрашиваемой поверхности		131,8	483,59	2,81	63736,51	370,81	25191,15	30680,65	101970,53
		НР - 80%; СП - 8%				289,64	1,34	38174,55	176,26		7553,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					527665,63	3103,57	240496,53	243105,36	832432,66

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					284065,52	1140,28	--	61661,68	
	Материалы		Тенге					527665,63				
	Всего заработная плата		Тенге					240496,53				
		Накладные расходы	Тенге						285205,80			
		Сметная прибыль	Тенге					243105,36				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					61661,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					832432,66				
		Сметная заработная плата	Тенге									243,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге						285205,80			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					832432,66				
		Сметная заработная плата	Тенге									243,94
									285205,80			
		РАЗДЕЛ 7. Элетроосвещение										
33	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м		50	21,95	--	1097,28	--	--	790,04	2038,31
		НР - 72%; СП - 8%				21,95	--	1097,28	--		150,99	
34	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.		20	50,46	--	1009,15	--	--	726,59	1874,60
		НР - 72%; СП - 8%				50,46	--	1009,15	--		138,86	
35	Е12-170101-0702 1217-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Патроны и подвесы. Демонтаж**	шт.		5	32,31	--	161,57	--	--	116,33	300,13
		НР - 72%; СП - 8%				32,31	--	161,57	--		22,23	
36	Ц13-080206-0801 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	м		100	21,93	0,87	2193,16	87,04	911,12	881,97	3321,14
		НР - 72%; СП - 8%				11,95	0,30	1195,00	29,96		246,01	
37	С123-060904-0101 2306-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2 ГОСТ 6323-79**	км		0,1	24259,00	--	2425,90	--	2425,90	--	2619,97
		СП - 8%				--	--	--	--		194,07	
38	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	шт.		4	39,00	--	156,00	--	156,00	--	168,48
		СП - 8%				--	--	--	--		12,48	
39	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.		10	432,89	3,38	4328,86	33,79	67,77	3050,13	7969,30
		НР - 72%; СП - 8%				422,73	0,90	4227,30	8,99		590,32	
40	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.		10	220,00	--	2200,00	--	2200,00	--	2376,00
		СП - 8%				--	--	--	--		176,00	
41	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.		10	472,19	4,25	4721,86	42,50	67,77	3328,98	8694,91

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				461,16	1,20	4611,60	11,98		644,07	
42	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.		10	225,00	--	2250,00	--	2250,00	--	2430,00
		СП - 8%				--	--	--	--		180,00	
43	Ц13-080305-0601 1308-0305-0601 РСНБ РК 2015	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле**	шт.		2	3436,20	267,74	6872,40	535,47	2314,59	3018,18	10681,83
		НР - 72%; СП - 8%				2011,17	84,79	4022,34	169,57		791,25	
44	С123-070103-0226 2307-0103-0226 РСНБ РК 2015	**Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011**	шт.		2	5146,00	--	10292,00	--	10292,00	--	11115,36
		СП - 8%				--	--	--	--		823,36	
45	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	шт.		30	3244,49	1171,30	97334,77	35139,05	6087,92	55730,34	165310,32
		НР - 72%; СП - 8%				1870,26	709,85	56107,80	21295,45		12245,21	
46	С123-070102-0116 2307-0102-0116 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-18-002 ГОСТ 17677-82**	шт.		30	3730,00	--	111900,00	--	111900,00	--	120852,00
		СП - 8%				--	--	--	--		8952,00	
47	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.		120	440,00	--	52800,00	--	52800,00	--	57024,00
		СП - 8%				--	--	--	--		4224,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					299742,95	35837,85	191473,06	67642,56	396776,35
								72432,04	21515,96	--	29390,84	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					297474,95				
	Материалы		Тенге					9449,16				
	Всего заработная плата		Тенге						91680,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					182023,90				
		Накладные расходы	Тенге					66009,60				
		Сметная прибыль	Тенге					29078,76				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					392563,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									74,51
		Сметная заработная плата	Тенге						91680,00			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2268,00				
	Всего заработная плата		Тенге						2268,00			
		Накладные расходы	Тенге					1632,96				
		Сметная прибыль	Тенге					312,08				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4213,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2,63
		Сметная заработная плата	Тенге						2268,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					396776,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77,14
		Сметная заработная плата	Тенге						93948,00			

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Кровля										
48	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	196,85	249,95		1,55	49202,62	305,08	--	35206,23	91161,55
		НР - 72%; СП - 8%			248,40		--	48897,54	--		6752,71	
49	Е12-080101-1401 1208-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**	м2	85,95	705,55		17,08	60642,02	1468,15	36653,79	16732,46	83564,44
		НР - 72%; СП - 8%			262,01		8,37	22520,08	719,45		6189,96	
50	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	3,5	94016,18		1363,02	329056,61	4770,57	248405,69	69980,02	430959,57
		НР - 90%; СП - 8%			21680,10		535,78	75880,35	1875,23		31922,93	
51	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	196,85	740,43		20,54	145753,43	4043,67	17525,32	115580,46	282240,60
		НР - 92%; СП - 8%			630,86		7,35	124184,44	1446,49		20906,71	
52	С121-050108-0210 2105-0108-0210 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	246,0625	1899,00		--	467272,69	--	467272,69	--	504654,50
		СП - 8%			--		--	--	--		37381,82	
53	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Стены фронтона и настиля. Обшивка**	м2	40,1	2820,23		14,65	113091,16	587,61	97175,77	14044,40	137306,41
		НР - 90%; СП - 8%			382,24		6,91	15327,78	277,11		10170,85	
54	С121-050108-0205 2105-0108-0205 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	40,1	1314,00		--	52691,40	--	52691,40	--	56906,71
		СП - 8%			--		--	--	--		4215,31	
55	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	60	1927,39		11,23	115643,44	673,53	97739,47	16036,87	142214,73
		НР - 92%; СП - 8%			287,17		3,35	17230,44	200,94		10534,42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					1333353,37	11848,62	1017464,13	267580,44	1729008,51
								304040,63	4519,22	--	128074,70	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1333353,37				
	Материалы		Тенге					497500,04				
	Всего заработная плата		Тенге						308559,85			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					519964,09				
		Накладные расходы	Тенге					267580,44				
		Сметная прибыль	Тенге					128074,70				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1729008,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									304,96
		Сметная заработная плата	Тенге						308559,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1729008,51				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		6782190,81							
		Временные здания и сооружения 1,2%			81386							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:				**6863577**						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%				92658						
		ИТОГО:				**6956235**						
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				139125						
		Дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологической катастрофы				796003,7						
		Итого по сметному расчету: в базовых ценах с 01.01.2019г.				**7891364**						
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах с 01.01.2020г. К=1,05				**8285932**						
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				**8285932**						
		ВСЕГО с понижающим коэффициентом К=0,989924486				**8202447**						

Заказчик:
ГККП "Сельский Дом культуры Кожабахы"
Аппарата акима сельского округа Аранды"
Директор: К.К.Сабитова

Авторский надзор:
ТОО "Проект Дизайн Курылыс"
Директор филиала : Е.Н. Дайрабай

Подрядчик:
ТОО "АҢСАТ-ҚҰРЫЛЫС и С"
Директор: А.Ш.Ахметов

Технадзор :
ИП "Куттыбаев Танжарык:
Руководитель : Т. Куттыбаев