Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018 года №656

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траснпорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Жана Гасыр-К"
Наименование строительства: "Средний ремонт ул. Саулет-30 от ул. Койсары батыра до ул. Султан Бейбарыса"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

код		договор		источник финансирования		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№200	26.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	9150000								0	
Всего за отчетный период	9 150 000	9 150 000								**9 150 000**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траснпорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда (БИН 90140008898)

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Строй Инжиниринг" _____ Агымжаи С.Ә.

Подрядчик
ДДиректор ТОО "Жана Гасыр-К" _____ Баймурзаев Т.А
БИН 010340004212

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траснпорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Форма

Подрядчик: ТОО "Жана Гасыр-К"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт ул. Саулет-30 от ул. Койсары батыра до ул. Султан Бейбарыса"

Акт №1

приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим с НР и тенг
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.1 Устройство дорожной одежды. Тип 1										
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,060;	м3 конструкции	2,46	2382,52	1041,87	5861	2563	–	4702	1
					1340,65	429,27	3298	1056	–	845	
2	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,300;	т	3,198	344		1100		–	–	
					–		–		–	88	
3	1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 108 %	м2 площади основания	2392	340,25	108,08	813878	258520	492532	139061	102

				26,27	27,56	62826	65934	–	76235	
127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,2	133197,5	1616,67	159837	1940	157897	977	173679
				–	754,17	–	905	–	12865	
127-0602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2392	2408,8	90,61	5761861	216751	5457666	159402	6394964
				36,56	25,15	87444	60150	–	473701	
127-0602-0408	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	2392	1133,94	0,08	2712374	195	2711242	1012	2930457
				0,39	–	937	–	–	217071	
.2 Укрепление обочины										
127-0801-0111	Обочины. Укрепление гравино-песчаной смесью толщиной 6 см НР = 108 % .	м2 покрытия обочин	395	291,92	132,28	115308	52251	52602	26801	153478
				26,47	36,36	10455	14361	–	11369	
:.3 Обустройство улицы и организация движения										
127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	0,04	32850	8875	1314	355	865	199	1634
				2350	2250	94	90	–	121	
127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	0,24	17008,33	8883,33	4082	2132	1385	1193	5697
				2354,17	2250	565	540	–	422	

27-0903-0106 Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 3:1 НР = 108 %	км линии	0,1	27560	8880	2756	888	1633	497	3513
			2350	2250	235	225	–	260	

Итого по смете		**10 705 192**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		165 854
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		535 595
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		143 261
- материалы, изделия и конструкции, тенге		8 875 822
- перевозка грузов, тенге		1 100
Накладные расходы, тенге		333 844
Сметная прибыль (8 %), тенге		792 977
Итого по акту	**Тенге**	**10 705 192**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	Тенге	133077
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге	214 104
Итого по акту:		
в текущих ценах с 01.01.18 г	Тенге	11 052 373
в текущих и прогнозных ценах	Тенге	11 052 373
Итого с пон. коэффициентом, К=0,827876511	Тенге	9 150 000
Налог на добавленную стоимость (12 %)	Тенге	0
Всего по акту	**Тенге**	**9 150 000**

Заказчик
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда (БИН 90140008898)

Технадзор
ТОО "Кызылорда Строй Инжиниринг" Агымжан С.Ә.

Подрядчик
Директор ТОО "Жана Гасыр-К"
Баймурзаев Т.А.
(БИН 010340000215)