Заказчик: КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №6 управления физической культуры и спорта Кызылординского области"
Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Форма КС-3

Объект: Текущий ремонт здания КГУ "ОСДЮШОР №6"

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Справка
о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			51	25.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	9 359 663		-	-	-	-	-	1 002 821	
За отчетный период:	**9 359 663**	**8 356 842**	-	-	-	-	-	**1 002 821**	**9 359 663**

Заказчик: КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №6 управления физической культуры и спорта Кызылординского области"

_____Ермекбаев Ж.Б.

Подрядчик: ТОО"Қайнар-LTD"

_____Аманжол М.Ж.

Заказчик: КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №6 управления физической культуры и спорта Кызылординского области"

Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Объект: Текущий ремонт здания КГУ "ОСДЮШОР №6"

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2020 года

(по ресурсному методу)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

дефектный акт

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементых листов. Разборка покрытий	м2 кровли	220,0000		249,95	54 989
2	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 3	Покрытыя кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	220,0000		740,43	162 895
3	С121-100103-1003 2110-0103-1003 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотый прфиля 60 мм,толщиной сали 0,6 мм СТ РК EN508-1-2012	м2 кровли	220,0000		2176,00	478 720
4	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	70,0000		1358,35	95 085

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Устройство	м2	220,0000		497,02	109 344
6	Е11-100115-0201- 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 10	Обрешетка под кровлю. Покрытия инастили по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	220,0000		305,11	67 124
7	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесиныв конструкции	3,0000		17952,55	53 858
8	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных листами	м2 отделываемой поверхности	60,0000		373,26	22 396
9	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Декор панель	м2	60,0000		1200,00	72 000
10	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	60,0000		82,19	4 931
11	Е11-150108-1503 1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 10	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	60,0000		852,65	51 159
12	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и патолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	90,0000		197,16	17 744
13	Е11-150203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смемесями на гипсавой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,0000		1369,69	123 272

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого		Тенге				10 953 921
	Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время (1,35%)		Тенге				147 878
	Итого		Тенге				11 101 799
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				222 036
	Итого		Тенге				11 323 835
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,737986887653731		Тенге				8 356 842
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге				1 002 821
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС		Тенге				9 359 663

Заказчик: КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №6 управления физической культуры и спорта Кызылординского области"

_____Ермекбаев Ж.Б.

Подрядчик: ТОО"Қайнар-LTD"

_____Аманжол М.Ж.

Эксперты технического надзора:

_____

Эксперты авторского надзора:

_____